



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART-2021

**Afyon Kocatepe Üniversitesi
2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Yayın No: 66
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Eskişehir Yolu 5. Km Ahmet Necdet Sezer
Kampusu Rektörlük Binası C Blok Kat 2
AFYONKARAHİSAR
Tel: 0272 228 13 00
Faks: 0272 228 13 13**

YÖNETİCİ ÖZETİ

Üniversitemiz yirmi bir yeni üniversite ile birlikte 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla kurulmuş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine 10 Kasım 1992 tarihinde başlamıştır. 2020 yılı sonu itibarı ile de aktif olarak üniversitemiz; 3 enstitü, 12 fakülte, 5 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu ve 3 Rektörlük bölüm başkanlığı ile eğitim- öğretime, 34 uygulama ve araştırma merkezi ile uygulama ve araştırmalarına devam etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yanı sıra malî saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Bu itibarla 2020 yılı yatırımları için üniversitemize 12.704.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutara; 1.820.000,00 TL'si yedek ödenekten 200.000,00 TL'si ise öz gelirlerimizden olmak üzere toplam 2.020.000,00 TL ödenek eklemiş olup, revize toplam ödeneğimiz 14.724.000,00 TL olmuştur. Revize ödeneğe göre gerçekleşme oranı ise toplamda % 97,4 olarak gerçekleşmiş olup yatırımların sektörler itibarıyla ödenek ve harcama durumu Tablo 1' de gösterilmiştir.

Tablo 1: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2020 Yılı Yatırım Gerçeklemeleri Tablosu

SEKTÖR	PROGRAM ÖDENEĞİ	REVİZE TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞEN HARCAMA	REVİZE ÖDENEĞE GÖRE GERÇEKLEŞME (%)
EĞİTİM	12.704.000	14.724.000	14.337.157	97,4
TOPLAM	12.704.000	14.724.000	14.337.157	97,4

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60'ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15'inci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan üniversitemizin *2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu* ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Rektör

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	6
A. MİSYON, VİZYON, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	6
B. AMAÇ VE HEDEFLER	7
II. GENEL DEĞERLENDİRME	8
A. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	8
B. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	8
1. Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar	8
2. Taşınır Fiziksel Kaynaklar	11
3. Bilgi ve Yazılım Kaynakları	12
3.1 Yazılım Kaynakları	12
3.2. Donanım Kaynakları	14
3.3. Kütüphane Kaynakları	15
C. 2020 YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	18
D. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	19
III. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI	22
A. KAMU YATIRIM PROJELERİ	22
B. TAMAMLANAN PROJELER	27
C. PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI	28
IV. SORUNLAR VE ÖNERİLER	32

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2020 Yılı Yatırım Gerçeklemeleri Tablosu	2
Tablo 2: 2020 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Tablosu	8
Tablo 3: Taşınmazların Yerleşkeler ve Mülkiyet Durumu İtibarı İle Dağılımı Tablosu.....	8
Tablo 4:Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alan Taşınmazları Tablosu.....	9
Tablo 5: Üniversite Kapalı Alanlarının Yerleşke ve Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablosu.....	9
Tablo 6: Eğitim ve Araştırma Alanlarının Kullanım Şekli ve Kapasitesi Dağılımı Tablosu	9
Tablo 7:Hayvan Hastanesi Sağlık Hizmet Alanları Tablosu.....	140
Tablo 8:Kütüphane Hizmet Alanlarının Sayı, Kapasite ve Alan İtibarıyla Dağılımı Tablosu	140
Tablo 9:Toplantı ve Konferans Salonlarının Sayı ve Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablosu	151
Tablo 10:Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Tablosu	151
Tablo 11:Diğer Hizmet Alanları Tablosu.....	151
Tablo 12: Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayıları Tablosu	162
Tablo 13:Taşıt Sayılarına İlişkin Tablo	162
Tablo 14:Üniversite Tarafından Geliştirilen Yazılımlara İlişkin Kaynaklar Tablosu	173
Tablo 15:Ücretsiz Kullanılan Diğer Kamu Kurumlarına Ait Yazılımlar	184
Tablo 16:Bilişim Teknolojilerine İlişkin Fiziki (Donanım) Kaynaklar Tablosu.....	195
Tablo 17: Hizmet Alımı Suretiyle Edinilen Elektronik Veri Tabanları Tablosu.....	16
Tablo 18: Üniversite Mülkiyetinde Bulunan Kütüphane Kaynakları Tablosu.....	17
Tablo 19: 2020 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	18
Tablo 20: 2020 Yılı Yatırım Uygulama Tablosu.....	251
Tablo 21:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo.....	295
Tablo 22:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo.....	295
Tablo 23: 2020 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Tablosu.....	26
Tablo 24: 2020 Yılında Tamamlanan Projeler Tablosu	27
Tablo 25: Yayın Alımları Projesi	28
Tablo 26: Eğitim Muhtelif İşler.....	340
Tablo 27: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	351
Tablo 28:Açık Kapalı Spor Tesisleri	362
Tablo 29: Kamu Yatırımları Özet Tablosu (Ek)	373

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON, VİZYON, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Misyonumuz

Evrinsel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, mesleki açıdan çağdaşlarıyla rekabet edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde kaliteyi sürekli artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci üniversiteler arasında yer almak ve uzun vadede uluslararası tanınır bir üniversite haline gelmektir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasal bir kurum olan üniversitelerin yetki, görev ve sorumluluklarının kanunla düzenleneceği T.C. Anayasasının “Yükseköğretim Kurumları” başlıklı 130’ncu Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir. “Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri... kanunla düzenlenir.”

T.C. Anayasasının 130 uncu Maddesinin bu hükmü çerçevesinde düzenlenen ve yürürlükte bulunan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 12’nci Maddesinde Üniversitelerin görevleri şu şekilde belirtilmiştir. “Kanunun 4 ve 5’inci Maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkelere uygun olarak;

a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,

b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,

c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,

e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak sureti ile öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

f) Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde belirlenen amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir. Üniversitemizde 49 harcama birimi bulunmaktadır. Bu birimlerden hedefle en çok ilişkisi olan harcama birimleri göstergelerin takibini yapacak; sorumlu birim ve koordinasyon birimi olarak belirlenmiştir.

❖ Amaç 1- Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek.

- Hedef 1.1. Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek,
- Hedef 1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek,
- Hedef 1.3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak,
- Hedef 1.4. Eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artırmak.

❖ Amaç 2- Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek.

- Hedef 2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak,
- Hedef 2.2. Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek,
- Hedef 2.3. Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek,
- Hedef 2.4. Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması,

❖ Amaç 3- Paydaşlara katkı sağlayacak uygulama ve hizmet vermek.

- Hedef 3.1. Topluma sunulan eğitim ve sertifika programlarını artırmak,
- Hedef 3.2. Dış paydaşlarla işbirliğini artırmak,
- Hedef 3.3. Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek,
- Hedef 3.4. Paydaşların memnuniyetini sağlamak.

❖ Amaç 4- Kurumsal Gelişimi Sürdürmek.

- Hedef 4.1. Yönetim yapısını güçlendirmek,
- Hedef 4.2. İnsan kaynaklarını güçlendirmek,
- Hedef 4.3. Mali kaynakları güçlendirmek,
- Hedef 4.4. Fiziki kaynakları güçlendirmek,

II. GENEL DEĞERLENDİRME

A. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz yatırımlarının tamamı, merkezi yönetim kapsamındaki özel bütçedendir. Özel Bütçe ise gelir türleri bakımından öz gelir ve hazine yardımı olarak ikiye ayrılmaktadır. 2020 yılı için üniversitemiz yatırım başlangıç ödeneklerinin tamamı hazine yardımlarından oluşmakta olup, üniversitemizin başlangıç ödeneklerine göre 2020 Mali Yılı Yatırım Programı Projelerinin Finansman Kaynakları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2020 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Tablosu

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	2020 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	FİNANSMAN KAYNAĞI		
				HAZİNE YARDIMI	ÖZ GELİR	DÖNER SERMAY E
EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	2020H03-150032	ÇEŞİTLİ ÜNİT. ETÜT PROJ.	100.000	100.000	0	0
	2020H03-150044	KAMPÜS ALTYAPISI	3.900.000	3.900.000	0	0
	2020H03-150034	MUHTELİF İŞLER	5.004.000	5.004.000	0	0
	2020H03-150042	YAYIN ALIMLARI	200.000	200.000	0	0
	2020H03-151710	DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER	3.000.000	3.000.000	0	0
EĞİTİM / BEDEN EĞİTİMİ SPOR	2020H05-151121	AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ	500.000	500.000	0	0
GENEL TOPLAM			12.704.000	12.704.000	0	0

B. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

1. Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemizin mülkiyetinde ve üniversitemize tahsisli toplam 6.392.162 m² arazi bulunmaktadır. Bu arazilerin 574.274 m²’si üniversite özel mülkiyetine ait olup, 5.804.355 m²’si ise Hazine mülkiyetinden Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu arazilerin Yerleşkeler ve mülkiyet durumuna göre dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: Taşınmazların Yerleşkeler ve Mülkiyet Durumu İtibarı İle Dağılımı Tablosu

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar			Toplam (m ²)
	Üniversite	Hazine	Diğer	
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü	317.058	3.391.032	0	3.708.090
Ahmet Karahisari Kampüsü	80.467	0	0	80.467
Bolvadin Kırkgöz Kampüsü	80.725	249.854	0	330.579
Sandıklı Yunus Emre Kampüsü	36.082	0	0	36.082
Emirdağ Aziziye Kampüsü	11.847	80.473	0	92.320
Diğer Yerleşkeler	48.095	2.082.996	13.533	2.144.624
TOPLAM	574.274	5.804.355	13.533	6.392.162

Üniversitemizde, Tablo 3’te belirtilen araziler üzerinde kendi mülkü veya tahsisli toplam 382.452 m² kapalı mekânda hizmet verilmeye devam edilecektir. Bu taşınmazlardan bir kısmı bina olarak üniversitemize tahsis edilmiş olup, bir kısmı ise hazine tarafından tahsis edilen araziler ile üniversite özel mülkü araziler üzerine üniversitemiz tarafından yapılmıştır. Bu taşınmazlardan 125.964 m²’si üniversitemiz özel mülkü üzerinde ve 251.586 m²’si ise hazinece tahsis edilen araziler üzerinde bulunmaktadır. Üniversitemize ait kapalı alanların yerleşkeler itibarı ile dağılımı Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4: Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alan Taşınmazları Tablosu

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Kapalı Alanı						Toplam (m ²)	Oran (%)
	Üniversite	Oran (%)	Hazine	Oran (%)	Diğer	Oran (%)		
Ahmet Necdet Sezer Kamp.	49.614	17,96	226.576	82,04	0	0	276.190	72,22
Ahmet Karahisari Kampüsü	16.763	100,00	0	0,00	0	0	16.763	4,38
Bolvadin Kırkgöz Kampüsü	22.249	100,00	0	0,00	0	0	22.249	5,82
Sandıklı Yunus Emre Kamp.	10.666	100,00	0	0,00	0	0	10.666	2,79
Emirdağ Aziziye Kampüsü	1.664	17,14	8.046	82,86	0	0	9.710	2,54
Diğer Yerleşkeler	25.008	53,35	16.964	36,19	4.902	10,46	46.874	12,26
TOPLAM	125.964	32,94	251.586	65,78	4.902	1,28	382.452	100,00

Üniversitemiz kapalı alanlarının 109.473 m²' si eğitim öğretim ve bilimsel araştırma, 1.153 m²'si sağlık, 51.767 m²'si barınma, 19.346 m²'si beslenme (kantin kafeterya ve yemekhane), 9.956 m²'si kültür (toplantı ve konferans salonları), 6.457 m²'si kapalı spor tesisleri, 143.878 m²'si idari ve diğer hizmet (idari ve akademik personelin hizmet alanları) alanı olarak kullanılmaktadır. Üniversitemizin kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre dağılımı Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5: Üniversite Kapalı Alanlarının Yerleşke ve Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablosu

HİZMET ALANLARI	ANS Kampüsü	Ahmet Karahisari Kampüsü	Bolvadin Kırkgöz Kampüsü	Sandıklı Yunus Emre Kampüsü	Emirdağ Aziziye Kampüsü	Diğer Yerleşkeler	TOPLAM
Eğitim	70.830	1.665	7.634	4.385	2.582	11.894	98.990
İdari	23.265	698	2.449	690	732	3.014	30.848
Sağlık	966	0	0	0	0	187	1.153
Barınma	44.053	6.680	0	0	0	1.034	51.767
Beslenme	14.442	851	836	536	774	1.907	19.346
Kültür	5.805	465	1.260	603	299	1.524	9.956
Spor	3.134	859	1.324	0	510	630	6.457
Bilimsel Teknolojik Araştırma	2.223	0	0	0	0	8.260	10.483
Diğer	85.636	2.089	5.397	3.508	3.281	13.119	113.030
TOPLAM	250.354	13.307	18.900	9.722	8.178	41.569	342.030

Üniversitemizde 36'sı amfi, 515'i sınıf, 15'i diğer eğitim alanları, 302'si eğitim laboratuvarı ve araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 868 eğitim ve araştırma birim alanı mevcuttur. Üniversitede bulunan amfi, sınıf, diğer eğitim alanları ve laboratuvarların kapasiteler itibarı ile dağılımı **Tablo 6'da** gösterilmiştir.

Tablo 6: Eğitim ve Araştırma Alanlarının Kullanım Şekli ve Kapasitesi Dağılımı Tablosu

EĞİTİM VE AR-GE ALANLARI		KAPASİTESİ						TOPLAM
		0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	≥251	
Amfi		1	2	12	14	5	2	36
Sınıf		174	201	105	33	2	0	515
Diğer Eğitim Alanları		10	5	0	0	0	0	15
Laboratuvarlar	Eğitim	133	29	1	1	0	0	240
	Araştırma	60	0	0	0	0	0	60
	Diğer	1	1	0	0	0	0	2
TOPLAM		379	285	147	48	7	2	868

Üniversitemiz Hayvan Hastanesi kapalı alanının metrekare itibarı ile dağılımı Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7: Hayvan Hastanesi Sağlık Hizmet Alanları Tablosu

BİRİM	SAYI	ALAN (m ²)
Muayene Salonu	2	30
Acil Servis	1	20
Aşı Odası	1	30
Ultrasonografi Odası	1	30
Endoskopi Birimi	1	30
Diş Muayene Salonu	1	30
Yoğun Bakım	1	20
Ameliyathane	2	100
Hospitalizasyon	2	30
Reanimasyon	1	20
Klinik	1	1.010
Laboratuvar	3	60
Eczane	1	50
Radyoloji Alanı	2	213
Sterilizasyon Alanı	1	6
Mutfak	1	6
Çamaşırhane	1	6
Toplantı Salonu	1	40
Çiftlik Hayvanı Muayene Salonu	2	160
Hospitalizasyon	5	100
Karantina Ünitesi	1	100
MERKEZ TOPLAM KAPALI ALANI	32	2.051

Üniversitemizde 7.820,22 m²’si Merkez Kütüphanede, 133 m²’si İslami İlimler Fakültesinde olmak üzere toplam 7.953,22 m² fiilen kütüphane olarak kullanılan hizmet alanı bulunmaktadır. Kütüphane hizmet alanlarının sayısı, oturma kapasite ve alanlar itibarı ile dağılımı Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8:Kütüphane Hizmet Alanlarının Sayı, Kapasite ve Alan İtibarıyla Dağılımı Tablosu

ALAN ADI	SAYISI	OTURMA KAPASİTESİ	ALANI (m ²)
PROF. DR. ŞEHABETTİN YİĞİTBAŞI KÜTÜPHANESİ-MERKEZ	Genel Kütüphane Alanı	1	620
	Grup Çalışma Odası	6	88
	Multimedya Salonu	1	39
	E-kütüphane Salonu	1	36
	Konferans Salonu	1	107
	Akademisyen Çalışma Odası	2	10
	Toplantı Salonu	1	25
	Referans Kaynakları Salonu	1	27
	7/24 Çalışma Salonu	1	84
	İdari Birimler	12	57
	TOPLAM	27	1.093
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ- ŞUBE	Okuma Salonu	1	47
TOPLAM	28	1.140	7.953,22

Üniversitemizde 28’i konferans salonu ve 43’ü toplantı salonu olmak üzere toplam 71 adet salon mevcuttur. Üniversitede bulunan toplantı ve konferans salonlarının sayısı ve kapasitelerine göre dağılımı Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 9:Toplantı ve Konferans Salonlarının Sayı ve Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablosu

SALONLAR	KAPASİTESİ						TOPLAM
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	≥251	
Konferans Salonu	0	4	3	15	3	3	28
Toplantı Salonu	37	4	1	1	0	0	43
TOPLAM	37	8	4	16	3	3	71

Üniversitemizde bulunan 1031 akademik personelin kullanımı için toplam 19.405 m²'den oluşan 933 adet akademik personel çalışma alanı mevcuttur. Buna göre odabaşına 1,11 akademik personel ve personel başına 18,82 m² alan düşmektedir. 864 İdari personelin kullanımı için ise toplam 11.000 m²'den oluşan 415 adet idari personel çalışma odası mevcuttur. Buna göre odabaşına 2,08 idari personel ve personel başına 12,73 m² alan düşmektedir. Üniversitede bulunan akademik ve idari personel hizmet alanlarının adet, alan ve kullanıcı sayısı itibarı ile dağılımı Tablo 10'da gösterilmiştir.

Tablo 10:Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Tablosu

	SAYI	ALAN (m ²)	KULLANICI SAYISI	ODABAŞINA DÜŞEN PERSONEL SAYISI	PERSONEL BAŞINA DÜŞEN ALAN (m ²)
Akademik Personel Odası	933	19.405	1.031	1,11	18,82
İdari Personel Odası	415	11.000	864	2,08	12,73

Üniversitemizde, yukarıda yer alan tablolardaki kapalı alanlar haricinde arşiv, atölye, depo, kapalı garaj, cami/mescit ve kapalı diğer hizmet alanları da mevcuttur. Diğer hizmet alanlarının sayıları, metre kareleri ve ortalama metre kareleri Tablo 11'de gösterilmiştir.

Tablo 11:Diğer Hizmet Alanları Tablosu

ALAN ADI	SAYI	ALAN (m ²)	ORTALAMA ALAN (m ²)
Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi	1	48	48
Arşiv	72	2.190	30,42
Atölye	12	1.817	151,42
Depo	472	15.435	32,70
Kapalı Garaj	5	461	92,20
Cami	1	425	425
Kapalı Diğer Hizmet Alanları	2.510	18.484	7,36
TOPLAM	3.073	38.860	12,65

2. Taşınır Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemizde 8.553' ü tesis, makine ve cihaz, (bisikletler dâhil) 415'i taşıt ve 274.216'sı demirbaş olmak üzere toplam 283.184 adet dayanıklı taşınır bulunmaktadır. Türleri itibarı ile kayıtlı dayanıklı taşınır sayıları Tablo 12'de gösterilmiştir.

Tablo 12: Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayıları Tablosu

DAYANIKLI TAŞINIRLAR	SAYI	TUTAR (TL)
(253) Tesis, Makine ve Cihazlar	8.553	35.039.150,20
(254) Taşıtlar Grubu	415	2.296.468,02
(255) Demirbaşlar Grubu	274.216	58.918.023,60
TOPLAM	283.184	96.253.641,82

Üniversitemizde toplam 25 adet taşıt bulunmaktadır. Taşıtlarının dağılımı Tablo 13'te verilmiştir.

Tablo 13:Taşıtların Sayılarına İlişkin Tablo

TAŞITIN CİNSİ	KURUMA AİT TAŞIT SAYISI	HİZMET ALIMI SURETİYLE ELDE EDİLEN TAŞIT SAYISI
Otomobil	3	2
Minibüs	2	0
Kamyonet	5	12
Otobüs	10	0
Kamyon	4	0
Motosiklet	1	0
TOPLAM	25	14

3. Bilgi ve Yazılım Kaynakları

3.1 Yazılım Kaynakları

Son yüzyılda bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler eğitim sistemlerini de etkilemektedir. Sahip olunan bilgi teknolojileri ve kaynakları; eğitim kurumunun kalitesini, misyonuna uygun hareket edip etmediğini somut olarak ortaya koymaktadır. Üniversitede teknolojiye dayalı eğitim imkân ve ortamlarının hazırlık çalışmaları başlamış olup, teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim hizmeti sunulması planlanmaktadır. Aşağıdaki tablolarda yer alan yazılımlar Üniversite faaliyetlerini daha etkin verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olmakla birlikte birbirlerinden bağımsız olmalarından dolayı bazı işlemlerde (her programa ayrı ayrı) mükerrerliğe, zaman ve emek kaybı ile eksik işlem yapılmasına neden olabilmektedir. Bunun önlenmesi için bu programlar arasında entegrasyonun sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversite tarafından geliştirilen yazılımlar /programlar ve bunların kullanım amaçları Tablo 14'te verilmiştir.

Tablo 14:Üniversitemiz Tarafından Geliştirilen Yazılımlara İlişkin Kaynaklar Tablosu

PROGRAM ADI	KULLANIM AMACI
Bütçe – Muhasebe Programı (Global)	Bütçe ve muhasebe işlem ve kayıtlarının takibi amacıyla kullanılmaktadır.
Taşınmaz Takip Sistemi	Arsa, arazi, bina vb. Taşınmaz Malzemelere ait bilgilerin girildiği ve takip edildiği sistem
Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başvuru Sistemi	Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvurularında kullanılan bilgi kayıtlarının ve başvurularının yapıldığı sistem
Burslar Başvuru Sistemi	Kredi ve Yurtlar Kurumu ve üniversitemiz tarafından sağlanan barınma, yemek vb. burslara (Ün yurt-KYK-Yemek) başvuru sistemi
Üniversitemiz Sosyal Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler Giriş ve Duyuru Sistemi	Üniversitemiz birimlerince gerçekleştirilen kurum içi veya dışından katılımcılarla gerçekleştirilen sosyal, bilimsel ve kültürel faaliyetler giriş ve duyuru sistemi
Enstitüler Ön kayıt Programı	Enstitülere yapılan Yüksek Lisans Doktora programları başvuruları için ön kayıt programı
Pedagojik Formasyon Ön kayıt Programı	Eğitim Fakültesinde kullanılan Pedagojik Formasyon Eğitimi başvurularında kullanılan ön kayıt programı
Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Başvuru Sistemi	Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ön kayıt sistemi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek ön kayıt sistemi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü özel yetenek ön kayıt sistemi
Yatay Geçiş	Öğrenim görmekte olan farklı üniversiteden üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için ön kayıt sistemi
Yeterlilik Sınavı Sistemi	Yabancı Dil yeterlilik sınavı için ön kayıt yapılan program
Topluluklar ve Kulüpler Takip Sistemi	Topluluk kulüp işlemlerini gerçekleştirmek üzere geliştirilen kulüp ve topluluk başkanları, üyeleri ve SKS tarafından kullanılan sistem
Kira Takip Sistemi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından üniversitemize kiralama yolu ile temin edilen hizmet alanı vs. takip sistemi
AKÜ Kart ve OGS Kartları Başvuru ve Yönetim Sistemi	Üniversite birimlerimiz tarafından öğrenci ve personel AKÜ Kart ve OGS Kartlarının başvurularının/arızalarının bildirildiği sistem
Taşıt Talep Sistemi	Birimler tarafından araç talepleri yapılmaktadır. Araç talep edilmesi, opsiyonel amir onayı, birlikte seyahat eden kişiler, istenirse şoför talep edilmesi, araç sorumlusu belirleme, gibi detaylı raporların tutulduğu sistem
Eduroam Misafir Kayıt Sistemi	Üniversitemizde bulunun misafirlerin ve öğrencilerin eduroamdan yararlanabilmesi için kayıt olmalarını sağlayan programdır.
Kamera Sorumlu Arıza takip Programı	Kamera sorumluları tarafından kullanılan birimlerin kamera arızalarını bildirdikleri program
Teknik Servis Programı	Teknik arızaların Yapı İşleri Daire Başkanlığına ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (internet-kamera-projeksiyon vb.) yetkililer tarafından bildirildiği program
Personel Programı	Başta Personel Daire Başkanlığı ve diğer personel birimleri (yetkileri dahilinde erişilen bilgiler) tarafından kullanılan sistem
Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)	Sayılarla üniversitemiz akademik personel, idari personel ve öğrenci sayıları, bölümlere göre dağılımları vb. -Kamera Web Sorumlusu – Ek ders Ücretlerinin yansıtılması- Personel eş durumu- Bilişim kaynakları envanteri- Telefon konuşma yetkileri- Maaş Sorgu- Akademik personellerin tez, makale, bildiri, kitap, yayınları ve girdiği ders bilgileri
E-posta düzenleme oluşturma	Kadrolu personel ve öğrencilere e-posta oluşturma, düzenleme yapılan sistem
AKÜ Portal	Bilgi Platformu sayfası YÖK web servis bilgi çekme öğrenci-personel-Aku Mail İşlemleri- TC Sorgulama NVİ web servis Sunucu yedekleme takip-Öğrenci web servis işlemlerinin yapıldığı sistem
Teknik Servis Programı	Teknik arızaların Yapı İşleri Daire Başkanlığına ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (internet-kamera-projeksiyon vb.) yetkililer tarafından bildirildiği program
NVİ Kontrol Sistemi	Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik kontrol sistemi
Öğrenci Mail Başvuru Sistemi	Online öğrenci mail başvurusu, şifre değişikliği yapılan program
AKUSEM	Sürekli Eğitim Merkezi eğitim başvuru ve takip programı ile ödeme sayfaları
Gelir Getirici Faaliyetler ve Fatura Takip Sistemi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından kullanılan üniversite tarafından yapılan işlerin faturalandığı sistem
Bilgi Edinme Sistemi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kullanılan gerçek ve tüzel kişilerin başvurularının alındığı ve cevaplandırıldığı sistem
Laboratuvar Sistemi	Kalite Birimi yetkisinde tüm birimlerin kullandığı üniversitedeki laboratuvarların ve içindeki cihazların kaydının tutulduğu sistem
Dosya Yükleme Sistemi	Rektörlük tarafından kullanılan sistem, senato toplantısı için kullanılacak dosyaların yüklendiği ve yetkili kişilerin dosyaları indirmesini sağlayan sistem
Optik Sistemi	Akademik personelin test şeklinde olan sınavlarını okutup değerlendirdiği sistem
Etik Kurul Sistemi	Enstitüye gelen bilimsel araştırma ve yayın etiği başvurularının alındığı ve değerlendirildiği sistem

Üniversite tarafından ücretsiz kullanılan diğer kamu kurumlarına ait yazılımlar/programlar ve bu yazılımların/programların kullanım amaçları Tablo 15'te verilmiştir.

Tablo 15: Ücretsiz Kullanılan Diğer Kamu Kurumlarına Ait Yazılımlar

PROGRAM ADI	KULLANIM AMACI
E-Bütçe	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi olup, Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinin kullanıcı yetkilendirmesi ve veri girişi yapılan sistemdir.
MYS	Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu harcama ve Yönetim bilişim sistemi olup, Başkanlığımızca Üniversitemiz birimlerinin ilgili programa ilişkin yetkilendirme ve kullanıcı rol ataması yapılmaktadır.
E-SGK	Çalışanların SGK bilgi kaydı için kullanılmaktadır.
EKAP	Elektronik olarak kamu alımlarının işlendiği takip kayıt sistemidir.
BKMYS	Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi
VAKIFBANK DTO	Personel ödemelerine ilişkin veri dosyalarının aktarıldığı sistemdir.
TTS	Tübitak Transfer Sistemi
BİLSİS (KAYSİS)	KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-Devlete (Akıllı Devlet)geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir.
E-SGB	Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerine verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi ve uygulama sonuçlarının izlenebilmesi amacıyla geliştirilen bir sistemdir
İKİS	Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen ve illerde valilikler aracılığıyla yatırımcı kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve ilişkilerin izlenip takip edildiği bir yatırım izleme programıdır.
E-DMO	Devlet Malzeme Ofisine ait ürün satış ve kiralama programıdır.
Kaya	Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi

Üniversitemiz tarafından geliştirilen, satın alınan ve ücretsiz kullanılan yazılımlar ihtiyacı karşılamakla birlikte, çeşitli verilerin toplanması gerektiğinde yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden tüm yazılımların entegre edildiği Yönetim Bilgi Sistemine ihtiyaç vardır.

3.2. Donanım Kaynakları

Üniversitemizin hızlı büyümesi, eğitim öğretim ile idari işlerde daha yoğun kullanılması ve hızla gelişmesinden dolayı bilgi teknolojilerine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Üniversitemizde birimlerden alınan bilgiler doğrultusunda oluşturulan envantere göre 9.320 adet teknolojik kaynak bulunmakta olup, Üniversitemizin bilgi teknolojilerine ilişkin mevcut fiziki (donanım) kaynaklarının türleri ve sayıları Tablo 16'da gösterilmiştir.

Tablo 16: Bilişim Teknolojilerine İlişkin Fiziki (Donanım) Kaynaklar Tablosu

TEKNOLOJİK KAYNAK ADI	SAYI
Masaüstü Bilgisayar	3.261
Dizüstü Bilgisayar	1.183
Tablet Bilgisayar	105
Cep Bilgisayarı	0
Projeksiyon	1.044
Slayt Makinesi	12
Akıllı Tahta	43
Mikroskoplar	279
Yazıcı	1.528
Fotokopi Makinesi	122
Tarayıcılar	255
Faks	43
Sunucular	43
Yazılımlar	43
Tepegöz	15
Episkop	0
Barkot Okuyucu	18
Baskı Makinesi	29
Fotoğraf Makinesi	101
Kameralar	594
Televizyonlar	191
Müzik Setleri	86
Diğer	361
TOPLAM	9.357

3.3. Kütüphane Kaynakları

2020 yılında Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının yıllık abonelik şeklinde 4.557.494 e-kitap, 50.167 e-dergi, 28.332 konferans, 2.154 e-rapor, 1.184 standart ve 4.840.867 e-Tez şeklinde toplam 9.480.198 elektronik veri tabanlarına sahiptir. Elektronik veri tabanları Üniversite çalışanlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin ödev ve araştırmalarına yardımcı olmaktadır. Üniversitenin sahip olduğu elektronik veri tabanlarına ilişkin kaynakların ayrıntıları Tablo 17’de gösterilmiştir.

Tablo 17: Hizmet Alımı Suretiyle Edinilen Elektronik Veri Tabanları Tablosu

E-Kaynaklar	E-Kitap	E-Dergi	Konferans	Standart	E-Rapor	E-Tez	Diğer	Abonelik	Yıllık Kullanım
CAB (Ekual)	-	736	-	-	-	-	-	EKUAL	1.953
Ebscohost (Ekual)	-	20.574	-	-	-	-	-	EKUAL	7.583
Emerald (Ekual)	-	309	-	-	-	-	-	EKUAL	2.117
IEEE (Ekual)	-	528	28.332	1.184	-	-	-	EKUAL	6.985
Ithenticate (Ekual)	-	-	-	-	-	-	İntihal Analiz Makale	EKUAL	3.116
JSTOR Archive Journal Content	-	3.938	-	-	2.154	-	-	EKUAL	4.325
Mendeley	-	-	-	-	-	-	Referans Yön. Sis.	EKUAL	218 kullanıcı
Nature Journals All+(Palgrave Macmillan Journals+Academic Journals)	-	131	-	-	-	-	-	EKUAL	2.089
Ovid-LWW (Ekual)	-	519	-	-	-	-	-	EKUAL	958
ProQuest Dissertations & Theses	-	-	-	-	-	4.840.867	-	EKUAL	2.715
Scencedirect (Ekual)	-	2.293	-	-	-	-	-	EKUAL	54.652
Scopus (Ekual)	-	-	-	-	-	-	Atıf Tar.	EKUAL	10.352
Springerlink (Ekual)	-	2.303	-	-	-	-	-	EKUAL	18.458
Taylor&Francis (Ekual)	-	2.187	-	-	-	-	-	EKUAL	10.287
Turnitin (Ekual)	-	-	-	-	-	-	İntihal Analiz Tez	EKUAL	12.356
Web of Science (Ekual)	-	-	-	-	-	-	Atıf Tarama	EKUAL	45.324
Wiley (Ekual)	-	1.497	-	-	-	-	-	EKUAL	8.329
ACS (American Chemical Society)	-	62	-	-	-	-	-	ANKOS	2.176
Ebsco E-Book Academic Collection	193.000	-	-	-	-	-	-	ANKOS	1.032
Hein Online	-	3.936	-	-	-	-	-	ANKOS	2.632
Hiperkitap e-kitap Veri Tabanı	22.000	-	-	-	-	-	-	ANKOS	2.237
İdealonline Süreli Yayın Veri Tabanı	1.433	834	-	-	-	-	-	ANKOS	3.072
MathSciNet	-	1.799	-	-	-	-	-	ANKOS	588
SAGE Premier+Deep Backfile	-	1.093	-	-	-	-	-	ANKOS	6.057
SOBIAD	-	1.325	-	-	-	-	-	ANKOS	5.452
World Ebook Library	4.186.162	-	-	-	-	-	-	ANKOS	1.004
CABI VetMed Resource	-	5.821	-	-	-	-	-	Kurumsal	213
Kazancı İçtihat-Mevzuat-Hukuk Eserleri Bilgi Bankası	-	-	-	-	-	-	Mevzuat Hukuk Bankası	Kurumsal	41.356
Kluwer Law Online Library	-	46	-	-	-	-	-	Kurumsal	Hein Onl. içinde
IGI GLOBAL InfoSci (Görüntüleme arşiv hakkı abone yıllarına ait)	-	209	-	-	-	-	Arşiv hakkı	Arşiv-ANKOS	Arşiv
BMJ Online Journals (Ekual-Arşiv-Abonelik yok)	-	27	-	-	-	-	Arşiv hakkı	Arşiv-EKUAL	Arşiv
Ebrary E-Books	67	-	-	-	-	-	-	Satın	-
Ebsco E-Books	1.100	-	-	-	-	-	-	Satın	-
Ebsco E-Books (Doğrudan Temin) 2018	90	-	-	-	-	-	-	Satın	-
Ebsco E-Books (Doğrudan Temin) 2019	47	-	-	-	-	-	-	Satın	-
Elsevier E-Books	956	-	-	-	-	-	-	Satın	-
Elsevier E-Books (Freedoom Modeli) 2016	1.135	-	-	-	-	-	-	Satın	-
Gale Reference Library (GVRL platform)	24	-	-	-	-	-	-	Satın	-
IEEE MIT E-Books Library	458	-	-	-	-	-	-	Satın	-
Springer Nature (2015-2016-2017)	25.296	-	-	-	-	-	-	Satın	-
Springer Nature (2015-2017, tıp ve yaşam bil. Hariç diğer tüm kitaplar)	119.449	-	-	-	-	-	-	Satın	-
IGI GLOBAL (2000-2018)	3.902	-	-	-	-	-	-	Satın	-
IGI GLOBAL (2019)	601	-	-	-	-	-	-	Satın	-
Wiley E-Book (2014-2019)	1.774	-	-	-	-	-	-	Satın	-
TOPLAM	4.557.494	50.167	28.332	1.184	2.154	4.840.867	-	-	-

Üniversitemizde bir Merkez Kütüphane bulunmakta olup, Merkez Kütüphanenin İslami İlimler Fakültesinde bir şubesi vardır. Ayrıca her birimde birim kütüphaneleri mevcuttur. Üniversite Merkez Kütüphanesi ve şubelerinin sahip olduğu basılı yayınlara ilişkin kaynaklar ayrıntılı bir şekilde Tablo 18’de gösterilmiştir. Bu yayınların haricinde birim kütüphanelerinde de birimlerin eğitim-öğretim alanlarında ağırlıklı basılı yayınlara ilişkin kaynaklar mevcuttur. Basılı yayınlar Üniversitemiz çalışanlarının eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin ödev ve araştırmalarına yardımcı olmaktadır.

Tablo 18: Üniversite Mülkiyetinde Bulunan Kütüphane Kaynakları Tablosu

KÜTÜPHANE BİLGİ KAYNAKLARI (BASILI)			
Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi	Basılı Kitaplar	Adet	147.339
	Tezler	Adet	4.296
	Nadir Eserler (Matbu)	Adet	1.533
	Nadir Eserler (El Yazması)	Adet	57
	Sürelî Yayınlar (Dergiler) Çeşit	Adet	1.174
	Kitap Dışı Kaynaklar (Ekler, Proje vb.)	Adet	2.670
İslami İlimler Fakültesi (Şube)	Basılı Kitaplar	Adet	11.278
TOPLAM		Adet	168.347
KÜTÜPHANE BİLGİ KAYNAKLARI (ELEKTRONİK)			
Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi	E-kitap (Abone+ Satın)	Adet	4.557.494
	E-dergi	Adet	50.167
	E-tez	Adet	4.840.867
TOPLAM		Adet	9.448.528

C. 2020 YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz yatırımlarıyla 2020 yılında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 19’da özet olarak verilmiştir.

Tablo 19: 2020 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	HEDEFLENEN KAPASİTE	GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	2020H03-150032	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2020-2022 yılları yatırım programına dâhil edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından, 1- Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Hastanesi 2- İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatı 3- Veteriner Fakültesi Ek Derslik ve Öğretim Görevlileri Bloğu İnşaatları; talep edilmiştir. Bu taleplerimiz çerçevesinde, yatırımların kabulünden sonra Uygulama Projelerinin personelimiz tarafından çizilmesi, özeliği olan projeler ve zemin etüt raporlarının ise ihale yolu ile piyasaya hazırlanması hedeflenmiştir.	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından, 2020-2022 yılları yatırım programına dâhil edilmesi talep edilen yatırımlarımızdan sadece Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Hastanesi uygun görülmüştür. Bu kapsamda Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje ödeneginden; Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı işinin ihalesine çıkılabilmesi için Statik ve zemin etüt, Mekanik Tesisat uygulama projeleri ve 3D görselleri hazırlanmıştır.
	2020H03-150044	KAMPÜS ALTYAPISI	2020 yılı alt yapı kapsamında kampüs alanlarında alt yapı (Kanalizasyon, Yağmur suyu, temiz su, yol, su deposu, kalorifer tesisatları, trafik işaretlemeleri, engelli yönetmeliğine ilişkin imalatları, çevre aydınlatma ve peyzaj) imalatları, ile Dinar Meslek Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesinin doğalgaz dönüşümleri, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü alt yapı imalatları; asfalt yenileme, su deposu ve arıtma tesisi yenileme, kampus engelli erişilebilirlik yönetmeliğine uygun imalatlar, Araştırma Merkezleri Yol, Kanalizasyon, Yağmur suyu. Fiber vb. imalatların yapılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2020 yılı için 8 Milyon TL ödenek talebi yapılmıştır.	Kampüs Altyapı projesine 2020 yılı için 3.900.000,00 TL ödenek tahsis yapılmıştır. Fakat Muhtelif İşler Projesine 6.000.000,00 TL yerine 1.000.000,00 TL ödenek tahsis yapılması nedeniyle Bakım Onarım işlerindeki imalatların önceliğinden dolayı ilgili tertibe 595.000,00 TL ve Bilgisayar Alımları kalemi başta olmak üzere diğer tertiplere de 1.143.457,00 TL olmak üzere toplam 1.738.457,00 TL Muhtelif İşler Projesine aktarma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca Yayın alımları projesi için tahsis edilen 200.000,00 TL ödenegin yetersiz gelmesi dolayısıyla da 1.300.000,00 TL ödenekte mezkûr projeye aktarılmıştır. Kalan ödenek tutarı olan 861.543,00 TL’nin ise 829.778,33 TL’si ile; ANS kampüsü ve Sandıklı MYO Altyapı İnşaat, Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisat imalatları yapılmıştır. Toplam 6 adet doğrudan temin yapılmıştır.
	2020H03-150034	EĞİTİM MUHTELİF İŞLER	2020 yılı içerisinde üniversitemiz kampüslerin de bulunan Trafolar, asansörler, Jeneratörler ve kesintisiz güç kaynakların periyodik bakım ve onarım işleri yapılması, Bolvadin MYO Konferans salonu çatı değişimi, ANS Kampüsü Eğitim binaları dış cephe boyaları, Doğalgaz dönüşümleri (Şuhut MYO, Bolvadin MYO, İslami İlimler Fakültesi, Dinar MYO), Rektörlük dış cephe tamiratları ile mekanik ve elektrik imalatları ve Muhtelif makine Teçhizat malzemelerinin alımı hedeflenmiştir. Bu kapsamda da; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2020 yılı için 6.000.000,00 TL ödenek talebi yapılmıştır.	2020 yılında tahsis edilen ödenekle bakım onarım kapsamında: Ahmet Karahisari Kampüsü yemekhane ve ANS kampüsü bazı binalarımızda çatı yalıtımları yenilenmiştir. Sandıklı MYO A Blok binasının dış cephe boyası yenilenmiştir. Eğitim 3 binasının deforme olan dilatasyon profilleri değiştirilmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin muhtelif yerlerinde kırık cam değişimi, merdiven boşluğu ve asansör daireleri üstleri çatılarında lokal tadilatlar ile engellilere yönelik kısmi imalatlar bitirildi. Veteriner Fakültesi KÜHAM mahallinde yer alan koyun barınağının tadilatı yapıldı. Rektörlük A Blok üzeri çatı tadilatı ile 2. ve 3. katlardaki wc’lerin yenilenmesi yapıldı. Veteriner Fakültesi süt deposu mermer zemin kaplaması döşendi. Merkezi Laboratuvar Teknoloji Fakültesi kırık camlar ile bir adet ses yalıtımlı kapı imalatı yapıldı. Turizm Fakültesi mutfak içerisine çelik ızgara kanal imalatı yapıldı. Kampüslerimizdeki binalarımızın Mekanik ve Elektrik tesisat imalatlarının bakım onarım imalatları yapılmıştır. Bakım Onarım kapsamında; toplam 1.882.075,00 TL harcama yapılmıştır. Makine Teçhizat kapsamında ise 5.785.064,00 TL harcanmıştır.
	2020H03-150042	YAYIN ALIMLARI	Üniversitemizin basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.	200.000 TL’lik yatırım bütçesinin yetersiz gelmesinden ötürü 1.665.000,00 TL eklemeye yapılmış ve toplam 1.849.504,62’si yayın alımları kapsamında harcanmıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	HEDEFLenen KAPASİTE	GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI
EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	2020H03-150034	KAMULAŞTIRMA	Kampüs bütünlüğünün sağlanması amacıyla şahıslara ait ve üniversite sınırları içerisinde yer alan birincil öncelikli arazilerin kamulaştırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda (Birincil öncelikli 816.000 m2 ikincil öncelikli 1.025.000 m2) Bu kapsamda 2.000.000,00 TL ödenek talep edilmiştir.	2020 Yılı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Kamulaştırma için ödenek tahsis yapılmamıştır. Ancak; Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karara istinaden Üniversitemiz imar sahasında bulunan ve İfraz sonucu Afyonkarahisar İli, merkez ilçesi, Mareşal Fevzi Çakmak mahallesi, 3837 ada, 16 parsel olarak tescil edilen 1.293,71 m ² tarla vasıflı taşınmazın söz konusu mahkeme kararı esas alınarak Üniversitemiz adına Kamulaştırılması suretiyle mahkeme kararının uygulanması için Üniversitemiz Yönetim Kurulunca Kamulaştırma Kararı alınmıştır. Bahsi geçen taşınmazın hissedarlarına tebligatlar yapılmış tebligata olumlu dönüş yapan kişilerden arsanın ¼ hissesine sahip olan 5 hissedar 120.812,20 TL bedel ödenerek kamulaştırma işlemi yapılmıştır. ¾ orana sahip olan diğer hissedarlar kamulaştırma uzlaşmaya gelmedikleri için söz konusu hisselerin Mahkeme Kararına istinaden kamulaştırılabilmesi amacıyla Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğine bilgi verilerek hukuki işlemler başlatılacaktır. Kamulaştırma ödeneği Mahkeme Kararına istinaden harcanamayan ödeneklerden karşılanmıştır. Bu kapsamda 483.251,00 TL ekleme yapılmış 442.978,00 TL'si ödenmiş, kalan 40.272,99 TL 'lik kısım 2021 yılı içinde ödenecektir.
	2020H03-151710	DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER	Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2020-2022 yılları yatırım programına dâhil edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından; 1-Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Hastanesi 2-İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatı 3- Veteriner Fakültesi Ek Derslik Bloğu İnşaatları, talep edilerek anılan inşaatların yapımına başlanması hedeflenmiştir.	Proje kapsamında talep edilen yatırımlardan sadece Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Hastanesi inşaatı yatırıma dâhil edilmiştir Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı işi 13.10.2020 tarihinde 18.999.000 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 14.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış ve 02.11.2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır 2020 yılı ödeneği 3.000.000,00 TL olup, 2.998.595,35 TL'si harcanmıştır. Proje tutarı 22.500.000,00 TL olup, fiziki gerçekleşme % 13,3 olmuştur.
EĞİTİM / BEDEN EĞİTİMİ SPOR	2020H05-151121	AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ	Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesinin ihtiyaçları doğrultusunda 2020-2021 yılları yatırım programına dâhil edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Tırmanma Duvarı'nın yatırıma dâhil edilmesi talep edilmiştir. Bu projenin 2020 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.	Proje için 500.000,00 TL Proje Tutarı ve Ödenek Tahsis yapılmıştır. Fakat Spor Bilimleri Fakültesi Tırmanma Duvarları İnşaatı işi 15.09.2020 tarihinde 852.000,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 15.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Proje Tutarı ve Ödenek Revizesi talebimiz 2020 yılı için gerçekleştirilmediğinden Proje 2021 yılına sarkmış olup, 14.09.2021 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır 2020 yılı ödeneği 500.000,00 TL olup 499.952,91 TL'si yılsonuna kadar harcanmıştır. İşin % 100'ü tamamlanmış görünmesine rağmen 2020 yılı Yatırım Programında belirlenen proje maliyeti ve mevcut ödenekle projenin tamamlanamayacağı anlaşıldığından mezkûr projenin tamamlanabilmesi için; proje maliyeti revizesi ve ödenek talebi yapılmış; fakat 2020 yılı için uygun görülmediğinden proje tamamlanamamıştır; bu nedenle 2021 yılı Yatırım Programı teklifinde taleplerimiz doğrultusunda Projenin süresi 2021 yılına uzatılarak proje tutarı 1.500.000,00 TL'ye çıkarılmış olup, 2021 yılı yatırım programında da 1.000.000,00 TL daha ödenek tahsis yapılmıştır. Özet olarak; 2020 Yılı Yatırım Programı verilerine göre proje tamamlanmış olarak görünmekte olup, fiili durum ise açıklandığı şekildedir.)

D) 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

1) 2020H03-150032 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

2020 yılı başlangıç ödeneği 100.000,00 TL olup revize ödeneği 49.206,00 TL'dir. Revize ödenek ile 2020 yılı içerisinde Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı işinin ihalesine çıkılabilmesi amacıyla Statik ve zemin etüt, Mekanik Tesisat uygulama projeleri ve 3D görselleri ile İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatının zemin etüt ve 3D görseller hazırlattırılmıştır. Hazırlattırılan projeler ve zemin etüt raporları için 49.206,00 TL harcanmış harcanamayan 50.794,00 TL diğer eğitim sektörü projelerine aktarılmıştır.

2) 2020H03-150044 KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ

2020 yılı başlangıç ödeneği 3.900.000,00 TL'dir. Muhtelif işler Bakım Onarım işlerindeki imalatların önceliğinden dolayı ilgili tertibe 595.000,00 TL ve Bilgisayar Alımları kalemi başta olmak üzere diğer tertiplerde 1.143.457,00 TL olarak toplam

1.738.457,00 TL Muhtelif İşler Projesine aktarma yapılmıştır. Ayrıca Yayın alımları projesi için tahsis edilen 200.000,00 TL ödenegin yetersiz gelmesi dolayısıyla da 1.300.000,00 TL ödenekte anılan projeye aktarılmıştır. Kalan 861.543 TL ödenekten 829.778,33 TL'si harcanmıştır.

3) 2020H03-150034 EĞİTİM MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Bakım onarım kapsamında 2020 yılı Başlangıç ödeneği 1.750.000,00 TL'dir. Yapılması planlanan imalatlar için başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından 619.000,00 TL ödenek eklenerek 2.369.000,00 TL'ye revize edilmiştir. Bu ödeneğin 2.325.056,00TL'si harcanmıştır. 2020 kampüsler bakım onarım ihalesi kapsamında; Üniversitemiz kampüsleri Ag-Og tesisleri, Jeneratörleri, UPS ve asansör bakım ve onarım işleri yaptırılmıştır. Bu işler kapsamında 362.000,00 TL harcama yapılmıştır. Engellilerin erişilebilirliği için imalatlar yapılarak 100.000,00 harcama yapılmıştır. Kalan tutar ise diğer bakım onarım kapsamında harcanmıştır.

Makine Teçhizat için ise 3.254.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından 2.825.251,00 TL ödenek eklenerek 6.079.251,00 TL'ye revize edilmiştir 5.785.064,00 TL harcama yapılmış ve toplam muhtelif işler projesi harcaması (442.978,00 TL Kamulaştırma harcaması dâhil) toplam 8.110.120,23 TL olarak gerçekleşmiştir.

4) 2020H03-150042 YAYIN ALIMLARI PROJESİ

2020 Yılında Eğitim-Öğretim Programını desteklemek amacıyla 2020 Yılı Yatırım Programına göre Proje No: 2020H03-150042 numarası ve "yayın alımları" başlığı altında toplam 200.000,00 TL'lik yatırım bütçesine 1.665.000,00 TL ekleme yapılarak proje ödeneği 1.865.000,00 TL'ye çıkarılmış olup, bu tutarın 1.849.504,62 TL' si her türlü yayın alımları (basılı-elektronik) için harcanmıştır. Bu kapsamda :

1- 4734 Sayılı K.İ.K.' nun 22/b ve 22/a maddesine istinaden hizmet ve mal alımı ile akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda eğitim-öğretim sektörünü desteklemek amacıyla; 1.784.719,05 TL tutarında 14 adet elektronik yayın (veri tabanı) abonelikleri devam ettirilmiş ve aynı zamanda elektronik kitap satın alımı yapılmıştır.

2- 4734 Sayılı K.İ.K.' nun 19. Md. Açık İhale Usulü ile Kütüphane ve Dokümantasyona Daire Başkanlığına gelen talepler doğrultusunda eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla 64.785,57 TL tutarında 2.838 adet basılı yayın alımı yapılmıştır.

Toplamda 2020H03-150042 Yayın Alımları Projesi ile 1.849.504,62 TL tutarında harcama yapılmış, program ödeneğine göre % 924,8 revize ödeneye göre ise %99,2 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

5) 2020H03-151710 DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Hastanesi inşaatı işi 2020-2022 yılları yatırım programına dâhil edilmiştir. 2020 yılı ödeneği olan 3.000.000,00 TL'den 2.998.595,35 TL'si harcanmıştır. Proje tutarı 22.500.000,00 TL olup, fiziki gerçekleşme % 13,3 olmuştur.

6) 2020H05-151121 AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ

Spor Bilimleri Fakültesi Tırmanma Duvarları İnşaatı işi 2020 yılında yatırım programına dâhil edilmiştir. 2020 yılı ödeneği olan 500.000,00 TL' den 499.952,91 TL'si harcanmıştır.

2020 yılı Yatırım Programında belirlenen proje maliyeti ve mevcut ödenekle projenin tamamlanamayacağı anlaşıldığından mezkûr projenin tamamlanabilmesi için; proje maliyeti revizesi ve ödenek talebi yapılmış; fakat 2020 yılı için uygun

görülmendiğinden proje tamamlanamamıştır; bu nedenle 2021 yılı Yatırım Programı teklifinde taleplerimiz doğrultusunda Projenin süresi 2021 yılına uzatılarak proje tutarı 1.500.000,00 TL'ye çıkarılmış olup, 2021 yılı yatırım programında da 1.000.000,00 TL daha ödenek tahsisi yapılmıştır.

Üniversitemize ait tüm projelerin; revizyon miktarı, harcama tutarı ve nakdi gerçekleştirmeleri de dahil olmak üzere tüm detayları Tablo 20'de ayrıca gösterilmiştir.

Tablo 20: 2020 Yılı Yatırım Uygulama Tablosu

SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE NO	TERTİP AÇIKLAMA/ KARAKTERİSTİK	PROJE TUTARI	KAYA ÖDENEĞİ (KBÖ)	DÜŞÜLEN	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	KALAN ÖDENEK
EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	MUHTELİF İŞLER	2020H03-150034	Hizmet Binası Bakım Onar.	1.000.000	1.000.000	171.000	595.000	1.424.000	1.423.168,77	831
			Bilgisayar Alımları	1.804.000	1.804.000	819.000	2.368.620	3.353.620	3.353.084,99	535
			Laboratuvar Cihazı Alımları				920.000	920.000	918.162,44	1.838
			İşyeri Makine Teçhizat Al.	750.000	750.000	8.500	464.000	1.205.500	915.487,93	290,012
			Büro Mevfruatı Alımları				220.000	220.000	218.784,85	1.215
			Hizmet Binası (Eng. Bak. On.)	100.000	100.000			100.000	100.000,00	0
			Diğer Gider.(Menk. Bak.On.)	650.000	650.000	288.000		362.000	358.909,59	3.090
			Bilgisayar Yazılım Alımları	400.000	400.000	984.034	648.500	64.466	64.129,65	336
			Müteahhitlik	0	0		315.414	315.414	315.414,00	0
			Diğer Giderler	300.000	300.000	300.000		0		0
			KAMULASTIRMA				483.251	483.251	442.978,01	40.273
				5.004.000	5.004.000	2.570.534	6.014.785	8.448.251	8.110.120,23	338.131
	ETÜD PROJE	2020H03-150032	Proje Giderleri (Etüd Proje)	100.000	100.000	50.794		49.206	49.206,00	0
	YAYIN ALIMLARI	2020H03-150042	Basılı Yayın Alım ve Yap. Elektronik Yayın Alım ve Yap.	200.000	200.000		1.665.000	1.865.000	1.849.504,62	15.495,38
EĞİTİM/ BEDEN EĞİT. SPOR	DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER	2020H03-151710	Hizmet Binası(Veter.sağ.uy.ar.6500m) 7400 'e revize edildi.	22.500.000	3.000.000			3.000.000	2.998.595,22	1.404,78
	KAMPÜS ALTYAPISI	2020H03-150044	Hizmet Tesisleri (Doğalgaz Dönüşümü, Elekt. hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı.)	16.900.000	3.900.000	3.038.457		861.543	829.778,33	31.764,67
	AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ	2020H05-151121	Hizmet Tesisleri (Tırmanma Duvanı 1 Adet)	500.000	500.000			500.000	499.952,91	47,09
TOPLAM				45.204.000	12.704.000	5.659.785	7.679.785	14.724.000	14.337.157,31	386.842,69

III. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

A. KAMU YATIRIM PROJELERİ

1) KAMPUS ALT YAPI PROJESİ

Kampüsler 2020 yılı altyapı inşaatı işinin 22.06.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 24.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış ve 17.09.2020 tarihinde de geçici kabul işlemleri yapılmıştır. Bu ihale kapsamında aşağıda belirtilen imalatlar yaptırılmıştır.

• İnşaat İmalatları

ANS Kampüsü:

- Barış Manço Şölen Alanının betonarme yan yolu yapıldı.
- Yemekhane arkası betonarme atık su servis yolu yapıldı.
- Nizamiye girişi 400 lük yağmursuyu hattı ve ilave ızgara bağlantıları yapıldı.
- Turizm Fakültesi Çevresi tretuvar beton dökümleri, ilave yağmursuyu hattı, boy ızgaralar ve bağlantıları yapıldı.
- İktisat Fakültesi çevresi kısmi tretuvar beton dökümleri, ilave yağmursuyu hattı, boy ızgaralar ve bağlantıları yapıldı.
- Fen Edebiyat Fakültesi çevresi kısmi tretuvar beton dökümleri, ilave yağmursuyu hattı, boy ızgaralar ve bağlantıları yapıldı.
- Anayol yağmursuyu ızgara ilaveleri yapıldı.
- Su deposunun temizliği ve iç duvarların boyası yapıldı.
- ANS Kampüsünde muhtelif bölgelerde atık su hatlarının temizliği yapıldı.
- Trafo binaları etrafı beton imalatları yapıldı.

Sandıklı MYO:

- Sandıklı MYO Basketbol ve Voleybol sahası beton imalatları yapıldı.
- Sandıklı MYO Basketbol ve Voleybol sahası saha çizgileri çizilerek; potalar ve dış demir konstrüksiyon imalatlarının boyaları yapıldı.

• Mekanik Tesisat İmalatları:

- TUAM binası girişi ısıtma hattı yenilendi.
- İ.İ.B.F yan tarafı pis su pompası montajı ve rögara kadar pprc hattı yapıldı.
- Ana Su Deposu mekanik tesisat ekipmanları tadilatları ve yenilemeleri yapıldı.
- Doğal Taş Laboratuvarı (Atölye 5) girişi ısıtma hattı yenilendi.
- Dinar MYO kazan dairesinde bulunan kazanın pota değişimi yapıldı.
- Ahmet Karahisari Kampüsü su deposuna pis su pompası ve hidrofor montajı yapıldı.
- Ahmet Karahisari Kampüsü kazan dairesi önünde bulunan pis su borusu yenilendi.

• Elektrik Tesisat İmalatları:

- Barış Manço şölen alanındaki aydınlatma projektörlerine ait 12 metrelik platform direğinin arızalı besleme hattının yerine yeni elektrik hattı imalatı yapıldı.
- ANS Ana Nizamiye girişi yolun sağ ve solu ile Rektörlük binası A-B-C blok önü, B-C blok karşısı; tesisatı arızalı ve ekonomik ömrünü tamamlayan 45 adet 3 metrelik mevcut aydınlatma direklerinin tesisatı ile beraber demontajı yapıldı.
- Demontajı yapılan eski 3 metrelik aydınlatma direklerin yerine 30 adet 3 metrelik Led aydınlatma direğinin montajı yapılarak direklerin yer altı elektrik tesisatı imalatları yapıldı.
- Ayrıca, 2020 yılı Kampüs altyapı ödeneğinden Bolvadin MYO Kırkgöz kampüsü B

ve C Blok ısıtma hattının yenilenmesi, ANS Kampüsü muhtelif sulama hatlarına bağlantı yapılması, Rektörlük Çalışma Konutunun çevre düzenleme imalatının yapılması, Afyon MYO Belediye şebeke suyunun bağlantı hattının yapılması ve Spor Bilimleri Fakültesi terfisine göz ilavesi imalatları yaptırılmıştır.

2) ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

- Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı işinin ihalesine çıkılabilmesi amacıyla Statik ve zemin etüt, Mekanik Tesisat uygulama projeleri ve 3D görselleri hazırlattırılmıştır.
- İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatının zemin etüt ve 3D görseller hazırlattırılmıştır.

3) EĞİTİM MUHTELİF İŞLER

a. Gayrimenkul Büyük Onarım

AKÜ 2020 Yılı Kampüsler Bakım Onarım İnşaatı İşinin 12.06.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 16.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış ve 09.25.2020 tarihinde de geçici kabul işlemleri yapılmıştır. Bu ihale kapsamında aşağıda belirtilen imalatlar yaptırılmıştır;

1- İnşaat

- Ahmet Karahisari Kampüsü yemekhane binası lokal çatı tadilatı yapıldı.
- Spor Bilimleri Fakültesi fitness salonu, protokol girişi ile giriş markizi üzerleri çatı tadilatları yapıldı.
- Bolvadin MYO Konferans Salonu çatı tadilatı yapıldı.
- Eğitim 3 binasında kısmi dilatasyon profillerin yenilenmesi yapıldı.
- Güzel Sanatlar Fakültesi'nin muhtelif yerlerinde kırık cam değişimi, merdiven boşluğu ve asansör daireleri üstleri çatılarında lokal tadilatlar ile engellilere yönelik kısmi imalatlar bitirildi.
- Hukuk Fakültesi binasında çatı tadilatı yapıldı.
- Veteriner Fakültesi Küham mahallinde yer alan koyun barınağının tadilatı yapıldı.
- Kütüphane Binası wc kabinleri önlerine mermer eşikler yapıldı.
- Rektörlük A Blok üzeri çatı tadilatı ile 2. ve 3. katlardaki wc'lerin yenilenmesi yapıldı.
- Sandıklı MYO A Blok dış cephesi boyandı.
- Veteriner Fakültesi süt deposu mermer zemin kaplaması döşendi.
- Merkezi Laboratuvar Teknoloji Fakültesi kırık camlar ile bir adet ses yalıtımlı kapı imalatı yapıldı.
- TUAM (Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) binasında lokal çatı tadilatı yapıldı.
- Turizm Fakültesi mutfak içerisine çelik ızgara kanal imalatı yapıldı.
- Yabancı Diller Yüksekokulu binası üzeri lokal çatı tadilatı yapıldı.

Sözleşme Artışı İle Yapılan İlave İşler

- Rektörlük D Blok Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda bulunan wc'lerin lokal tadilatları yapıldı.
- Ahmet Karahisari Kampüsü İslami İlimler Fakültesi binasındaki 2. Katta bulunan mevcut wc yerinin personel odasına dönüştürülmesi yapıldı.

- Mühendislik Fakültesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı (Dış Uygulama Atölye- 2 Bloğu) üzeri lokal çatı tadilatı yapıldı.

- Sandıklı MYO C Blok dış cephe boyaması yapıldı.

2- Mekanik Tesisat:

- Atatürk Kongre Merkezi galerideki mevcut ısıtma borularının yenilenmesi,
- Tesis Kazan Dairesinde bulunan ısıtma sirkülasyon pompalarının yenilenmesi,
- İbrahim Küçükkurt Salonunun Klima santralleri dış hava kanallarının izolasyonunun yenilenmesi ve sızdırmazlığının sağlanması,
- Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi bloğunda galeride bulunan ısıtma hatlarının zemin kat tavanından yeniden imal edilmesi,
- Rektörlük Binası 2. ve 3. Kat Bay ve Bayan tuvaletlerin yenilenmesi,
- Eğitim 2 Binası Derslik Bloğunun galeride bulunan ısıtma hatlarının zemin kat tavanından yeniden imal edilmesi,
- KÜHAM Koyun Barınağı wc'nin yenilenmesi,
- İslami İlimler Fakültesi Kazan dairesinde bulunan ısıtma hatlarının yenilenmesi,

Sözleşme Artışı İle Yapılan İlave İşler

- Sandıklı MYO da patlak şebeke hattının tamiratının yapılması,
- İslami İlimler Fakültesi 2. Kat Mevcutta bulunan tuvaletin vitrifiye ve armatürlerin demontajının yapılması,
- Bilgi İşlem Bay ve Bayan tuvaletlerin tadilatının yapılması,
- İslami İlimler Fakültesi Kazan dairesine pis su pompası imalatının yapılması ve kazan bacasının yenilenmesi,

3- Elektrik Tesisatı:

- Rektörlük binası 2. ve 3. kat tuvaletlerin koridorları da dahil ana besleme hattı ile beraber elektrik tesisatının tamamı yenilendi. Anahtar, priz, aydınlatma armatürlerinin tamamı değişip acil durum aydınlatma kitleri ilave edildi.
- Rektörlük binası bodrum katta bulunan elektrik panosundaki NH sigortalar TMŞ ile değiştirildi.
- Veteriner Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği Mevcut Sığır Karantina/Tadilatlı Koyun Barınağı binasının tüm elektrik tesisatı, elektrik panosu, şalt elemanları, anahtar, priz ve aydınlatma armatürleri yenilendi ayrıca bina dışı aydınlatma için binaya astronomik zaman saati ile kontrol edilen aydınlatma projektörleri ilave edildi.
- İslami İlimler Fakültesi kazan dairesi değişen sirkülasyon pompaları ve yeni imalatı yapılan dalgıç pompa için elektrik tesisatı yapıldı. Kazan dairesinde çalışmayan aydınlatma armatürlerinin demontajı yapılarak, yeni etanj Led aydınlatma armatürlerinin montajı yapıldı.
- İslami İlimler Fakültesi 2.kat bayan tuvaletinin büroya dönüşümü kapsamında; elektrik, UPS, data, telefon, aydınlatma tesisatı yapıldı, anahtar, priz ve aydınlatma armatürü imalatları yapıldı.
- Atatürk kongre Merkezi (tesisler) kazan dairesinde değişen sirkülasyon pompalarının elektrik tesisatı yapıldı.
- Sandıklı MYO binasının çevresinin binadan aydınlatılması için toplam 10 adet projektörün binaya elektrik tesisatı ile beraber montajı yapıldı, projektörler mevcut panolara astronomik zaman saati ve şalt elemanı üzerinden irtibatlandırıldı.
- Ayrıca, 2020 yılı Gayrimenkul bakım onarım ödeneğinden Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi Merkez Laboratuvarlarında bulunan odaların zemin kaplamasının yenilenmesi, Sosyal Tesislerde bulunan ve kullanımda olmayan odanın revizyonu, Rektörlük A Blok giriş holünün düzenlenmesi, ANS Kampüsü Rektörlük 1250 KVA trafo ve giriş hücresi yenilenmesi ve Turizm Fakültesine iki sınıfın bölünerek bürolar oluşturulmuştur..

4- Bina İçi Engelli Erişebilirliği İmalatları

2020 Yılı Kampüsler Bakım Onarım İnşaatı işi kapsamında;

➤ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar Fakültesi Binasında Engelliye Yönelik Tadilatı,

➤ GSF ve Konservatuvar'da engelli tuvaletlerinin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi,

➤ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı zemin katta bulunan toplam 4 adet engelli tuvaletinin Engelli Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi kapsamında aydınlatma anahtarları uygun yüksekliğe getirildi ve Engelli Alarm Setlerin montajı yapıldı.

b. Makine Teçhizat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eğitim sektörü muhtelif işlere ait makine teçhizat ve bilgi teknolojileri alımlarına ilişkin yapılan harcamaların türleri itibarı ile dökümleri Tablo 21’de gösterilmiştir.

Tablo 21:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV DÂHİL)
Tüm Eğitim ve Öğretim Birimleri	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	915.487,93
	Bilgisayar Alımları	3.353.084,99
	Bilgisayar Yazıl. Al.	64.129,65
	Büro Mefruşatı Alımları	218.784,85
	Laboratuvar Cihazı Alımları	918.162,44
	Müteahhitlik Giderleri	315.414,00
TOPLAM		5.785.063,86

4)YAYIN ALIMLARI

2020 Yılı Yatırım Programına göre Yayın Alımları Projesi başlığı altında toplam 1.865.000,00 TL’lik yatırım bütçesinin 1.849.504,62 TL’si her türlü yayın alımları (basılı-elektronik) için harcanmıştır.

Tablo 22:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI(KDV DAHİL)
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Wiley, Cabi-Vetmed Resource, World E-Book Library, HeinOnline Academiccore collection ve Heinonline Kluwer Law International Journal Library, Ebsco Ebook Academic Collection-Online, Hiperkitap, EDS, DeepKnowledge Library Portal, MathScinet (9 adet)	1.074.451,85
	İdeal Kültür Yayıncılık Reklam ve Org.San. (İdeal-Online Süreli Yayın Veritabanı)	22.048,30
	KAZANCI ELEKTRONİK VE BASILI YAYIMCILIK A.Ş. (Kazancı Mevzuat Bilgi Bankası)	14.034,92
	SOBİAD:Sosyal Bilimler Atf Dizini	9.900,00
	ACS: American Chemical Society (Amerikan Kimya Derneği)	127.391,56
	SAGE Publications Ltd. (SAGE Premier :Çeşitli disiplinlerde e – dergi)	202.320,20
	SPRINGER Yayınevi e-kitap satın alımı	334.572,22
	4734 Sayılı Kanunun 19. mad. Gereği Açık İhale Usulü İle Basılı Kitap Alımı Asrın Kitabevi	2.907,78
	4734 sayılı kan. 19. mad. gereği açık ihale usulü ile kitap alımı Ünal Sevindik	1.944,00
	4734 Sayılı Kanunun 19. mad. Gereği Açık İhale Usulü İle Basılı Kitap Alımı Palme Kitabevi	31.682,95
	4734 sayılı kan. 19. mad. gereği açık ihale usulü ile kitap alımı Berkşan Nakliye	28.250,84
	TOPLAM	1.849.504,62

5) DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı işinin 13.10.2020 tarihinde 18.999.000 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 14.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin 02.11.2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje tutarı 22.500.000,00 TL 2020 yılı ödeneği ise 3.000.000,00 TL’dir. Bu tutarın 2.998.595,35 TL’si harcanmış olup fiziki gerçekleşme olarak inşaatın % 13,3 imalatı tamamlanmıştır.

6) AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

Spor Bilimleri Fakültesi Tırmanma Duvarları İnşaatı işinin 15.09.2020 tarihinde 852.000,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 15.09.2020 tarihinde yer

teslimi yapılmış ve 14.09.2021 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 2020 yılı ödeneği 500.000 TL olup yılsonuna 499.952,91 TL'si harcanmış ve ödeneğin % 100 harcanmıştır. 2020 yılı Yatırım Programında belirlenen proje maliyeti ve mevcut ödenekle projenin tamamlanamayacağı anlaşıldığından mezkûr projenin tamamlanabilmesi için; proje maliyeti revizesi ve ödenek talebi yapılmış; fakat 2020 yılı için uygun görülmediğinden proje tamamlanamamıştır. Bu nedenle 2021 yılı Yatırım Programı teklifinde taleplerimiz doğrultusunda Projenin süresi 2021 yılına uzatılarak proje tutarı 1.500.000,00 TL'ye çıkarılmış olup, 2021 yılı yatırım programında da 1.000.000,00 TL daha ödenek tahsisi yapılmıştır. Özet olarak; 2020 Yılı Yatırım Programı verilerine göre proje tamamlanmış olarak görünmekte olup, fiili durum yukarıdaki açıklandığı şekildedir.

Yukarıda proje düzeyinde ayrıntıları belirtilen Üniversitemiz projelerine ilişkin; 2020 yılı ödenekleri ve gerçekleşme tutarları ile harcama oranları toplu olarak Tablo: 23'te gösterilmiştir.

Tablo 23: 2020 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Tablosu

SEKTÖR	PROJE ADI		2020 YILI ÖDENEK (TL)		2020 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	NAKDİ GERÇ.		FİZİKİ GERÇEKL EŞME	
						ORANI %		(%)	
			PROGRAM ÖDENEK	REVİZE ÖDENEK		PROG. ÖD. GÖRE	REVİZE ÖD. GÖRE		
EĞİTİM	Kampüs Altyapısı		3.900.000,00	861.543,00	829.778,33	21,3	96,3	4,9	
	Yayın Alımları		200.000,00	1.865.000,00	1.849.504,62	924,8	99,2	99,2	
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi		100.000,00	49.206,00	49.206,00	49,2	100,0	100,0	
	Derslik ve Merkezi Birimler		3.000.000,00	3.000.000,00	2.998.595,22	100,0	100,0	13,3	
	Açık Kapalı Spor Tesisleri		500.000,00	500.000,00	499.952,91	100,0	100,0	100,0	
	Muhtelif İşler	İşyeri Makine Teçhizat Alımları		750.000,00	2.354.000,00	2.052.435,22	273,7	87,2	99,8
		Bilgisayar Alımları		1.804.000,00	3.353.620,00	3.353.084,99	185,9	100,0	100,0
		Bilgisayar Yazıl. Al.		400.000,00	55.966,00	64.129,65	16,0	114,6	99,8
		Diğer Giderler		950.000,00	362.000,00	358.909,59	37,8	99,1	99,4
		Hizmet Binası		1.000.000,00	1.424.000,00	1.423.168,77	142,3	99,9	99,8
		Hizmet Binası(eng)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
		Müteahhitlik Hizmetleri		0,00	315.414,00	315.414,00	0,0	100,0	100,0
		Kamulaştırma		0,00	483.251,00	442.978,01			
		Muhtelif İşler Toplamı		5.004.000,00	8.448.251,00	8.110.120,23	162,1	96,0	96,0
GENEL TOPLAM			12.704.000,00	14.724.000,00	14.337.157,31	112,9	97,4	30,0	

B. TAMAMLANAN PROJELER

Üniversitemize 2020 yılında tamamlanan projeler ayrıntılı olarak Tablo 24'te gösterilmiş olup, Proje Tamamlama Raporları ise (C) bölümünde gösterilmiştir.

Tablo 24: 2020 Yılında Tamamlanan Projeler Tablosu

SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE NO	TERTİP AÇIKLAMA/ KARAKTERİSTİK	PROJE TUTARI	KAYA ÖDENEĞİ (KBÖ)	DÜŞÜLEN	EKLEN EN	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	KALAN ÖDENEK
EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	MUHTELİF İŞLER	2020H03 -150034	Hizmet Binası Bakım Onar.	1.000.000	1.000.000	171.000	595.000	1.424.000	1.423.168,77	831
			Bilgisayar Alımları	1.804.000	1.804.000	819.000	2.368.620	3.353.620	3.353.084,99	535
			Laboratuvar Cihazı Alımları				920.000	920.000	918.162,44	1.838
			İşyeri Makine Teçhizat Al.	750.000	750.000	8.500	464.000	1.205.500	915.487,93	290.012
			Büro Mefruşatı Alımları				220.000	220.000	218.784,85	1.215
			Hizmet Binası(Eng. Bak.On.)	100.000	100.000			100.000	100.000,00	0
			Diğer Gider.(Menk. Bak.On.)	650.000	650.000	288.000		362.000	358.909,59	3.090
			Bilgisayar Yazılım Alımları	400.000	400.000	984.034	648.500	64.466	64.129,65	336
			Müteahhitlik	0	0		315.414	315.414	315.414,00	0
			Diğer Giderler	300.000	300.000	300.000		0		0
			KAMULAŞTIRMA				483.251	483.251	442.978,01	40.273
		5.004.000	5.004.000	2.570.534	6.014.785	8.448.251	8.110.120,23	338.131		
	ETÜD PROJE	2020H03 -150032	Proje Giderleri (Etüd Proje)	100.000	100.000	50.794		49.206	49.206,00	0
YAYIN ALIMLARI	2020H03 -150042	Basılı Yayın Alım ve Yap.	200.000	200.000		1.665.000	1.865.000	1.849.504,62	0	
		Elektronik Yayın Alım ve Yap.								
EĞİTİM/BEDE N EĞİT. SPOR	AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ	2020H05 -151121	Hizmet Tesisleri (Tırmanma Duvarı 1 Adet)	2020- 2020	500.000			500.000	499.952,91	47,09
TOPLAM				5.304.000	5.304.000	2.621.328	7.679.785	10.362.457	10.008.831	338.131

C.PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI

Tamamlanan projelere ilişkin tamamlama raporları projeler itibarı ile Tablo: 25- 28 arasında gösterilmiştir.

Tablo 25: Yayın Alımları Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri					
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150042		-		
Proje Adı	Yayın Alımları		-		
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yükseköğretim		-		
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz ihtiyacı olan, Eğitim Ve Öğretim İçin Gerekli Olan Basılı Ve Elektronik Yayın Alımının Gerçekleştirilmesi				
Proje Yeri	Afyonkarahisar		-		
Karakteristiği	Basılı –Elektronik Yayın Alımı		-		
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2020-31.12.2020		-		
Proje Tutarı (maliyeti)	200.000,00		1.865.000,00		
Yapılan Harcama			1.849.504,62		
Yapılan harcamalar					
Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hizmet/ Yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Maliyeti
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	4734 22/B	08.07.2020	Hizmet Alımı	Wiley, Cabi-Vetmed Resource, World E-Book Library, HeinOnline Academiccore collection ve Heinonline Kluwer Law International Journal Library, Ebsco Ebook Academic Collection-Online, Hiperkitap, EDS, DeepKnowledge Library Portal, MathScinet (9 adet)	1.074.451,85
	4734 22/A	20.07.2020	Hizmet Alımı	İdeal Kültür Yayıncılık Reklam ve Org.San. (İdeal-Online Süreli Yayın Veritabanı)	22.048,30
	4734 22/A	03.09.2020	Hizmet Alımı	KAZANCI ELEKTRONİK VE BASILI YAYIMCILIK A.Ş. (Kazancı Mevzuat Bilgi Bankası)	14.034,92
	4734 22/A	20.07.2020	Hizmet Alımı	SOBİAD:Sosyal Bilimler Atıf Dizini	9.900,00
	4734 22/B	3.11.2020	Hizmet Alımı	ACS:Amerikan Chemical Society (Amerikan Kimya Derneği)	127.391,56
	4734 22/B	3.11.2020	Hizmet Alımı	SAGE Publications Ltd.	202.320,20
	4734 22/B	21.12.2020	Mal Alımı	SPRİNGER Yayınevi	334.572,22
	4734 md 19.	30.11.2020	Mal Alımı	Asrın Kitabevi	2.907,78
	4734 md 19.	2.12.2020	Mal Alımı	Ünal Sevindik	1.944,00
	4734 md 19.	2.12.2020	Mal Alımı	Palme Kitabevi	31.682,95
	4734 md 19.	8.12.2020	Mal Alımı	Berkas Nakliye	28.250,84
	TOPLAM				1.849.504,62

Tablo 25'in Devamı: Yayın Alımları Projesi

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler	
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü	Yapılan harcamalar ile yayın alımları sonucunda özellikle elektronik yayın abonelikleriyle/alımlarıyla bilgiye ulaşım konusunda zaman ve yer sınırı olmadan etkin kullanım ile hız kazanılmış; 4734 sayılı kanunun 19. Md. İstinaden açık ihale usulü ile alınan 2838 adet basılı kitaplar ile kütüphanemiz basılı kaynak bakımından da zenginleşmiştir
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje sonucunda; bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcılarımız, daha fazla kaynağa erişim hizmetinden yararlanarak bilgi kaynakları çeşitliliğinden faydalanma fırsatını yakalamıştır.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Eğitim-Yükseköğretim Sektörüne proje sonucunda katkıda bulunularak eğitim-öğretim ve bilimsel-kültürel faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülerek bilimsel çıktıların artırılması hedeflenmiştir.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Elektronik Yayın(e –kitap-dergi vs.) alımlarının büyük bir çoğunluğu yurt dışı ödemeleri olduğu için döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar harcamalar konusunda belirsizliklere yol açmaktadır. Uygun ödeme aralıkları ile problem çözülmeye çalışılmaktadır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Etkin, verimli ve hızlı hizmet için teknolojik gelişmeleri daha etkin takip ederek yatırım projelerimizi bunlara göre dağıtmak.

Tablo 26: Eğitim Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Değerler
Proje No	2020H03-150034	
Proje Adı	Eğitim Muhtelif İşler (Makine Teçhizat, Büyük Onarım)	
Sektör/Alt Sektör	Eğitim / Yükseköğretim	
Proje Amacı	Muhtelif Malzeme ihtiyacı ve Büyük Onarım İşleri	
Proje Yeri	Afyonkarahisar	
Karakteristiği	Makine Teçhizat, Büyük Onarım	
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2020-31.12.2020	
Proje Tutarı	5.004.000,00	8.448.251,00
Yapılan Harcama		8.110.120,23
Yapılan harcamalar		
Birimi	Alım Usulü	
Üniversitemiz Tüm Birimleri	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	915.487,93
	Bilgisayar Alımları	3.353.084,99
	Bilgisayar Yazıl. Al.	64.129,65
	Büro Mefruşatı Alımları	218.784,85
	Laboratuvar Cihazı Alımları	918.162,44
	Müteahhitlik Giderleri	315.414,00
	Büyük Onarım	2.325.056,00
Toplam		8.110.120,23
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler		
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü	Üniversitemiz Muhtelif Malzeme alımları ihtiyacı ile periyodik bakım ihtiyacı veya bakım onarım işleri yapılmıştır.	
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar		
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı		
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü		
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler		

Tablo 27: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)					
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150032		-		
Proje Adı	ETÜD PROJE EĞİTİM				
Sektör/Alt Sektör	EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM				
Proje Amacı	Yatırıma dâhil edilmesi planlanan binalarımızın uzmanlık gerektiren uygulama projelerinin hazırlanacaktır. Ayrıca bu binaların statik projelere esas zemin etüt raporları hazırlanacaktır				
Proje Yeri	Üniversitemiz Kampüsleri				
Karakteristiği	Proje Giderleri (Etüd Proje)		-		
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020		-		
Proje Tutarı(maliyeti)	100.000				
Yapılan Harcama					
Yapılan harcamalar					
Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hizmet yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Yapı İşl.ve Tek Dai.Bşk.	4734 Sayılı KİK.22/d maddesi	26.03.2020	Hizmet	AKB Mühendislik Aynur Körel BECERİKLİ	12.980,00
Yapı İşl.ve Tek Dai.Bşk.	4734 Sayılı KİK.22/d maddesi	20.03.2020	Hizmet	GND Mühendislik İnşaat Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.	18.231,00
Yapı İşl.ve Tek Dai.Bşk.	4734 Sayılı KİK.22/d maddesi	14.04.2020	Hizmet	Neon Mimarlık Müşavirlik Müh.Dan.İnş.Tic.Ltd.Şti.	8.850,00
Yapı İşl.ve Tek Dai.Bşk.	4734 Sayılı KİK.22/d maddesi	31.03.2020	Hizmet	Mutasyon Yapı Tas.İnş.San.Tic.Ltd.Şti.	4.130,00
Yapı İşl.ve Tek Dai.Bşk.	4734 Sayılı KİK.22/d maddesi	21.07.2020	Hizmet	İhsan YAZICI	5.015,00
Toplam					49.206,00
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler					
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar		Zaman ve maliyet tasarrufu			
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı		---			
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü		--			
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler					

Tablo 28:Açık Kapalı Spor Tesisleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri					
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H05-151121		-		
Proje Adı	EĞİTİM/BEDEN EĞİTİMİ SPOR*				
Sektör/Alt Sektör	AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ				
Proje Amacı	Eğitim gören öğrencilerimizin uygulama dersi alması				
Proje Yeri	ANS Kampüsü		-		
Karakteristiği	Hizmet Tesisleri (Tırmanma Duvarı)		-		
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020				
Proje Tutarı	500.000,00				
Yapılan Harcama	499.952,91				
Yapılan harcamalar					
Birim	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hz. yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Yapı İşl.ve Tek.Dai.Bşk.	4734 Sayılı KİK.19. maddesi	30.07.2020	Yapım İşi	Cengiz ÇAMUR / UÇ İnşaat	İhale 852.000,00 TL (Fiyat farkı olası sözleşme artışı ve KDV Hariç) bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. 2020 yılı 500 bin, 2021 yılı için ise 1 milyon ödenek tahsisi yapılmıştır. İş tamamlanmadığı için toplam maliyet yazılmamıştır.
Toplam					
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler					
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü		*2020 yılı Yatırım Programında belirlenen proje maliyeti ve mevcut ödenekle projenin tamamlanamayacağı anlaşıldığından mezkûr projenin tamamlanabilmesi için; proje maliyeti revizesi ve ödenek talebi yapılmış; fakat 2020 yılı için uygun görülmediğinden proje tamamlanamamıştır; bu nedenle 2021 yılı Yatırım Programı teklifinde taleplerimiz doğrultusunda Projenin süresi 2021 yılına uzatılarak proje tutarı 1.500.000,00 TL'ye çıkarılmış olup, 2021 yılı yatırım programında da 1.000.000,00 TL daha ödenek tahsisi yapılmıştır. Özet olarak; 2020 Yılı Yatırım Programı verilerine göre proje tamamlanmış olarak görünmekte olup, fiili durum yukarıdaki açıklandığı şekildedir..			
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar		Öğrencilerimizin uygulamalı eğitim almaları sağlayacaktır.			
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler					

IV. SORUNLAR VE ÖNERİLER

Yılı yatırım programında öngörülen ödeneklerin, Ayrıntılı Finansman Programı dağılımlarının ihtiyaç zamanı ile uyumlu olmadığı zamanlarda yatırım ihtiyaçların zamanında karşılanmaması durumu ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, çok sınırlı olan yatırım ödeneklerinin AFP teklifimiz doğrultusunda onaylanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımların uygulamaya geçilmesi zaman almaktadır. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılarak ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Kurumların eksik ve hatalı proje hazırlama, uygulama ve izleme yapmalarının önlenmesi için hizmet içi eğitimin, kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve bu eğitimlerin Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi merkezi bir kuruluşun tarafından yapılması sağlanmalıdır. Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, Yatırım programında yer alan işlerin denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için alanında uzman elemanların yetiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmesi uygun olacağı düşünülmektedir.

Tablo 29: Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama		2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış Kredi /	Toplam	Dış Kredi /	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
		Öz kaynak		Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım														
Madencilik														
İmalat														
Enerji														
Ulaştırma.- Hab.														
Turizm														
Konut														
Eğitim	6		45.204		14.337			12.704			14.724			14.337
Sağlık														
D.Kamu Hizm.														
İktisadi														
- Sosyal														
TOPLAM	6		45.204		14.337			12.704			14.724			14.337