



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE

DEĞERLENDİRME RAPORU

MART-2022

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yayın No: 71

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ahmet Necdet Sezer Kampusu Rektörlük Binası C Blok Kat 2

Eskişehir Yolu 5. Km Merkez AFYONKARAHİSAR

Tel: 0 272 218 1300 Faks: 0 272 218 1333

YÖNETİCİ ÖZETİ

Üniversitemiz yirmi bir yeni üniversite ile birlikte 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla kurulmuş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine 10 Kasım 1992 tarihinde başlamıştır. 2021 yılı sonu itibarı ile de aktif olarak üniversitemiz; 3 enstitü, 13 fakülte, 4 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu ve 3 Rektörlük bölüm başkanlığı ile eğitim- öğretime, 30 uygulama ve araştırma merkezi ile uygulama ve araştırmalarına devam etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yanı sıra malî saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen üniversitemiz bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Bu itibarla 2021 yılı yatırımları için üniversitemize 24.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutara; tamamı likiditeden olmak üzere toplam 2.885.271,28-TL ödenek eklemiş olup, toplam revize ödeneğimiz 26.885.271,28-TL olmuştur. Revize ödeneye göre gerçekleşme oranı ise toplamda % 92 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2021 Yılı Yatırım Gerçeklemeleri Tablosu

SEKTÖR	PROGRAM ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	GERÇEKLEŞME	REVİZE ÖDENEĞE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI (%)
EĞİTİM	24.000.000,00	26.885.271,28	24.717.176,10	92
TOPLAM	24.000.000,00	26.885.271,28	24.717.176,10	92

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci 60'ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15'inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan üniversitemizin *2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu* ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Rektör

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	6
A. MİSYON, VİZYON, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	6
Misyonomuz	6
Vizyonumuz	6
Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B. AMAÇ VE HEDEFLER	7
II. GENEL DEĞERLENDİRME	7
A. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	7
B. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	8
1. Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar	8
2. Taşınır Fiziksel Kaynaklar	11
3. Bilgi ve Yazılım Kaynakları.....	11
3.1 Yazılım Kaynakları	11
3.2. Donanım Kaynakları	13
3.3. Kütüphane Kaynakları.....	14
C. 2021 YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	16
D) 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	17
III. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	20
A. KAMU YATIRIM PROJELERİ	20
B. TAMAMLANAN PROJELER.....	26
C. PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI.....	27
IV. SORUNLAR VE ÖNERİLER	30

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2021 Yılı Yatırım Gerçeklemeleri Tablosu	3
Tablo 2: 2021 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Tablosu	7
Tablo 3: Taşınmazların Yerleşkeler ve Mülkiyet Durumu İtibarı İle Dağılımı Tablosu	8
Tablo 4: Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alan Taşınmazları Tablosu	8
Tablo 5: Üniversite Kapalı Alanlarının Yerleşke ve Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablosu	9
Tablo 6: Eğitim ve Araştırma Alanlarının Kullanım Şekli ve Kapasitesi Dağılımı Tablosu	9
Tablo 7: Hayvan Hastanesi Sağlık Hizmet Alanları Tablosu	9
Tablo 8: Kütüphane Hizmet Alanlarının Sayı, Kapasite ve Alan İtibarıyla Dağılımı Tablosu	10
Tablo 9: Toplantı ve Konferans Salonlarının Sayı ve Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablosu	10
Tablo 10: Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Tablosu	10
Tablo 11: Diğer Hizmet Alanları Tablosu	10
Tablo 12: Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayıları Tablosu	11
Tablo 13: Taşıt Sayılarına İlişkin Tablo	11
Tablo 14: Üniversitemiz Tarafından Geliştirilen Yazılımlara İlişkin Kaynaklar Tablosu	12
Tablo 15: Ücretsiz Kullanılan Diğer Kamu Kurumlarına Ait Yazılımlar	13
Tablo 16: Bilişim Teknolojilerine İlişkin Fiziki (Donanım) Kaynaklar Tablosu	13
Tablo 17: Hizmet Alımı Suretiyle Edinilen Elektronik Veri Tabanları Tablosu	14
Tablo 18: Üniversite Mülkiyetinde Bulunan Kütüphane Kaynakları Tablosu	15
Tablo 19: 2021 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	16
Tablo 20: 2021 Yılı Yatırım Uygulama Tablosu	19
Tablo 21: Alınan Malzemelere İlişkin Tablo	24
Tablo 22: Alınan Malzemelere İlişkin Tablo	24
Tablo 23: 2021 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Tablosu	25
Tablo 24: 2021 Yılında Tamamlanan Projeler Tablosu	26
Tablo 25: Yayın Alımları Projesi	27
Tablo 26: Eğitim Muhtelif İşler	28
Tablo 27: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	28
Tablo 28: Açık Kapalı Spor Tesisleri	29
Tablo 29: Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000)	30

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON, VİZYON, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Misyonumuz

Evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, mesleki açıdan çağdaşlarıyla rekabet edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde kaliteyi sürekli artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci üniversiteler arasında yer almak ve uzun vadede uluslararası tanınır bir üniversite haline gelmektir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasal bir kurum olan üniversitelerin yetki, görev ve sorumluluklarının kanunla düzenleneceği T.C. Anayasasının “Yükseköğretim Kurumları” başlıklı 130’ncü Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir. “Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri... kanunla düzenlenir.” T.C. Anayasasının 130 uncu Maddesinin bu hükmü çerçevesinde düzenlenen ve yürürlükte bulunan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12’nci Maddesinde Üniversitelerin görevleri şu şekilde belirtilmiştir. “Kanununun 4 ve 5’inci Maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkelere uygun olarak;

a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,

b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,

c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,

e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak sureti ile öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

f) Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

g) Yörelereindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde belirlenen amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre Üniversitemizde 49 harcama birimi bulunmaktadır. Bu birimlerden hedefle en çok ilişkisi olan harcama birimleri göstergelerin takibini yapacak; sorumlu birim ve koordinasyon birimi olarak belirlenmiştir.

❖ Amaç 1- Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek.

- Hedef 1.1. Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek.
- Hedef 1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek.
- Hedef 1.3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak.
- Hedef 1.4. Eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artırmak.

❖ Amaç 2- Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek.

➤ Hedef 2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak.

- Hedef 2.2. Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek.
- Hedef 2.3. Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirme ve desteklemek.
- Hedef 2.4. Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması.

❖ Amaç 3- Paydaşlara katkı sağlayacak uygulama ve hizmet vermek.

- Hedef 3.1. Toplumla sunulan eğitim ve sertifika programlarını artırmak.
- Hedef 3.2. Dış paydaşlarla işbirliğini artırmak.
- Hedef 3.3. Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek.
- Hedef 3.4. Paydaşların memnuniyetini sağlamak

❖ Amaç 4- Kurumsal Gelişimi Sürdürmek.

- Hedef 4.1. Yönetim yapısını güçlendirmek.
- Hedef 4.2. İnsan kaynaklarını güçlendirmek.
- Hedef 4.3. Mali kaynakları güçlendirmek.
- Hedef 4.4. Fiziki kaynakları güçlendirmek.

II. GENEL DEĞERLENDİRME

A. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz yatırımlarının tamamı merkezi yönetim kapsamındaki özel bütçe ile finanse elmektedir. Özel Bütçe ise gelir türleri bakımından öz gelir ve hazine yardımı olarak ikiye ayrılmaktadır. 2021 yılı için üniversitemiz yatırım ödeneklerinin tamamı hazine yardımlarından oluşmakta olup, üniversitemizin başlangıç ödeneklerine göre 2021 Mali Yılı Yatırım Programı Projelerinin Finansman Kaynakları **Tablo 2**'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2021 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Tablosu

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	2021 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	FİNANSMAN KAYNAĞI		
				HAZİNE YARDIMI	ÖZ GELİR	DÖNER SERMAYE
EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	2021H03-167769	ÇEŞİTLİ ÜNİT. ETÜT PROJ.	100.000	100.000	0	0
	2020H03-150044	KAMPÜS ALTYAPISI	4.500.000	4.500.000	0	0
	2021H03-167772	MUHTELİF İŞLER	5.500.000	5.500.000	0	0
		KAMULAŞTIRMA	2.000	2.000		
	2021H03-167774	YAYIN ALIMLARI	398.000	398.000	0	0
	2020H03-151710	DERSLİK MERKEZİ BİR.	12.500.000	12.500.000	0	0
EĞİTİM / BEDEN EĞ. SPOR	2020H05-151121	AÇIK KAPALI SPOR TES.	1.000.000	1.000.000	0	0
GENEL TOPLAM			24.000.000	24.000.000	0	0

B. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

1. Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemizin mülkiyetinde ve üniversitemize tahsisli toplam 6.231.374m² arazi bulunmaktadır. Bu arazilerin 575.137m²'si üniversite özel mülkiyetine ait olup, 5.642.704m²'si ise Hazine tarafından Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu arazilerin yerleşkeler ve mülkiyet durumuna göre dağılımı **Tablo 3**'te gösterilmiştir.

Tablo 3: Taşınmazların Yerleşkeler ve Mülkiyet Durumu İtibarı İle Dağılımı Tablosu

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (m ²)			Toplam (m ²)
	Üniversite (m ²)	Hazine (m ²)	Diğer (m ²)	
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü	317.058,47	3.391.031,85	0,00	3.708.090,32
Ahmet Karahisari Kampüsü	81.329,34	0,00	0,00	81.329,34
Bolvadin Kırkgöz Kampüsü	80.725,17	249.854,19	0,00	330.579,36
Sandıklı Yunus Emre Kampüsü	36.081,91	0,00	0,00	36.081,91
Emirdağ Aziziye Kampüsü	11.847,00	80.473,38	0,00	92.320,38
Diğer Yerleşkeler	48.095,21	1.921.345,16	13.533,30	1.982.973,67
Toplam	575.137,10	5.642.704,58	13.533,30	6.231.374,98

Üniversitemizde, Tablo 3'te belirtilen araziler üzerinde kendi mülkü veya tahsisli toplam 382.452 m² kapalı mekânda hizmet verilmeye devam etmektedir. Bu taşınmazlardan bir kısmı bina olarak üniversitemize tahsis edilmiş olup, bir kısmı ise hazine ve diğer kurumlar tarafından tahsis edilen araziler ile özel mülkü araziler üzerine üniversitemiz tarafından yapılmıştır. Bu taşınmazlardan 125.964 m²'si üniversitemiz özel mülkü üzerinde ve 256.488 m²'si ise hazine ve diğer kurumlarca tahsis edilen araziler üzerinde bulunmaktadır. Üniversitemize ait kapalı alanların yerleşkeler itibarı ile dağılımı **Tablo 4**'te gösterilmiştir.

Tablo 4:Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alan Taşınmazları Tablosu

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Kapalı Alanı (m ²)						Toplam (m ²)	Oran (%)
	Üniversite (m ²)	Oran (%)	Hazine (m ²)	Oran (%)	Diğer (m ²)	Oran (%)		
Ahmet Necdet Sezer Kamp.	49.614	17,96	226.576	82,04	0	0	276.190	72,22
Ahmet Karahisari Kampüsü	16.763	100,00	0	0,00	0	0	16.763	4,38
Bolvadin Kırkgöz Kampüsü	22.249	100,00	0	0,00	0	0	22.249	5,82
SandıklıYunus Emre Kamp.	10.666	100,00	0	0,00	0	0	10.666	2,79
Emirdağ Aziziye Kampüsü	1.664	17,14	8.046	82,86	0	0	9.710	2,54
Diğer Yerleşkeler	25.008	53,35	16.964	36,19	4.902	10,46	46.874	12,26
Toplam	125.964	32,94	251.586	65,78	4.902	1,28	382.452	100,00

Üniversitemiz kapalı alanlarının 110.391 m²'si eğitim öğretim ve bilimsel araştırma, 1.153 m²'si sağlık, 51.767 m²'si barınma, 19.346 m²'si beslenme (kantin kafeterya ve yemekhane), 9.956 m²'si kültür (toplantı ve konferans salonları), 6.457 m²'si kapalı spor tesisleri, 143.878 m²'si idari ve diğer hizmet (idari ve akademik personelin hizmet alanları) alanı olarak kullanılmaktadır. Üniversitemizin kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre dağılımı **Tablo 5**'te gösterilmiştir.

Tablo 5: Üniversite Kapalı Alanlarının Yerleşke ve Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablosu

Hizmet Alanları (m ²)	ANS Kampüsü	Ahmet Karahisarı Kampüsü	Bolvadin Kırkgöz Kampüsü	Sandıklı Yunus Emre Kampüsü	Emirdağ Aziziye Kampüsü	Diğer Yerleşkeler	Toplam
Eğitim	70.830	1.665	7.634	4.385	11.894	2.582	98.990
İdari	23.265	698	2.449	690	3.014	732	30.848
Sağlık	966	0	0	0	187	0	1.153
Barınma	44.053	6.680	0	0	1.034	0	51.767
Beslenme	14.442	851	836	536	1.907	774	19.346
Kültür	5.805	465	1.260	603	1.524	299	9.956
Spor	3.134	859	1.324	0	630	510	6.457
Bilimsel Teknolojik Araştırma	2.223	0	0	0	9178	0	11.401
Diğer	85.636	2.089	5.397	3.508	13.119	3.281	113.030
Toplam	250.354	13.307	18.900	9.722	42.487	8.178	342.948

Üniversitemizde 36'sı amfi, 515'i sınıf, 15'i diğer eğitim alanları, 302'si eğitim laboratuvarı ve araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 868 eğitim ve araştırma birim alanı mevcuttur. Üniversitede bulunan amfi, sınıf, diğer eğitim alanları ve laboratuvarların kapasiteler itibarı ile dağılımı **Tablo 6'da** gösterilmiştir.

Tablo 6: Eğitim ve Araştırma Alanlarının Kullanım Şekli ve Kapasitesi Dağılımı Tablosu

Eğitim ve Ar-Ge Alanları	Kapasitesi						Toplam
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	≥251	
Amfi	1	2	12	14	5	2	36
Sınıf	174	201	105	33	2	0	515
Diğer Eğitim Alanı	10	5	0	0	0	0	15
Laboratuvarlar	Eğitim	133	77	29	1	0	240
	Araştırma	60	0	0	0	0	60
	Diğer	1	0	1	0	0	2
Toplam	379	285	147	48	7	2	868

Üniversitemiz Hayvan Hastanesi kapalı alanının metrekare itibarı ile dağılımı **Tablo 7'de** gösterilmiştir.

Tablo 7: Hayvan Hastanesi Sağlık Hizmet Alanları Tablosu

BİRİM	SAYI	ALAN (m ²)
Muayene Salonu	2	30
Acil Servis	1	20
Aşı Odası	1	30
Ultrasonografi Odası	1	30
Endoskopi Birimi	1	30
Diş Muayene Salonu	1	30
Yoğun Bakım	1	20
Ameliyathane	2	100
Hospitalizasyon	2	30
Reanimasyon	1	20
Klinik	1	1.010
Laboratuvar	3	60
Eczane	1	50
Radyoloji Alanı	2	213
Sterilizasyon Alanı	1	6
Mutfak	1	6
Çamaşırhane	1	6
Toplantı Salonu	1	40
Çiftlik Hayvanı Muayene Salonu	2	160
Hospitalizasyon	5	100
Karantina Ünitesi	1	100
MERKEZ TOPLAM KAPALI ALANI	32	2.091

Üniversitemizde 7.820,22 m²'si Merkez Kütüphanede, 133 m²'si İslami İlimler Fakültesinde olmak üzere toplam 7.953,22 m² fiilen kütüphane olarak kullanılan hizmet alanı bulunmaktadır. Kütüphane hizmet alanlarının sayısı, oturma kapasite ve alanlar itibarı ile dağılımı **Tablo 8**'de gösterilmiştir.

Tablo 8:Kütüphane Hizmet Alanlarının Sayı, Kapasite ve Alan İtibarıyla Dağılımı Tablosu

ALAN ADI	SAYISI	OTURMA KAPASİTESİ	ALANI (m ²)	
PROF. DR. ŞEHABETTİN YİĞİTBAŞI KÜTÜPHANESİ-MERKEZ	Genel Kütüphane Alanı	1	620	6.396,58
	Grup Çalışma Odası	6	88	176,69
	Multimedya Salonu	1	39	84,21
	E-kütüphane Salonu	1	36	78,25
	Konferans Salonu	1	107	131,37
	Akademisyen Çalışma Odası	2	10	128,45
	Toplantı Salonu	1	25	79,52
	Referans Kaynakları Salonu	1	27	117,2
	7/24 Çalışma Salonu	1	84	117,2
	İdari Birimler	12	57	510,75
TOPLAM	27	1.093	7.820,22	
İSLAMİ İLİM. FAK.	Okuma Salonu	1	47	133
TOPLAM	28	1.140	7.953,22	

Üniversitemizde 28'i konferans salonu ve 43'ü toplantı salonu olmak üzere toplam 71 adet salon mevcuttur. Üniversitede bulunan toplantı ve konferans salonlarının sayısı ve kapasitelerine göre dağılımı **Tablo 9**'da gösterilmiştir.

Tablo 9:Toplantı ve Konferans Salonlarının Sayı ve Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablosu

SALONLAR	KAPASİTESİ						TOPLAM
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	≥251	
Konferans Salonu	0	4	3	15	3	3	28
Toplantı Salonu	37	4	1	1	0	0	43
TOPLAM	37	8	4	16	3	3	71

Üniversitemizde bulunan 1.036 akademik personelin kullanımı için toplam 19.405 m²'den oluşan 933 adet akademik personel çalışma odası mevcuttur. Buna göre odabaşına 1,11 akademik personel ve personel başına 18,73 m² alan düşmektedir. 864 İdari personelin kullanımı için ise toplam 11.000 m²'den oluşan 415 adet idari personel çalışma odası mevcuttur. Buna göre odabaşına 2,08 idari personel ve personel başına 12,73 m² alan düşmektedir. Üniversitede bulunan akademik ve idari personel hizmet alanlarının adet, alan ve kullanıcı sayısı itibarı ile dağılımı **Tablo 10**'da gösterilmiştir.

Tablo 10:Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Tablosu

	SAYI	ALAN (m ²)	KULLANICI SAYISI	ODABAŞINA DÜŞEN PERSONEL SAYISI	PERSONEL BAŞINA DÜŞEN ALAN (m ²)
Akademik Personel Odası	933	19.405	1.036	1,11	18,73
İdari Personel Odası	415	11.000	864	2,08	12,73

Üniversitemizde, yukarıda yer alan tablolardaki kapalı alanlar haricinde arşiv, atölye, depo, kapalı garaj, cami/mescit ve kapalı diğer hizmet alanları da mevcuttur. Diğer hizmet alanlarının sayıları, metre kareleri ve ortalama metre kareleri **Tablo 11**'de gösterilmiştir.

Tablo 11:Diğer Hizmet Alanları Tablosu

ALAN ADI	SAYI	ALAN (m ²)	ORTALAMA ALAN (m ²)
Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi	1	48	48
Arşiv	72	2.190	30,42
Atölye	12	1.817	151,42
Depo	472	15.435	32,70
Kapalı Garaj	5	461	92,20
Cami	1	425	425
Kapalı Diğer Hizmet Alanları	2.510	18.484	7,36
TOPLAM	3.073	38.860	12,65

2. Taşınır Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemizde 8.620'si tesis, makine ve cihaz, 403'ü taşıt (bisikletler dâhil) ve 277.154'ü demirbaş olmak üzere toplam 286.177 adet dayanıklı taşınır bulunmaktadır. Yıllar itibarı ile kayıtlı dayanıklı taşınır sayıları **Tablo 12'de** gösterilmiştir.

Tablo 12: Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayıları Tablosu

DAYANIKLI TAŞINIRLAR	SAYI	TUTAR (TL)
(253) Tesis, Makine ve Cihazlar	8.620	37.078.140,31
(254) Taşıtlar Grubu	403	2.326.264,85
(255) Demirbaşlar Grubu	277.154	63.945.363,92
TOPLAM	286.177	103.349.769

Üniversitemizde (bisikletler hariç) toplam 25 adet taşıt bulunmaktadır. Taşıtların dağılımı **Tablo 13'te** verilmiştir.

Tablo 13: Taşıtların Sayılarına İlişkin Tablo

TAŞITIN CİNSİ	KURUMA AİT TAŞIT SAYISI	HİZMET ALIMI SURETİYLE ELDE EDİLEN TAŞIT SAYISI
Otomobil	1	-
Minibüs	10	-
Kamyonet	3	2
Otobüs	2	-
Kamyon	4	-
Motosiklet	5	11
TOPLAM	25	13

3. Bilgi ve Yazılım Kaynakları

3.1 Yazılım Kaynakları

Son yüzyılda bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler eğitim sistemlerini de etkilemektedir. Sahip olunan bilgi teknolojileri ve kaynakları; eğitim kurumunun kalitesini, misyonuna uygun hareket edip etmediğini somut olarak ortaya koymaktadır. Üniversitede teknolojiye dayalı eğitim imkân ve ortamlarının hazırlık çalışmaları başlamış olup, teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim hizmeti sunulması planlanmaktadır. Aşağıdaki tablolarda yer alan yazılımlar Üniversite faaliyetlerini daha etkin verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olmakla birlikte, birbirlerinden bağımsız olmalarından dolayı bazı işlemlerde (her programa ayrı ayrı) mükerrerliğe, zaman ve emek kaybı ile eksik işlem yapılmasına neden olabilmektedir. Bunun önlenmesi için bu programlar arasında entegrasyonun sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversite tarafından geliştirilen yazılımlar / programlar ve bunların kullanım amaçları **Tablo 14'te** verilmiştir.

Tablo 14:Üniversitemiz Tarafından Geliştirilen Yazılımlara İlişkin Kaynaklar Tablosu

Program Adı	Kullanım Amacı
Bütçe – Muhasebe Programı (Global)	Bütçe ve muhasebe işlem ve kayıtlarının takibi amacıyla kullanılmaktadır.
Taşınmaz Takip Sistemi	Arsa, arazi, bina vb. taşınmaz malzemelere ait bilgilerin girildiği ve takip edildiği sistem
Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başvuru Sistemi	Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvurularında kullanılan bilgi kayıtlarının ve başvurularının yapıldığı sistem
Burslar Başvuru Sistemi	Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Üniversitemiz tarafından sağlanan barınma, yemek vb. burslara (Uniyurt-KYK-Yemek) başvuru sistemi
Üniversitemiz Sosyal Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler Giriş ve Duyuru Sistemi	Üniversitemiz birimlerince gerçekleştirilen kurum içi veya dışından katılımcılarla gerçekleştirilen sosyal, bilimsel ve kültürel faaliyetler giriş ve duyuru sistemi
Enstitüler Önkayıt Programı	Enstitülere yapılan Yüksek Lisans Doktora programları başvuruları için önkayıt programı
Pedagojik Formasyon Önkayıt Programı	Eğitim Fakültesinde kullanılan Pedagojik Formasyon Eğitimi başvurularında kullanılan önkayıt programı
Özel Yetenek Sınavı Ön kayıt Başvuru Sistemi	Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı önkayıt sistemi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek önkayıt sistemi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü özel yetenek önkayıt sistemi
Yatay Geçiş	Öğrenim görmekte olan farklı üniversiteden üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için önkayıt sistemi
Yeterlilik Sınavı Sistemi	Yabancı Dil yeterlilik sınavı için önkayıt yapılan program
Topluluklar ve Kulüpler Takip Sistemi	Topluluk klup işlemlerini gerçekleştirmek üzere geliştirilen kulüp ve topluluk başkanları, üyeleri ve SKS tarafından kullanılan sistem
Kira takip sistemi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından üniversitemize kiralama yolu ile temin edilen hizmet alanı vs. takip sistemi
AKÜ Kart ve OGS Kartları Başvuru ve Yönetim Sistemi	Üniversite birimlerimiz tarafından öğrenci ve personel AKÜ Kart ve OGS Kartlarının başvurularının/arızalarının bildirildiği sistem
Taşıt Talep Sistemi	Birimler tarafından araç talepleri yapılmaktadır. Araç talep edilmesi, opsiyonel amir onayı, birlikte seyahat eden kişiler, istenirse şoför talep edilmesi, araç sorumlusu belirleme, gibi detaylı raporların tutulduğu sistem
Eduroam Misafir Kayıt Sistemi	Üniversitemizde bulunan misafirlerin ve öğrencilerin eduroamdan yararlanabilmesi için kayıt olmalarını sağlayan programdır.
Personel Programı	Başta Personel Daire Başkanlığı ve diğer personel birimleri (yetkileri dahilinde erişilen bilgiler) tarafından kullanılan sistem
Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)	Sayılarla üniversitemiz akademik personel, idari personel ve öğrenci sayıları, bölümlere göre dağılımları vb. -Kamera Web Sorumlusu - Ekders Ücretlerinin yansıtılması- Personel eş durumu- Bilişim kaynakları envanteri- Telefon konuşma yetkileri- Maaş Sorgu- Akademik personellerin tez, makale, bildiri, kitap, yayınları ve girdiği ders bilgileri bulunan sistem
Kamera Sorumlu Arıza takip Programı	Kamera sorumluları tarafından kullanılan birimlerin kamera arızalarını bildirdikleri sistem
E-posta düzenleme oluşturma	Kadrolu personel ve öğrencilere e-posta oluşturma, düzenleme yapılan sistem
AKÜ Portal	Bilgi Platformu sayfası YÖK web servis bilgi çekme öğrenci-personel-Aku Mail İşlemleri- TC Sorgulama NVİ web servis Sunucu yedekleme takip- Öğrenci web servis işlemlerinin yapıldığı sistem
Teknik Servis Programı	Teknik arızaların Yapı İşleri Daire Başkanlığına ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (internet-kamera-projeeksiyon vb.) yetkililer tarafından bildirildiği program
NVİ Kontrol Sistemi	Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kimlik kontrol sistemi
Öğrenci Mail Başvuru Sistemi	Online öğrenci mail başvurusu, şifre değişikliği yapılan program
AKUSEM	Sürekli Eğitim Merkezi eğitim başvuru ve takip programı ile ödeme sayfaları
Gelir Getirici Faaliyetler ve Fatura Takip Sistemi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından kullanılan üniversite tarafından yapılan işlerin faturalandığı sistem
Bilgi Edinme Sistemi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kullanılan gerçek ve tüzel kişilerin başvurularının alındığı ve cevaplandırıldığı sistem
Staj Başvuru Sistemi	Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi tarafından kullanılan staj başvurusunun yapıldığı ve dosyaların yüklendiği sistem
Laboratuvar Sistemi	Kalite Birimi yetkisinde tüm birimlerin kullandığı üniversitedeki laboratuvarların ve içindeki cihazların kaydının tutulduğu sistem
Dosya Yükleme Sistemi	Rektörlük tarafından kullanılan sistem, senato toplantısı için kullanılacak dosyaların yüklendiği ve yetkili kişilerin dosyalarını indirmesini sağlayan sistem
Optik Sistemi	Akademik personelin test şeklinde olan sınavlarını okutup değerlendirdiği sistem
Etik Kurul Sistemi	Enstitüye gelen bilimsel araştırma ve yayın etiği başvurularının alındığı ve değerlendirildiği sistem
Toplantı Sistemi	Zoom programı kullanımıyla online toplantı işlemlerinin yapıldığı/ayarlandığı sistem
Diploma Başvuru Sistemi	Adreslerine diploma teslim edilmesi için başvuruda bulunan ve güncel adreslerini bildiren tüm öğrencilerimize diplomalarının adreslerine gönderilmesi için kurulmuş sistem.
Yaz Okulu Başvuru Sistemi	Üniversitemizde yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerin (üniversite içi/dışı) ön başvurularının alındığı sistem

Üniversite tarafından ücretsiz kullanılan diğer kamu kurumlarına ait yazılımlar/programlar ve bu yazılımların / programların kullanım amaçları **Tablo 15**'te verilmiştir.

Tablo 15: Ücretsiz Kullanılan Diğer Kamu Kurumlarına Ait Yazılımlar

PROGRAM ADI	KULLANIM AMACI
E-Bütçe	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi olup, Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinin kullanıcı yetkilendirmesi ve veri girişi yapılan sistemdir.
MYS	Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu harcama ve Yönetim bilişim sistemi olup, Başkanlığımızca Üniversitemiz birimlerinin ilgili programa ilişkin yetkilendirme ve kullanıcı rol ataması yapılmaktadır.
E-SGK	Çalışanların SGK bilgi kaydı için kullanılmaktadır.
EKAP	Elektronik olarak kamu alımlarının işlendiği takip kayıt sistemidir.
BKMYS	Bütünlük Kamusal Mali Yönetim Sistemi
VAKIFBANK DTO	Personel ödemelerine ilişkin veri dosyalarının aktarıldığı sistemdir.
TTS	Tübitak Transfer Sistemi
BİLSİS (KAYSİS)	KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-Devlete (Akıllı Devlet) geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir.
E-SGB	Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerine verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi ve uygulama sonuçlarının izlenebilmesi amacıyla geliştirilen bir sistemdir.
İKİS	Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen ve illerde valilikler aracılığıyla yatırımcı kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve ilişkilerin izlenip takip edildiği bir yatırım izleme programıdır.
E-DMO	Devlet Malzeme Ofisine ait ürün satış ve kiralama programıdır.
Kaya	Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi

Üniversitemiz tarafından geliştirilen, satın alınan ve ücretsiz kullanılan yazılımlar ihtiyacı karşılamakla birlikte, çeşitli verilerin toplanması gerektiğinde yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden tüm yazılımların entegre edildiği Yönetim Bilgi Sistemine ihtiyaç vardır.

3.2. Donanım Kaynakları

Üniversitemizin hızlı büyümesi, eğitim öğretim ile idari işlerde daha yoğun kullanılması ve hızla gelişmesinden dolayı bilgi teknolojilerine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Üniversitemizde birimlerden alınan bilgiler doğrultusunda oluşturulan envantere göre 9.415 adet teknolojik kaynak bulunmakta olup, Üniversitemizin bilgi teknolojilerine ilişkin mevcut fiziki (donanım) kaynaklarının türleri ve sayıları **Tablo 16**'da gösterilmiştir.

Tablo 16: Bilişim Teknolojilerine İlişkin Fiziki (Donanım) Kaynaklar Tablosu

TEKNOLOJİK KAYNAK ADI	SAYI
Masaüstü Bilgisayar	3.315
Dizüstü Bilgisayar	1.299
Tablet Bilgisayar	125
Projeksiyon	991
Slayt Makinesi	8
Yazıcı	1.512
Fotokopi Makinesi	122
Tarayıcı	223
Faks	43
Sunucu	56
Tepegöz	13
Episkop	0
Barkot Okuyucu	16
Baskı Makinesi	28
Fotoğraf Makinesi	100
Kamera	600
Televizyon	190
Müzik Seti	95
Diğer	679
TOPLAM	9.415

3.3. Kütüphane Kaynakları

2021 yılında Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının yıllık abonelik şeklinde 4.387.731 e-kitap, 39.146 e-dergi, 28.332 konferans, 2.154 e-rapor, 4.184 standart ve 4.840.867 e-Tez şeklinde toplam 9.302.414 elektronik veri tabanlarına sahiptir. Elektronik veri tabanları Üniversite çalışanlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin ödev ve araştırmalarına yardımcı olmaktadır. Üniversitenin sahip olduğu elektronik veri tabanlarına ilişkin kaynakların ayrıntıları **Tablo 17’de** gösterilmiştir.

Tablo 17: Hizmet Alımı Suretiyle Edinilen Elektronik Veri Tabanları Tablosu

E- Kaynaklar	E-Kitap	E-Dergi	Konferans	Standart	E-Rapor	E-Tez	Diğer	Abonelik	Yıllık Kullanım
CAB		736						EKUAL	-
Ebscohost	43,33	20,602						EKUAL	12,494
Emerald		309						EKUAL	4,539
IEEE		528	28,332	4,184				EKUAL	10,364
Ithenticate							İntihal Tespit	EKUAL	6,549
İntihal Net (Akademik İntihal)							İntihal Tespit	EKUAL	157
JSTOR Archive Journal Content		3,938			2,154			EKUAL	7,279
Mendeley							Ref. Yön. Sis.	EKUAL	145
Ovid-LWW (Ekual)		308						EKUAL	1,28
ProQuest Dissertations & Theses						4.840.867		EKUAL	4,764
Scencedirect		2,293						EKUAL	98,212
Scopus							Atıf Tarama	EKUAL	22,25
Springerlink (Ekual) (Adis, Palgrave Macmillan) -Nature Journals All+ (Nature Journals+Academic Journals)		2,434						EKUAL	39,004
Taylor&Francis		2,226						EKUAL	19,875
Turnitin							İntihal Tespit	EKUAL	15,588
Web of Science							Atıf Tarama	EKUAL	59,289
Wiley		1,497						EKUAL	23,281
AYEUM							Online Eğitim	ANKOS	5,119
Grammarly Premium							Yabancı Dil	Kurumsal	293 Kullanıcı
İdeonline Süreli Yayın Veri Tabanı	1,554	920						ANKOS	3,217
Legal Online (Hukuk)	470	680					Hukuk	ANKOS	7,783
SAGE Premier+Deep Backfile		1,093						ANKOS	11,786
SOBIAD		1,346						ANKOS	3,497
World Ebook Lib.	4.186.162							ANKOS	724
IGI GLOBAL InfoSci (Görüntüleme arşiv hakkı abone yıllarına ait)		209					Arşiv hakkı	Arşiv-ANKOS	Arşiv
BMJ Online Journals 2007-2009 (EKUAL-Arşiv-abonelik yok)		27					Arşiv Hakkı	Arşiv-EKUAL	Arşiv
Ebrary E-Books	67							Satın	
Ebsco E-Books	1,1							Satın	
Ebsco E-Books (Doğrudan temin) 2018	90							Satın	
Ebsco E-Books (Doğrudan temin) 2019	47							Satın	
Elsevier E-Books	956							Satın	
Elsevier E-Books (Freedoom modeli) 2016	1,135							Satın	
Gale Reference Library (GVRL platform)	24							Satın	
IEEE MIT E-Books Library	458							Satın	
Springer Nature (2015-2016-2017)	25,296							Satın	
Springer Nature (2015-2017, tıp ve yaşam bil. hariç diğer tüm kitaplar)	119,449							Satın	
IGI GLOBAL (2000-2018)	3,902							Satın	
IGI GLOBAL (2019)	601							Satın	
IGI GLOBAL (2020-2021)	1259							Satın	
Wiley E-Book (2014-2019)	1,774							Satın	
Ebsco E-Books (Doğrudan temin) 2021	57							Satın	
VETİS							Yazılım	ANKOS	
EDS Arama Motoru							Yazılım	ANKOS	
EJS Web of Classification							Yazılım	ANKOS	
Toplam	4.387.731	39,146	28,332	4,184	2,154	4.840.867			

Üniversitemizde bir Merkez Kütüphane bulunmakta olup, Merkez Kütüphanenin İslami İlimler Fakültesinde bir şubesi vardır. Ayrıca her birimde birim kütüphaneleri mevcuttur. Üniversite Merkez Kütüphanesi ve şubelerinin sahip olduğu basılı yayınlara ilişkin kaynaklar ayrıntılı bir şekilde **Tablo 18**'de gösterilmiştir. Bu yayınların haricinde birim kütüphanelerinde de birimlerin eğitim-öğretim alanlarında ağırlıklı basılı yayınlara ilişkin kaynaklar mevcuttur. Basılı yayınlar Üniversitemiz çalışanlarının eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin ödev ve araştırmalarına yardımcı olmaktadır.

Tablo 18: Üniversite Mülkiyetinde Bulunan Kütüphane Kaynakları Tablosu

Kütüphane Bilgi Kaynakları (Basılı)				
Kütüphane Adı	Bilgi Kaynağı	2019	2020	2021
Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi	Basılı Kitaplar	142.883	147.339	150.757
	Tezler	4.118	4.296	4.651
	Nadir Eserler (Matbu)	1.508	1.533	1.534
	Nadir Eserler (El Yazması)	57	57	57
İslami İlimler Fakültesi (Şube)	Basılı Kitaplar	11.173	11.278	11.454
Toplam		159.739	164.503	168.453
Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi	Kitap Dışı Kaynaklar (Ekler, Proje vb.)	2.453	2.670	2.869
	Sürekli Yayınlar (Dergiler) Çeşit	1.166	1.174	1.181
Toplam		3.619	3.844	3.870
Kütüphane Bilgi Kaynakları (Elektronik)				
Kütüphane Adı	Bilgi Kaynağı	2019	2020	2021
Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi	E-kitap (Abone+ Satın)	4.537.716	4.557.494	4.387.731
	E-dergi	41.206	50.167	39.146
	E-tez	4.840.867	4.840.867	4.840.867
Toplam		9.419.789	9.448.528	9.267.744

C. 2021 YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz yatırımlarıyla 2021 yılında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları **Tablo 19'da** özet olarak verilmiştir.

Tablo 19: 2021 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	HEDEFLENEN KAPASİTE	GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI
EĞİTİM / YÜKSEK-ÖĞRETİM	2021H03-167769	ÇEŞİTLİ ÜNİT. ETÜT PROJ.	Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2021-2023 yılları yatırım programına dâhil edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından, 1-İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatı 2- Fen Edebiyat Fakültesi Ek Derslik İnşaatı 3- Teknoloji Fakültesi Eğitim Binası İnşaatı 4-Veteriner Fakültesi Ek Derslik ve Öğretim Görevlileri Bloğu İnşaatları; Projelerinin yatırıma dâhil edilmesi talep edilmiştir. Bu yatırımların kabulünden sonra Uygulama Projeleri Üniversite personelimiz tarafından hazırlanıp, özeliği olan projelerin ve zemin etüt raporlarının ihale yolu ile piyasaya hazırlanması hedeflenmiştir.	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından, 2021-2023 yılları yatırım programına dâhil edilmesi talep edilen yatırımlarımızdan sadece Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Hastanesi uygun görülmüştür. 2021 yılı içerisinde Çeşitli Projelerin Etüt Proje ödeneğinden; 1-2021 yılı Altyapı inşaatı kapsamında yapılacak olan giriş takının statik uygulama projesi hazırlanmıştır. 2-İslami İlimler Fakültesi Ek Bina Statik Uygulama projesi hazırlanmıştır. 3-Şuhut MYO eski kampüs alanında bulunan binaların deprem analizine esas olmak üzere zemin etüt raporu hazırlanmıştır.
	2020H03-150044	KAMPÜS ALTYAPISI	2021 yılı alt yapı kapsamında kampüs alanlarında; Kanalizasyon, Yağmur suyu, temiz su, yol, su deposu, kalorifer tesisatları, trafik işaretlendirmeleri, engelli yönetmeliğine ilişkin imalatları, çevre aydınlatma ve peyzaj imalatları ile Dinar Meslek Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesinin doğalgaz dönüşümleri, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü alt yapı imalatları (asfalt yenileme, kampüs engelli erişebilirlik yönetmeliğine uygun imalatlar, Araştırma Merkezleri Yol, Kanalizasyon, Yağmur suyu. Fiber vb. imalatları) yapılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2021 yılı için 6 Milyon TL ödenek talebi yapılmıştır.	Kampüsler Altyapı projesine 2021 yılı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 4.5 Milyon TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Toplam ödenekten 455 Bin TL Yayın Alımları Projesine 2.775 Milyon TL ise Muhtelif İşler Projesine olmak üzere toplam 3.230 Milyon ödenek aktarımı yapılmıştır. Geriye kalan ödenek ile Üniversitemiz merkez ve ilçe kampüslerinde ihtiyaç olan inşaat, mekanik, elektrik ve peyzaj altyapı imalatları yapılmıştır.
	2021H03-167772	MUHTELİF İŞLER	2021 yılı için üniversitemizin merkez ve ilçelerde bulunan 16 adet yerleşkesinin bakım onarım ve engelli erişebilirlik ihtiyaçları ile muhtelif makine teçhizat ve malzemelerinin alımı hedeflenmiştir. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından toplam 8 Milyon TL ödenek talebi yapılmıştır.	Muhtelif İşler Projesi Bakım Onarım ve Engelli Erişebilirlik kapsamında; Rıza Çerçel Sanat ve Kültür Merkezi binasına ve Yerleşkelerimizin bakım onarım ihtiyaçları ile engelli erişebilirlik imalatları yapılmıştır. Ayrıca Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğine yem deposu altına beton alan yapılmıştır. Bakım onarım kapsamında toplam 4.371 milyon TL, makine teçhizat alımı kapsamında 6.936.000 TL olmak üzere toplam harcama ise 11.308 milyon TL olmuştur.
	2021H03-167774	YAYIN ALIMLARI	Üniversitemizin basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.	398 bin TL'lik yatırım bütçesinin yetersiz gelmesinden dolayı 455 bin TL ekleme yapılmış ve toplam 847 bin TL'si yayın alımları kapsamında harcanmıştır.
	2021H03-167774	DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER	Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2021-2023 yılları için yatırım programına dâhil edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından, 1-İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatı 2- Fen Edebiyat Fakültesi Ek Derslik İnşaatı 3- Teknoloji Fakültesi Eğitim Binası İnşaatı 4-Veteriner Fakültesi Ek Derslik ve Öğretim Görevlileri Bloğu İnşaatlarının yatırıma dâhil edilmesi talep edilmiştir.	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilen yatırımlarımız kabul edilmemiş ve 2020 yılında yatırıma dâhil edilen Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı işine devam edilmiştir. 2021 yılında bahsi geçen yatırıma 12,5 Milyon TL ödenek tahsisi yapılmış bu ödenekten 10.558 Milyon TL harcama yapılarak nakdi gerçekleşme % 85 seviyesinde gerçekleşmiştir.
E./ BEDEN EĞİTİMİ SPOR	2020H05-151121	A / K. SPOR TESİSLERİ	2020 Yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırıma dâhil edilen Spor Bilimleri Fakültesi Tırmanma Duvarları İnşaatı işinin tamamlanması planlanmıştır.	Spor Bilimleri Fakültesi Tırmanma Duvarları İnşaatı işi için 2021 yılında 1 Milyon ödenek tahsisi yapılmıştır. Tahsis edilen ödenekten 708 Bin TL harcama yapılarak yatırım tamamlanmış ve 06 Ekim 2021 tarihinde hizmete girmiştir.

D) 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

1) 2021H03-167769 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

2021 yılı başlangıç ödeneği 100.000,00 TL olup revize ödeneği 25.252,00 TL'dir. Revize ödenek ile 2021 yılı içerisinde 2021 yılı Altyapı inşaatı kapsamında yapılacak olan giriş takının statik uygulama projesi, İslami İlimler Fakültesi Ek Bina Statik Uygulama projesi ve Şuhut MYO eski kampüs alanında bulunan binaların deprem analizine esas olmak üzere zemin etüt raporu hazırlanmıştır. Hazırlatılan projeler ve zemin etüt raporları için 25.252,00TL harcanmıştır.

2) 2020H03-150044 KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ

2021 yılı başlangıç ödeneği 4.500.000,00 TL'dir. Toplam ödenekten 455.000,00 TL Yayın Alımları Projesine ve 2.775.930,00 TL ise Eğitim Muhtelif İşler projesine olmak üzere toplam 3.230.930,00-TL ödenek aktarımı yapılmıştır. Kalan 1.269.070,00 TL ödenekten Üniversitemiz merkez ve ilçe kampüslerinde ihtiyaç olan inşaat, mekanik, elektrik ve peyzaj altyapı imalatları yaptırılarak 1.269.068,28 TL'si harcanmıştır.

3) 2021H03-167772 EĞİTİM MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2021 yılı Başlangıç ödeneği 5.500.000,00 TL'dir. Yapılması planlanan imalatlar için başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından 6.299.453,00 TL ödenek eklenerek 11.345.678,00 TL'ye revize edilmiştir. Bu ödeneğin 11.308.166,20TL'si harcanmıştır. 2021 kampüsler bakım onarım ihalesi kapsamında; engellilerin erişebilirliği için imalatlar yapılarak 100.000,00 harcama yapılmıştır. Kalan tutar ise M. Rıza Çerçel Sanat ve Kültür Merkezi binasının, yerleşkelerimizin bakım onarım ihtiyaçları ile Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğine yem deposu altına beton alan yaptırılmış ve bu kapsamda 3.687.295,15 TL harcanmıştır. Muhtelif İşler Projesi içinde Bakım Onarım için 4.371.682,07 Makine Teçhizat için ise 6.936.484,13 TL harcama yapılarak toplam muhtelif işler projesi harcaması 11.308.166,20 TL olarak gerçekleşmiştir.

4) 2021H03-167774 YAYIN ALIMLARI PROJESİ

2021 Yılında Eğitim-Öğretim Programını desteklemek amacıyla Yılı Yatırım Programına göre Proje No: 2021H03-167774 numarası ve "yayın alımları" başlığı altında toplam 398.000,00 TL'lik yatırım bütçesine 455.000,00 TL ekleme yapılarak proje ödeneği 853.000,00 TL'ye çıkarılmış olup, bu tutarın 847.790,23TL' si her türlü yayın alımları (basılı-elektronik) için harcanmıştır. Bu kapsamda:

1- 4734 Sayılı K.İ.K.' nun 22/b ve 22/a maddesine istinaden hizmet ve mal alımı ile akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda eğitim-öğretim sektörünü desteklemek amacıyla; 713.979,27 TL tutarında 9 adet elektronik yayın (veri tabanı) abonelikleri yapılmış ve aynı zamanda 3 farklı firmadan elektronik kitap satın alımı yapılmıştır.

2- 4734 Sayılı K.İ.K.' nun 19. Md. Açık İhale Usulü ve doğrudan temin 22/d maddesi ile Başkanlığımıza gelen talepler doğrultusunda eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla 133.810,96 TL tutarında 2.424 adet basılı yayın alımı yapılmıştır.

Toplamda 2021H03-167774 Yayın Alımları Projesi ile 847.790,23TL tutarında harcama yapılmış olup, program ödeneğine göre %213 revize ödeneğe göre ise %99,39 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

5) 2020H03-151710 DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Hastanesi inşaatı işi 2020-2022 yılları yatırım programına dâhil edilmiştir. 2021 yılı ödeneği olan 12.500.000,00 TL'den Eğitim Muhtelif İşler Projesine hareketli iş makinası alımı için 150.000 TL ödenek aktarılmıştır. 12.350.000,00TL den 10.558.712,41TL'si harcanmıştır. Proje tutarı 22.500.000,00 TL olup, fiziki gerçekleşme % 60 olmuştur.

6) 2020H05-151121 AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ

Spor Bilimleri Fakültesi Tırmanma Duvarları İnşaatı işi 2021 yılında yatırım programına dâhil edilmiştir. 2021 yılı ödeneği olan 1.000.000,00 TL' den 708.186,98TL'si harcanmış ve 06 Ekim 2021 tarihinde proje tamamlanarak hizmete girmiştir.

Üniversitemize ait tüm projelerin; revizyon miktarı, harcama tutarı ve nakdi gerçekleştirmeleri de dahil olmak üzere tüm detayları **Tablo 20**'de ayrıca gösterilmiştir.

Tablo 20: 2021 Yılı Yatırım Uygulama Tablosu

SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE NO	TERTİP AÇIKLAMA/ KARAKTERİSTİK	PROJE TUTARI	KAYA ÖDENEĞİ (KBÖ)	DÜŞÜLEN	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN ÖDENEK
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	MUHTELİF İŞLER	2021H03- 167772	Büro Mefruşatı Alımları						395.784,84	
			Diğer Mefruşat Alımları				20.000	20.000	63.720,00	
			Bilgisayar Alımları	1.500.000	1.500.000		2.084.775	3.584.775	3.819.685,88	-234.911
			İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.702.000	1.702.000	5.000	1.100.000	2.797.000	2.138.468,25	658.532
			Hareketli İş Makinası Alımları				150.000	150.000	130.800,96	
			Bilgisayar Yazılım Alımları	402.000	402.000	305.775	69.000	165.225	163.225,00	2.000
			Müşavir Firma ve Kişilere Öd.	370.000	370.000	143.000		227.000		
			Menkul Malların Büyük Onar.				5.000	5.000	224.799,20	
			Müşavir Firma ve Kişilere Öd.	426.000	426.000		14.678	440.678	431.752,62	8.925
			İnşaat Malzemesi Giderleri					0	54.541,73	
			Diğer malzeme Giderleri						45.895,27	
			Elektrik Tesisatı Gid.						52.197,30	
			Hizmet Binası Onarım Giderl.	1.000.000	1.000.000		2.856.000	3.856.000	3.687.295,15	168.705
			Hizmet Binası (Eng. Bak.On.)	100.000	100.000			100.000	100.000,00	0
	PROJE TOPLAMI	5.500.000	5.500.000	453.775	6.299.453	11.345.678	11.308.166,20	37.512		
	KAMULAŞ			KAMULAŞTIRMA	2.000	2.000	40.273	42.273		42.273
	ETÜT PROJE	2021H03- 167769	Proje Giderleri (Etüt Proje)	100.000	100.000	74.748		25.252	25.252,00	0
YAYIN ALIMLARI	2021H03- 167774	Basılı Yayın Alım ve Yap. Elektronik Yayın Alım ve Yap.	398.000	398.000		455.000	853.000	847.790,23	5.210	
DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER	2020H03- 151710	Hizmet Binası (Veter. sağ. uy. ar. mer. 7400)	22.500.000	12.500.000	150.000		12.350.000	10.558.712,41	1.791.288	
KAMPÜS ALTYAPI	2020H03- 150044	Hizmet Tesisleri (Doğalgaz Dönüşümü, Elekt. hattı, Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel. hat.)	16.900.000	4.500.000	3.230.930		1.269.070	1.269.068,28	2	
BEDEN EĞİTİMİ SPOR	SPOR TESİSLERİ	2020H05- 151121	Hizmet Tesisleri (Tırmanma Duvarı 1 Adet)	1.500.000	1.000.000		1.000.000	708.186,98	291.813	
TOPLAM				46.900.000	24.000.000	3.909.453	6.794.726	26.885.273	24.717.176,10	2.168.097

III. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

A. KAMU YATIRIM PROJELERİ

1) KAMPUS ALT YAPI PROJESİ

Kampüsler 2021 yılı altyapı inşaatı işi 27.05.2021 tarihinde 1.028.000,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 01.06.2021 tarihinde yer teslimi yapılmış ve 16.09.2021 tarihinde geçici kabul işlemleri yapılmıştır. İhale kapsamında İmalat + Sözleşme artışı ve KDV dâhil 1.269.068 TL harcama yapılmıştır. Bu ihale kapsamında aşağıda belirtilen imalatlar yaptırılmıştır.

❖ İnşaat İmalatları

ANS Kampüsü:

- Veteriner Fak. Çevresi tretuvar imalatları, saha drenajı ve bina yağmur inişleri bağlantıları yapıldı.
- Veteriner Fakültesi mevcut atık su hattı yeni atık su hattına bağlandı
- Veteriner Fakültesi girişi bozuk olan mevcut mermer kısım yerine andezit döşeme kaplaması yapıldı.
- TUAM binası tretuvar imalatları, saha drenajı ve bina yağmur inişleri bağlantıları yapıldı.

İscehisar MYO:

- Basketbol sahası etrafı mevcut tel çit ve sarmaşıklar sökülerek yeni betonarme hatıl ve çelik konstrüksiyonlu tel çit yapıldı
- Basketbol sahası yanında bulunan beton alanda araç tamir kanalı yapıldı.

Sultandağı MYO

- Sultandağı MYO nizamiye girişi mevcut giriş takı üzerine AKÜ logolu tabela ve montajı yapıldı.
- Karayolu kenarında bulunan mevcut totem üzerine AKÜ logolu tabela ve montajı yapıldı.

Dazkırı MYO

- Dazkırı MYO' ya betonarme giriş takı ve AKÜ logolu tabela yazıları ve montajı yapıldı.

❖ Peyzaj İmalatları

- Merkezi yemekhane ile şölen arasında kalan alanın çimlendirilme imalatları tamamlandı.

❖ Mekanik Tesisat İmalatları:

- İslami İlimler Fakültesi kuyu boru ve vana tadilatı yapıldı
- Veteriner Fakültesi pis Su tesisatı tadilatı tamamlandı.

❖ Elektrik Tesisat İmalatları:

Sultandağı MYO

- Sultandağı kampüs girişi tak aydınlatması elektrik tesisatı ile beraber tamamlandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Stat Arkası

- 3 adet 12 metrelik platform direği imalatı tamamlandı.

- Yeni imalatı yapılan platform direkler ve mevcut platform direklerde aydınlatma için projektör ve güvenlik için kamera imatları data altyapısı ile beraber tamamlandı.
- Afyon MYO internet altyapısını kuvvetlendirmek için Spor Bilimleri Fakültesi Afyon MYO arası fiber optik kablo çalışması tamamlandı.

Dazkırı MYO

- Dazkırı MYO kampüs girişi tak aydınlatması ve elektrik altyapısı imatlarına tamamlandı.

Yaban Hayatı Merkezi Yolu

- Yaban Hayatı Merkezi yolu Led aydınlatma direkleri imalatı tamamlandı.

İscehisar MYO

- İscehisar MYO kampüste aydınlatmanın artırılması talebi doğrultusunda öngörülen projektör imatlarına tamamlandı.

İnşaat Depo

- 2 Adet 12 metrelik platform direği imalatı tamamlandı.
- Yeni imalatı yapılan platform direkler ve mevcut platform direklerde aydınlatma için projektör imatları elektrik tesisatı ile beraber tamamlandı.
- Yeni imalatı yapılan platform direkler ve mevcut platform direklerde güvenlik için kamera imatları data altyapısı ile beraber tamamlandı.

Park Bahçe Depo

- Park Bahçe depo ve mazot deposu güvenlik için kamera imaları ve data alt yapısı imatları tamamlandı.

Rektörlük Binası Önü Çevre Aydınlatma

- Rektörlük binası önü karşılıklı yol kenarı 3 metrelik Led aydınlatma direkleri imatları tamamlandı.

2) ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

- 2021 yılı Altyapı inşaatı kapsamında yapılacak olan giriş takının statik uygulama projesi hazırlanmıştır.
- İslami İlimler Fakültesi Ek Bina Statik Uygulama projesi hazırlanmıştır.
- Şuhut MYO eski kampüs alanında bulunan binaların deprem analizine esas olmak üzere zemin etüt raporu hazırlanmıştır. Bahsedilen 3 işimizden toplamda 25.252 TL harcama yapılmıştır. 74.748 TL harcanamayan ödenek ihtiyaç olan tertiplere aktarılmıştır.

3) EĞİTİM MUHTELİF İŞLER

a. Gayrimenkul Büyük Onarım

AKÜ 2021 Yılı Kampüsler Bakım Onarım İnşaatı'nın 14.07.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 16.07.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 01.12.2021 imatlar tamamlanmış ve geçici kabul yapılmıştır. Bahsi geçen ihale kapsamında bina engelli erişebilirlik imatları da yaptırılmıştır. Yükleniciye İmalat + Sözleşme artışı ve KDV dahil 3.186.979,00 TL ödeme yapılmıştır. Yapılan imatların ayrıntıları aşağıda belirtilmiştir.

❖ İnşaat İmatları

Sultandağı MYO

- A-blok, B-blok ve C-blok; mevcut fiber optik kablolar mevcut kabinetlerde sonlandırıldı, mevcut telefon kabloları mevcut ve yeni tesis edilen telefon kutularına işlendi.
- Güvenlik binası tadilatı yapıldı.
- Tadilatı yapılan mevcut Güvenlik binasında aydınlatma armatürü, priz, data, telefon

hattı, telefon prizi imalatları yapıldı. Mevcut fiber optik kablo, yeni tesis edilen data kabinette sonlandırıldı ve mevcut telefon kablosu yeni tesis edilen telefon kutusuna işlendi.

Hukuk Fakültesi

- Zemin ve 1.Kat geçit, boyun ve derslik bloğu koridoru boya imalatı yapıldı.

TÖMER Binası

- Binanın dış cephe kaplaması yenilendi.
- Bina içinde hissedilebilir yürüme yüzeyi uygulaması, şeffaf yüzeyli kapılara sarı bant uygulaması ve Braille alfabeli harita imalatı yapıldı.

Rektörlük Binası

- Birinci kat Bay, Bayan ve engelli WC tadilatı yapılarak yenilendi.
- Rektörlük D-E Blok projesinde belirtilen yerlere çatı yalıtımı tadilatı yapıldı.
- Tüm bloklarda Kontrol heyetince belirlenen pencerelere alüminyum sökülebilir takılabilir sineklik imalatı yapıldı.

- Tüp geçitlerin zemin kaplaması yenilendi.

- A Blok asma tavadaki aydınlatma armatürlerinin demontaj ve montajı yapıldı.

Çay MYO

- Eğitim binası tüm kat Bay, Bayan ve engelli WC tadilatı yapılarak yenilendi.
- Atölye- kantin binası çatı üstü yalıtımı yapıldı.
- Kömür depolama sundurması etrafı çelik konstrüksiyonla kapatıldı.

İscehisar MYO

- Eğitim binası içi tüm katların duvar tavan boyası yapıldı.

İslami İlimler Fakültesi

- Eğitim binasına engelli wc yapıldı.
- Kütüphane binasına PVC bölme yapıldı.

Bolvadin MYO

- Doğal Gaz Atölyesinde mevcut ahşap pencereler sökülüp yeni PVC pencereler yapıldı, yeni ısı izolasyonlu asma tavan imal edildi, mevcut çatı sökülüp yeni elyaflı çimentolu oluklu çatı örtüsü imal edildi.

- Mobilya atölyesinde mevcut çatı sökülüp yeni elyaflı çimentolu oluklu çatı örtüsü imal edildi, mevcut tavan sıvası sökülüp su bazlı boya ile 2 kat boya imalatı yapıldı.

KÜHAM

- Su deposu binası imalatı yapıldı.
- 1 adet Prefabrik bina imalatı yapıldı.
- Malak barınağı beton saha imalatı yapıldı.
- Mevcut açık padok tadilatı yapıldı.
- Revir için gezinti alanı ve tadilatı yapıldı.
- Büyük baş aşı yolu yapıldı.
- Manda barınağının projesindeki tadilat gereken imalatlar tamamlandı.
- Süt sağım yeri ve soğuk muhafaza binası projesindeki tadilat gereken imalatlar tamamlandı.

- Küçükbaş aşı yolu,
- Tahıl havuzu yapıldı.

Sosyal Tesis

- Dış cephe boyası yenilendi.

Yabancı Diller YO-Turizm Fakültesi

- Aydınlatma boşluğunun olduğu bölümdeki duvarlar kaba ince alçı çekilerek su bazlı

yarı mat iç cephe boyası ile boyandı.

- Aydınlatma boşluğunun olduğu bölüme galeri boşluğuna güvenlik filesi imal edilerek uygun şekilde montajı yapıldı.

- Aydınlatma boşluğunun üzerinde bulunan polikarbon kaplama yerine yenisi ile kaplama işlemi yapıldı.

Atölye 1

- Binanın Çatı kaplaması yenilendi.
- Dış cephe boya imalatı yenilendi.

Merkezi Kütüphane Binası

- Kırık ve çatlak camlar değiştirildi.

Veteriner Fakültesi

- Yangın kaçış kapısı takıldı.

Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi Binası

- Binanın tamamının aydınlatma armatürlerinin LED dönüşümü yapıldı.
- Acil Durum aydınlatma imalatları yapıldı.
- Acil durum yönlendirme levhaları imalatları yapıldı.
- Aydınlatmada kullanılan manuel zaman saatleri astronomik zaman saatleri ile değiştirildi.

❖ Mekanik Tesisat İşleri

- Eğitim 3 binası (İ.İ.B.F) öğretim görevlisi bloğu ısıtma tesisatı tadilatı yenilendi.
- Afyon MYO kazan dairesi tadilatı yapıldı
- Afyon MYO Yemekhane-Kantin binasının havalandırma tesisatı tadilatı yapıldı.
- Eğitim 2 Binası (Fen-Edebiyat Fakültesi) yangın tesisatı tadilatı yapıldı.
- Eğitim 3 (İ.İ.B.F) yangın tesisatı tadilatı yapıldı.
- Veteriner Fakültesi ısıtma tesisatı tadilatı yapıldı.
- Eğitim 5 (Turizm Fakültesi) ısıtma tesisatı yalıtım imalatı yapıldı.
- Dinar MYO kuyu filtre değişimi yapıldı.
- Sandıklı MYO kazan pota ve stoker mili değişimi yapıldı.
- Havuz binası kazan dairesi boru yalıtımı yapıldı.

❖ AKÜ M.Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi Tadilat İnşaatı

AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi Tadilat İnşaatının 31.03.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 05.04.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde imalatlar tamamlanmıştır. Yapılan imalatların ayrıntıları aşağıda belirtilmiştir.

- Binadaki dışa bakan tüm kapı ve pencere doğramalarının bakımı yapıldı.
- Binada bulunan WC' lerin tadilatı yapıldı.
- Açık terasın zemin kaplaması yenilendi.
- Dış cephede gereken yerlere sıva tadilatı ve dış cephe boya imalatı yapıldı.
- Bina giriş merdiven basamakları yenilendi.
- Bahçe duvarı tadilatı yapıldı.
- Binanın çatısı aktarılarak çatı kaplaması yenilendi.
- Paratoner imalatı yapıldı.
- Dış cephe aydınlatması yapıldı.

❖ KÜHAM Yem Depoları Çadır Beton Alanı İşi

KÜHAM Yem Depoları Çadır Beton Alanı İşinin 24.06.2021 tarihinde sözleşmesi

imzalanarak yükleniciye 25.06.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 29.06.2021 tarihinde geçici kabul noksansız tamamlanmıştır. Yapılan imalatların ayrıntıları aşağıda belirtilmiştir.

İnşaat İmalatları

- Alt temel malzemesi serilerek hasır çelikli 2 adet saha betonu atıldı.
- Beton alan girişlerine boy ızgara montajları ve pvc boru giderleri yapıldı. Ayrıca; bu projede bulunan ödenek içerisinde Başkanlığımıza yapılan talepler doğrultusunda 12 adet doğrudan temin işlemi yapılarak 316.349,87 TL harcama yapılmıştır.

b. Makine Teçhizat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eğitim sektörü muhtelif işlere ait makine teçhizat ve bilgi teknolojileri alımlarına ilişkin yapılan harcamaların türleri itibarı ile dökümleri **Tablo 21**'de gösterilmiştir.

Tablo 21:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV DÂHİL)
Tüm Eğitim ve Öğretim Birimleri	Büro Mefruşatı Alımları	395.784,84
	Diğer Mefruşat Alımları	63.720,00
	Bilgisayar Alımları	3.819.685,88
	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.138.468,25
	Hareketli İş Makineleri Alımları	130.800,96
	Bilgisayar Yazılım Alımları	163.225,00
	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	224799,20
TOPLAM		6.936.484,13

4) YAYIN ALIMLARI

2021 Yılında Eğitim-Öğretim Programını desteklemek amacıyla 2021 Yılı Yatırım Programına göre Proje No: 2021H03-167774 numarası ve “yayın alımları” başlığı altında yatırım kalemine yapılan eklemelerle toplam 853.000,00 TL’lik yatırım bütçesininin 847.790,23 TL’ si her türlü yayın alımları (basılı-elektronik) için harcanmıştır. Yapılan harcamalara ilişkin detay bilgiler **Tablo 22**’de gösterilmiştir.

Tablo 22:Alınan Malzemelere ilişkin Tablo

BİRİM	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV Dahil)
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (Grammarly Premium)	38.505,76
	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (SAGE Premier+SAGE Complete BackFile Lease)	208.703,96
	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (Ebsco Discovery Services)	68.347,72
	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (World E-Book Library)	58.721,28
	Elektronik Ortamda E-Kitap Alımı (Springer Book Archive-Earth & Environmental Science)	24.127,28
	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (SOBİAD)	11.484,00
	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (AYEUM)	36.000,00
	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (Legal Online Hukuk Veri Tabanı)	12.655,50
	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (VETİS Kampüs Dışı Erişim ve İstatistik Veri Tabanı)	23.600,00
	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (İdeal Online Veri Tabanı)	26.016,99
	Elektronik Ortamda E-Kitap Alımı (Ebsco E-Book Individual Titles)	56.251,78
	İGI Global E-kitap (2020-2021) Satın Alma	149.565,00
	4734 Sayılı Kanunun 19. mad. Gereği Açık İhale Usulü İle Basılı Kitap Alımı Palme Yayınevi	46.403,99
	4734 sayılı kan. 19. mad. gereği açık ihale usulü ile kitap alımı Asrın Kitabevi	47.400,11
2021 Yılı Basılı Ortamda Doğrudan Temin (22-d) Yolu ile Kitap Alımı	40.006,86	
Toplam		847.790,23

5) DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı işi 13.10.2020 tarihinde 18.999.000 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 14.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış ve 02.11.2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır 2021 yılı ödeneği 12.500.000,00 TL olup yılsonuna 10.558.000,00 TL'si harcanmış olup inşaatın % 60 imalatı tamamlanmıştır.

6) AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

Spor Bilimleri Fakültesi Tırmanma Duvarları İnşaatı işi 15.09.2020 tarihinde 852.000,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 15.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2021 yılında 1.000.000,00 TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Tahsis edilen ödenekten 708.000,00 TL harcama yapılarak yatırım tamamlanmış ve 06 Ekim 2021 tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir.

Yukarıda proje düzeyinde ayrıntıları belirtilen Üniversitemiz projelerine ilişkin; 2021 yılı ödenekleri ve gerçekleşme tutarları ile harcama oranları toplu olarak **Tablo: 23**'te gösterilmiştir.

Tablo 23: 2021 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Tablosu

SEKTÖR	PROJE ADI	2021 YILI ÖDENEK (TL)		2021 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	NAKDİ GERÇ.		Fiziki GERÇEKLEŞME	
		PROGRAM ÖDENEK	REVİZE ÖDENEK		ORANI %		(%)	
					PROG. ÖD. GÖRE	REVİZE ÖD. GÖRE		
EĞİTİM	Kampüs Altyapısı	4.500.000,00	1.269.070,00	1.269.068,28	28,20	100,00	13,43	
	Yayın Alımları	398.000,00	853.000,00	847.790,23	213,01	99,39	99,16	
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000,00	25.252,00	25.252,00	25,25	100,00	100,00	
	Derslik ve Merkezi Birimler	12.500.000,00	12.350.000,00	10.558.712,41	84,47	85,50	60,26	
	Açık Kapalı Spor Tesisleri	1.000.000,00	1.000.000,00	708.186,98	70,82	70,82	80,55	
	Muhtelif İşler	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.702.000,00	2.947.000,00	2.269.269,21	133,33	77,00	
		Bilgisayar Alımları	1.500.000,00	3.584.775,00	3.819.685,88	254,65	106,55	
		Bilgisayar Yazılı. Al.	402.000,00	165.225,00	163.225,00	40,60	98,79	
		Diğer Giderler	370.000,00	252.000,00	836.938,54	102,01	162,69	
		Hizmet Binası	1.000.000,00	3.856.000,00	3.687.295,15	368,73	95,62	
		Hizmet Binası(eng)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	
		Müteahhitlik Hizmetleri	426.000,00	440.678,00	431.752,62	101,35	97,97	
		Kamulaştırma	2.000,00	42.273,00	0			
	Muhtelif İşler Toplamı	5.502.000,00	11.387.951,00	11.308.166,20	205,53	99,30	99,32	
GENEL TOPLAM	24.000.000,00	26.885.273,00	24.717.176,10	102,99	91,94	54,95		

B. TAMAMLANAN PROJELER

Üniversitemize 2021 yılında tamamlanan projeler ayrıntılı olarak **Tablo 24**'te gösterilmiş olup, Proje Tamamlama Raporları ise (C) bölümünde gösterilmiştir.

Tablo 24: 2021 Yılında Tamamlanan Projeler Tablosu

SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE NO	TERTİP AÇIKLAMA/ KARAKTERİSTİK	PROJE TUTARI	KAYA ÖDENEĞİ (KBÖ)	DÜŞÜLEN	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN ÖDENEK
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	MUHTELİF İŞLER	2021H03-16772	Büro Mefruşatı Alımları						395.784,84	
			Diğer Mefruşat Alımları				20.000	20.000	63.720,00	
			Bilgisayar Alımları	1.500.000	1.500.000		2.084.775	3.584.775	3.819.685,88	-234.911
			İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.702.000	1.702.000	5.000	1.100.000	2.797.000	2.138.468,25	658.532
			Hareketli İş Makinası Alımları				150.000	150.000	130.800,96	
			Bilgisayar Yazılımı Alımları	402.000	402.000	305.775	69.000	165.225	163.225,00	2.000
			Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	370.000	370.000	143.000		227.000		
			Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri				5.000	5.000	224.799,20	
			Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	426.000	426.000		14.678	440.678	431.752,62	8.925
			İnşaat Malzemesi Giderleri					0	54.541,73	
			Diğer malzeme Giderleri						45.895,27	
			Elektrik Tesisatı Gid.						52.197,30	
			Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	1.000.000	1.000.000		2.856.000	3.856.000	3.687.295,15	168.705
			Hizmet Binası(Eng. Bak.On.)	100.000	100.000			100.000	100.000,00	0
			Proje toplamı				5.500.000	5.500.000	453.775	6.299.453
KAMULAŞTIRMA			KAMULAŞTIRMA	2.000	2.000		40.273	42.273		42.273
ETÜT PROJE	2021H03-167769		Proje Giderleri (Etüt Proje)	100.000	100.000	74.748		25.252	25.252,00	0
YAYIN ALIMLARI	2021H03-167774		Basılı Yayın Alım ve Yap. Elektronik Yayın Alım ve Yap.	398.000	398.000		455.000	853.000	847.790,23	5.210
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ	2020H05-151121	Hizmet Tesisleri (Tırmanma Duvarı 1 Adet)	1.500.000	1.000.000			1.000.000	708.186,98	291.813
TOPLAM				7.500.000	7.000.000	528.523,00	6.794.726	13.266.203,00	12.889.395,41	376.808,00

C. PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI

Tamamlanan projelere ilişkin tamamlama raporları projeler itibarı ile **Tablo: 25- 28** arasında gösterilmiştir.

Tablo 25: Yayın Alımları Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri					
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2021H03-167774				
Proje Adı	Yayın Alımları				
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yükseköğretim				
Proje Amacı	Proje Kapsamında, Üniversitemiz ihtiyacı olan, eğitim ve öğretim için gerekli olan basılı ve elektronik yayın alımının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.				
Proje Yeri	Afyonkarahisar				
Karakteristiği	Basılı –Elektronik Yayın Alımı				
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2021-31.12.2021				
Proje Tutarı(maliyeti)				398.000,00	853.000,00
Yapılan Harcama					847.790,23
Yapılan harcamalar					
Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Malve Hizmet Alım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/A	21.04.2021	Hizmet Alımı	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (Grammarly Premium)	38.505,76
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/B	21.04.2021	Hizmet Alımı	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (SAGE Premier+SAGE Complete BackFile Lease)	208.703,96
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/B	21.04.2021	Hizmet Alımı	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (Ebsco Discovery Services)	68.347,72
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/B	21.04.2021	Hizmet Alımı	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (World E-Book Library)	58.721,28
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/B	18.08.2021	Mal Alımı	Elektronik Ortamda E-Kitap Alımı (Springer Book Archive-Earth & Environmental Science)	24.127,28
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/A	17.09.2021	Hizmet Alımı	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (SOBİAD)	11.484,00
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/A	17.09.2021	Hizmet Alımı	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (AYEUM)	36.000,00
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/A	17.09.2021	Hizmet Alımı	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (Legal Online Hukuk Veri Tabanı)	12.655,50
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/A	17.09.2021	Hizmet Alımı	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (VETİS Kampüs Dışı Erişim ve İstatistik Veri Tabanı)	23.600,00
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/A	17.09.2021	Hizmet Alımı	Elektronik Ortamda Veri Tabanı Aboneliği (İdeal Online Veri Tabanı)	26.016,99
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/B	02.11.2021	Mal Alımı	Elektronik Ortamda E-Kitap Alımı (Ebsco E-Book Individual Titles)	56.251,78
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/B	01.12.2021	Hizmet Alımı	IGI Global E-kitap (2020-2021) Satın Alma	149.565,00
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 md 19. Açık İhale	10.08.2021	Mal Alımı	4734 Sayılı Kanununun 19. mad. Gereği Açık İhale Usulü İle Basılı Kitap Alımı Palme Yayınevi	46.403,99
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 md 19. Açık İhale	10.08.2021	Mal Alımı	4734 sayılı kan. 19. mad. gereği açık ihale usulü ile kitap alımı Asrın Kitabevi	47.400,11
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/D	17.12.2021	Mal Alımı	2021 Yılı Basılı Ortamda Doğrudan Temin (22-d) Yolu ile Kitap Alımı	40.006,86
Toplam					847.790,23
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler					
Projenin Çıktısı / Sonucu / Ürünü	Yapılan harcamalar ile yayın alımları sonucunda özellikle elektronik yayın abonelikleriyle/alımlarıyla bilgiye ulaşım konusunda zaman ve yer sınırı olmadan etkin kullanım ile hız kazanılmış; 4734 sayılı kanununun 19. Md. Açık ihale ve doğrudan temin 22/d maddesine istinaden alınan 2424 adet basılı kitaplar ile kütüphanemiz basılı kaynak bakımından da zenginleşmiştir.				
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje sonucunda; bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcılarımız, daha fazla kaynağa erişim hizmetinden yararlanarak bilgi kaynakları çeşitliliğinden faydalanma fırsatını yakalamıştır.				
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Eğitim-Yükseköğretim Sektörüne proje sonucunda katkıda bulunularak eğitim-öğretim ve bilimsel-kültürel faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülerek bilimsel çıktıların artırılması hedeflenmiştir.				
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Elektronik Yayın (e –kitap-dergi vs.) alımlarının büyük bir çoğunluğu yurt dışı ödemeleri olduğu için döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar harcamalar konusunda belirsizliklere yol açmaktadır. Uygun ödeme aralıkları ve verilen ek bütçe ile problem çözülmeye çalışılmaktadır.				
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Etkin, verimli ve hızlı hizmet için teknolojik gelişmeleri daha etkin takip ederek bütçe imkânları çerçevesinde yatırım projelerimizi bunlara göre dağıtmak.				

Tablo 26: Eğitim Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Değerler
Proje No	2021H03-167772	
Proje Adı	Eğitim Muhtelif İşler (Makine Teçhizat, Büyük Onarım)	
Sektör/Alt Sektör	Eğitim / Yükseköğretim	
Proje Amacı	Muhtelif Malzeme ihtiyacı ve Büyük Onarım İşleri	
Proje Yeri	Afyonkarahisar	
Karakteristiği	Makine Teçhizat, Büyük Onarım	
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2021-31.12.2021	
Proje Tutarı	5.500.000,00	11.345.678,00
Yapılan Harcama		11.308.166,20
Yapılan harcamalar		
Birimi	Alım Usulü	
Tüm Üniversitemiz Birimleri	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.138.468,25
	Hareketli İş Makineleri Alımları	130.800,96
	Bilgisayar Alımları	3.819.685,88
	Bilgisayar Yazılı Al.	163.225,00
	Mefruşat Alımları	459.504,84
	Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Diğer Ödemeler	431.752,62
	Büyük Onarım	3.839.929,45
Hizmet Binası(Engelli Bakım Onarım)	100.000,00	
Toplam		11.308.166,20
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler		
Projenin Çıktısı / Sonucu / Ürünü	Üniversitemiz Muhtelif Malzeme alımları ihtiyacı ile periyodik bakım ihtiyacı veya bakım onarım işleri yapılmıştır.	
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar		
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı		
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü		
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler		

Tablo 27: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri					
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler			
Proje No	2021H03-167769	-			
Proje Adı	Etüd Proje	-			
Sektör/Alt Sektör	Eğitim/Yükseköğretim	-			
Proje Amacı		Yatırıma dâhil edilmesi planlanan binalarımızın uzmanlık gerektiren uygulama projelerinin hazırlanacaktır. Ayrıca bu binaların statik projelere esas zemin etüt raporları hazırlanacaktır			
Proje Yeri		Üniversitemiz Kampüsleri			
Karakteristiği	Proje Giderleri (Etüd Proje)	-			
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021	-			
Proje Tutarı(maliyeti)	100.000			25.252	
Yapılan Harcama				25.252	
Yapılan harcamalar					
Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Hizmet Alım İşi	Alım Yapılan Firma / Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Yapı İşl. ve Tek Dai.Bşk	4734 Sayılı KİK.22/d maddesi	18.02.2021	Hizmet	Kare İnş. Gıda Bilg. Mühendi.Hizm.San.Ve Tic.L.Ş.	2.950,00
Yapı İşl. ve Tek Dai.Bşk	4734 Sayılı KİK.22/d maddesi	31.05.2021	Hizmet	Gnd Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Veticaret Ltd.Şti.	14.042,00
Yapı İşl. ve Tek Dai.Bşk	4734 Sayılı KİK.22/d maddesi	10.08.2021	Hizmet	İhsan Yazıcı Mühendislik Danışmanlık İnşaat Taahhüt Sondaj Madencilik Enerji Laboratu	8.260,00
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler					
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar				Zaman ve maliyet tasarrufu	
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler					

Tablo 28:Açık Kapalı Spor Tesisleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri					
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2020H05-151121			-	
Proje Adı	AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ			-	
Sektör/Alt Sektör	EĞİTİM/BEDEN EĞİT.SPOR -				
Proje Amacı	Eğitim gören öğrencilerimizin uygulama dersi alması				
Proje Yeri	ANS Kampüsü			-	
Karakteristiği	Hizmet Tesisleri (Tırmanma Duvarları)			-	
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2021 (Yatırım ödeneği			-	
Proje Tutarı(maliyeti)	1.500.000,00			1.208.000,00	
Yapılan Harcama				1.208.000,00	
Yapılan harcamalar					
Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Yapım İşi	Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Yapı İşl.ve Tek.Dai.Bşk.	4734 Sayılı KİK. 19. maddesi	30.07.2020	Yapım İşi	Cengiz ÇAMUR / UÇ İnşaat	1.208.139,90
Toplam					1.208.139,90
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler					
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar			Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitim almaları sağlayacaktır.		
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler					

IV. SORUNLAR VE ÖNERİLER

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, yılı yatırım programında öngörülen ödeneklerin teklif ettiğimiz Ayrıntılı Finansman Programına uygun şekilde vize edilmemesi nedeniyle yatırım ödeneklerinin kullanımında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle ihtiyaçlarımızı karşılamada yetersiz olan yatırım ödeneklerinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca bloke edilmemesinin veya birimlerin AFP teklifleri doğrultusunda onay yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Yatırım projelerinde zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle ihale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımların uygulamaya geçilmesi aksamaktadır. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılarak ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Yatırım programında yer alan geçmiş yıllar harcamasının deflate edilmemesi nedeniyle fiili harcamalarla örtüşmemesi raporlamada ve yeni proje tekliflerinde tereddütlere sebep olmaktadır. Projelerde sürekli yıl ve bütçe revizesi yerine, projenin belli oranında miktar ve süre uzatımı yapılabilmesi, böylece projeler zamanında bitirilmesi hedeflenmelidir.

Kurumların eksik ve hatalı proje hazırlama, uygulama ve izleme yapmalarının önlenmesi için hizmet içi eğitimin, kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve bu eğitimlerin Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi merkezi bir kuruluşun tarafından yapılması sağlanmalıdır. Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, Yatırım programında yer alan işlerin denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için alanında uzman elemanların yetiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmesi.

Yayın alımları projesi ödeneklerinin arttırılarak eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında üniversitemizin araştırmacılara sunduğu hizmetin artması anlamına gelecektir. Döviz kurlarındaki ani artışlar, planlanan yabancı kaynaklı elektronik yayın ödemelerinde sıkıntılara neden olabilmektedir. Aynı zamanda ödenek serbest bırakma zamanlarının ağırlıklı olarak altıncı aydan sonra (3. dilimde) açılması, ödeme planlarımızı daha geç yapmamıza neden olmakta ve yatırım kaynaklı ödemelerimizde belirsizliklere yol açmaktadır. Sorunun çözümü olarak; AFP'deki toplam ödeneğimizin tamamının 1. ve 2. dilimde (Ocak-Haziran) serbest bırakılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Tablo 29: Kamu Yatırımları Özet Tablosu

(1.000)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama		2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Kredi	Toplam	Kredi	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam
Tarım														
Madencilik														
İmalat														
Enerji														
Ulaştırma														
Turizm														
Konut														
Eğitim	6		46.900		14.337			24.000			26.885			24.717
Sağlık														
D.Kamu H.														
İktisadi														
- Sosyal														
TOPLAM	6		46.900		24.717			24.000			26.885			24.717