



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2024

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

Yayın No: 79
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Eskişehir Yolu 5. Km Ahmet Necdet Sezer
Kampüsü Rektörlük Binası C Blok Kat: 2
AFYONKARAHİSAR
Tel: 0272 218 13 00 Faks: 0272 218 13 33

YÖNETİCİ ÖZETİ

Üniversitemiz yirmi bir yeni üniversite ile birlikte 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla kurulmuş olup eğitim-öğretim faaliyetlerine 10 Kasım 1992 tarihinde başlamıştır. 2023 yıl sonu itibarıyla da aktif olarak Üniversitemiz; 3 enstitü, 13 fakülte, 4 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu ve 3 Rektörlük bölüm başkanlığı ile eğitim- öğretime; 30 uygulama ve araştırma merkezi ile de uygulama ve araştırmalarına devam etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim- öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Bu itibarla 2023 yılı yatırımları için Yatırım Programı ile Üniversitemize 45.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutara; 5.500.000,00 TL likidite, 44.000.000,00 TL'si yedek ödenekten olmak üzere toplam 49.500.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam revize ödeneğimiz 94.500.000,00 TL olmuştur. Revize ödeneğe göre gerçekleşme oranı ise toplamda %99 olarak gerçekleşmiş olup **Tablo 1**'de yatırımların sektörler itibarıyla durumu gösterilmiştir.

Tablo 1: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2023 Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri Tablosu

SEKTÖR	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)	REVİZE ÖDENEK (TL)	GERÇEKLEŞME (TL)	REVİZE ÖDENEĞE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI (%)
EĞİTİM	45.000.000,00	94.500.000,00	93.512.485,88	99
TOPLAM	45.000.000,00	94.500.000,00	93.512.485,88	99

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci 60'ıncı ve 5436 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 24'üncü maddesi uyarınca hesap verebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Rektör

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A. MİSYON, VİZYON, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
B. AMAÇ VE HEDEFLER.....	2
II. GENEL DEĞERLENDİRME	4
A. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	4
B. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ.....	4
1. Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar.....	4
2. Taşınır Fiziksel Kaynaklar.....	8
3. Bilgi ve Yazılım Kaynakları.....	9
3.1 Yazılım Kaynakları.....	9
3.2 Donanım Kaynakları.....	11
3.3 Kütüphane Kaynakları.....	11
C. 2023 YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	14
D. 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	16
III. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI	20
A. KAMU YATIRIM PROJELERİ.....	20
B. TAMAMLANAN PROJELER.....	31
C. PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI.....	32
IV. SORUNLAR VE ÖNERİLER	44

TABLULAR LİSTESİ

Tablo 1: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2023 Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri Tablosu.....	3
Tablo 2: 2023 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Tablosu	4
Tablo 3: Taşınmazların Yerleşkeler ve Mülkiyet Durumu İtibarıyla Dağılımı Tablosu	5
Tablo 4: Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alan Taşınmazları Tablosu	5
Tablo 5: Üniversite Kapalı Alanlarının Yerleşke ve Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablosu.....	6
Tablo 6: Eğitim ve Araştırma Alanlarının Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablosu	6
Tablo 7: Hayvan Hastanesi Sağlık Hizmet Alanları Tablosu.....	6
Tablo 8: Kütüphane Hizmet Alanlarının Sayı, Kapasite ve Alan İtibarıyla Dağılımı Tablosu	7
Tablo 9: Konferans ve Toplantı Salonlarının Sayı ve Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablosu	7
Tablo 10: Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Tablosu	7
Tablo 11: Diğer Hizmet Alanları Tablosu.....	8
Tablo 12: Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayıları Tablosu	8
Tablo 13: Taşıt Sayılarına İlişkin Tablo	8
Tablo 14: Üniversite Tarafından Geliştirilen Yazılımlara İlişkin Kaynaklar Tablosu	9
Tablo 15: Ücretsiz Kullanılan Diğer Kamu Kurumlarına Ait Yazılımlar Tablosu	10
Tablo 16: Bilişim Teknolojilerine İlişkin Fiziki (Donanım) Kaynaklar Tablosu.....	11
Tablo 17: Hizmet Alımı Suretiyle Edinilen Elektronik Veri Tabanları Tablosu.....	12
Tablo 18: Üniversite Mülkiyetinde Bulunan Kütüphane Kaynakları Tablosu	13
Tablo 19: 2023 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	14
Tablo 20: 2023 Yılı Yatırım Uygulama Tablosu.....	19
Tablo 21: Alınan Malzemelere İlişkin Tablo	22
Tablo 22: Alınan Malzemelere İlişkin Tablo	25
Tablo 23: 2023 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Tablosu.....	30
Tablo 24: 2023 Yılında Tamamlanan Projeler Tablosu	31
Tablo 25: Proje Tamamlama Raporu Tablosu (Muhtelif İşler).....	32
Tablo 26: Proje Tamamlama Raporu Tablosu (Yayın Alımları).....	40
Tablo 27: Proje Tamamlama Raporu Tablosu (Derslik ve Merkezi Birimler).....	42
Tablo 28: Proje Tamamlama Raporu Tablosu (Etüt Proje).....	42
Tablo 29: Proje Tamamlama Raporu Tablosu (Kamulaştırma)	43
Tablo 30: Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000).....	45

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON, VİZYON, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Misyonumuz

Evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, mesleki açıdan çağdaşlarına öncülük edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde kaliteyi sürekli artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci üniversiteler arasında yer alan uluslararası bir üniversite haline gelmektir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasal bir kurum olan üniversitelerin yetki, görev ve sorumluluklarının kanunla düzenleneceği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın *Yükseköğretim Kurumları* başlıklı 130'uncu maddesinde: "*Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri(...) kanunla düzenlenir.*" şeklinde belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu maddesinin hükmü çerçevesinde düzenlenen ve yürürlükte bulunan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 12'nci maddesinde üniversitelerin görevleri şu şekilde sayılmıştır:

a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,

b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, millî eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,

c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,

e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

f) Eğitim- öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

g) Yörelereindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim- öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinin 2019- 2023 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler aşağıda yer verilmiştir.

❖ Amaç 1- Uluslararası düzeyde eğitim- öğretim vermek

- Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek
- Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek
- Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak
- Eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artırmak

❖ Amaç 2- Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek

- Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak
- Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek

- Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek
- Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması

❖ **Amaç 3- Paydaşlara katkı sağlayacak uygulama ve hizmet vermek**

- Dış paydaşlarla iş birliğini artırmak
- Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek
- Paydaşların memnuniyetini sağlamak
- Paydaşlara sunulan hizmetleri artırmak

❖ **Amaç 4- Kurumsal Gelişimi Sürdürmek**

- Yönetim yapısını güçlendirmek
- İnsan kaynaklarını güçlendirmek
- Mali kaynakları güçlendirmek
- Fiziki kaynakları güçlendirmek

II. GENEL DEĞERLENDİRME

A. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz yatırımlarının tamamı merkezî yönetim kapsamındaki özel bütçe ile finanse edilmektedir. Özel bütçe ise gelir türleri bakımından öz gelir ve hazine yardımı olarak ikiye ayrılmaktadır. 2023 yılı için Üniversitemiz yatırım ödeneklerinin tamamı hazine yardımlarından oluşmakta olup Üniversitemizin 2023 Mali Yılı Yatırım Programı Projelerinin Finansman Kaynaklarına göre dağılımı **Tablo 2**'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2023 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Tablosu

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	2023 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ (TL)	FİNANSMAN KAYNAĞI		
				HAZİNE YARDIMI (TL)	ÖZ GELİR (TL)	DÖNER SERMAYE (TL)
EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	2023H03-211699	ÇEŞİTLİ ÜNİT. ETÜT PROJ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020H03-150044	KAMPÜS ALTYAPISI	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00
	2023H03-211709	MUHTELİF İŞLER	48.398.000,00	48.398.000,00	0,00	0,00
		KAMULAŞTIRMA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	2023H03-211705	YAYIN ALIMLARI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	2020H03-151710	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	20.602.000,00	20.602.000,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM			94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00

B. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

1. Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemiz mülkiyetinde ve Üniversitemize tahsisli toplam 5.994.619,74 m² arazi bulunmaktadır. Bu arazilerin 571.694,18 m²'si (%9,53) Üniversite özel mülkiyetine aittir. Bununla birlikte bu arazilerin 5.413.516,91 m²'si (%90,30) hazine mülkiyetine, 9.408,65 m²'si (%0,17) mahalli idarelere ait olup Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu arazilerin yerleşkeler ve mülkiyet durumuna göre dağılımı **Tablo 3**'te gösterilmiştir.

Tablo 3: Taşınmazların Yerleşkeler ve Mülkiyet Durumu İtibarıyla Dağılımı Tablosu

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (m ²)			Toplam (m ²)
	Üniversite (m ²)	Hazine (m ²)	Diğer (m ²)	
Ahmet Necdet Sezer	318.245,68	3.161.844,09	0,00	3.480.089,77
Ahmet Karahisari	81.329,34	0,00	0,00	81.329,34
Bolvadin Kırkgöz	80.725,17	249.854,19	0,00	330.579,36
Sandıklı Yunus Emre	36.081,91	0,00	0,00	36.081,91
Emirdağ Aziziye	11.847,00	80.473,38	0,00	92.320,38
Diğer Yerleşkeler	43.465,08	1.921.345,25	9.408,65	1.974.218,98
Toplam	571.694,18	5.413.516,91	9.408,65	5.994.619,74

Üniversitemizde **Tablo 3**'te belirtilen araziler üzerinde kendi mülkü veya tahsisli toplam 349.771,15 m² kapalı mekânda hizmet vermeye devam edilmektedir. Bu taşınmazlardan bir kısmı Üniversitemize bina olarak tahsis edilmiş, bir kısmı ise hazine ve diğer kurumlar tarafından tahsis edilen araziler ile özel mülkümüz olan araziler üzerine Üniversitemiz tarafından yapılmıştır. Kapalı alanlardan 86.643,86 m²'si Üniversite özel mülkü üzerinde, 263.127,32 m²'si ise hazine ve diğer kurumlar tarafından tahsis edilen araziler üzerinde bulunmaktadır. Üniversitemize ait kapalı alanların yerleşkeler itibarıyla dağılımı **Tablo 4**'te gösterilmiştir.

Tablo 4: Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alan Taşınmazları Tablosu

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Kapalı Alanı (m ²)						Toplam (m ²)	Oran (%)
	Üniversite (m ²)	Oran (%)	Hazine (m ²)	Oran (%)	Diğer (m ²)	Oran (%)		
Ahmet Necdet Sezer	43.628,08	16,77	216.466,80	83,23	0	0	260.094,88	74,36
Ahmet Karahisari	13.307,57	100,00	0	0,00	0	0	13.307,54	3,81
Bolvadin Kırkgöz	12.304,58	65,1	6595,52	34,9	0	0	18.900,10	5,41
SandıklıYunus Emre	9.722,39	100,00	0	0,00	0	0	9.722,39	2,78
Emirdağ Aziziye	1.512,79	18,5	6.664,62	81,5	0	0	8.177,41	2,34
Diğer Yerleşkeler	6.168,45	66,05	27.901,12	95,41	5.499,26	100	39.568,83	11,3
Toplam	86.643,86	24,77	257.628,06	73,65	5.499,26	1,57	349.771,15	100

Üniversite kapalı alanlarının 78.831,43 m²'si (%22,53) eğitim, 11.858,67 m²'si (%3,39) araştırma, 4.263,08 m²'si (%1,21) sağlık hizmetleri, 8.316,37 m²'si (%2,37) toplantı ve konferans salonu, 1.922,31 m²'si (%0,54) kütüphane, 21.315,89 m²'si (%6,09) sosyal alanlar, 5.541,66 m²'si (%1,58) spor alanları, 51.248,51 m²'si (%14,65) barınma, 31.226,59 m²'si (%8,92) yönetim ve 135.246,99 m²'si (%38,66) diğer çalışma alanı olarak kullanılmaktadır. Üniversite kapalı alanlarının yerleşke ve hizmet alanlarına göre dağılımı **Tablo 5**'te gösterilmiştir.

Tablo 5: Üniversite Kapalı Alanlarının Yerleşke ve Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablosu

Yerleşke	Eğitim	Araştırma	Sağlık Hizmeti	Toplantı ve Konferans	Kütüphane	Sosyal Alanlar	Spor Alanları	Barınma	Yönetim	Diğer	Toplam
Ahmet Necdet Sezer	55.920	4.993	3.719	5.774	624	15.995	2.783	43.669	23.850	102.763	260.094
Ahmet Karahisari	1.131	0,00	0,00	248	270	794	859	6.543	707	2.752	13.307
Bolvadin Kırkgöz	6.677	0,00	0,00	833	245	1.185	1.324	0,00	1.459	7.174	18.900
Emirdağ Aziziye	2.326	0,00	0,00	269	70	774	510	0,00	395	3.831	8.177
Sandıklı Yunus Emre	3.642	0,00	0,00	235	238	666	0,00	0,00	1.160	3.779	9.722
Diğer Yerleşkeler	9.134	6.864	543	955	473	1899	63	1035	3.652	14.946	39.569
Toplam	78.831	11.858	4.263	8.316	1.922	21.315	5.541	51.248	31.226	135.246	349.771

Üniversitemizde 37’si amfi, 559’u sınıf, 149’u diğer eğitim alanı, 400’ü laboratuvar olmak üzere toplam 1.145 eğitim ve araştırma alanı mevcuttur. Üniversitemizde bulunan amfi, sınıf, diğer eğitim alanları ve laboratuvarların kapasiteleri itibarıyla dağılımı **Tablo 6**’da gösterilmiştir.

Tablo 6: Eğitim ve Araştırma Alanlarının Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablosu

Eğitim ve Ar-Ge Alanları	Kapasitesi						Toplam
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	≥251	
Amfi	2	2	12	14	5	2	37
Sınıf	184	204	135	34	2	0	559
Diğer Eğitim Alanı	58	59	32	0	0	0	149
Laboratuvarlar	Eğitim	151	61	32	2	0	246
	Araştırma	106	0	0	0	0	106
	Diğer	46	1	1	2	0	48
Toplam	547	327	212	50	7	2	1.145

2023 yılında hizmete başlayan Hayvan Hastanesi sağlık hizmet alanlarına ilişkin bilgiler **Tablo 7**’de gösterilmiştir.

Tablo 7: Hayvan Hastanesi Sağlık Hizmet Alanları Tablosu

Birim	Sayı	Alan	Birim	Sayı	Alan
Pet Hayvanı Muayene Salonu	17	310	Derslikler	3	500
Çiftlik Hayvanları Muayene Salonu	4	360	Öğrenci Giyinme Odası	2	25
Çiftlik Hayvanları Hospitalizasyon	6	120	Öğrenci Klinik Beceri Odası	5	134
Acil Servis	1	22	Mescid	2	20
Aşı Odası	1	18	Dinlenme Odası	1	20
Triaj odası	1	18	Arşiv	1	20
Ultrasonografi Odası	3	62	Lisansüstü Öğrenci Çalışma Odası	1	18
Endoskopi Birimi	1	20	Toplantı Salonu	1	33
Yoğun Bakım Ünitesi	7	145	Seminer Salonu	1	40
Ameliyathane	8	573	Öğretim üyesi ve idari personel odası	35	1.420
Hospitalizasyon ünitesi	10	220	Veteriner Hekim Odası	5	90
At Anestezi ve Uyanma Odası	1	20	Teknisyen Odası	2	41
Fizyoterapi odası	1	18	Makine Odası	1	456
Laboratuvar	3	76	Isınma ve Gaz Sistemleri Odası	1	350
Eczane	1	18	Çay ocağı	1	12
Radyoloji Görüntüleme Ünitesi	4	122	Pano Şaft odası	1	32
Sterilizasyon ünitesi	2	24	Güvenlik Odası	1	6
Duş ve tuvaletler	14	224	Bekleme Alanları ve Koridorlar	8	2040
Toplam				157	7.657

Üniversitemizde 8.286,00 m²'si Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesinde (Merkez) ve 270,04 m²'si İlahiyat Fakültesinde (Şube) olmak üzere toplam 8.556,04 m² fiilen kütüphane olarak kullanılan hizmet alanı bulunmaktadır. Üniversitemizin kütüphane hizmet alanları **Tablo 8**'de gösterilmiştir.

Tablo 8: Kütüphane Hizmet Alanlarının Sayı, Kapasite ve Alan İtibarıyla Dağılımı Tablosu

Alan Adı		Sayısı	Oturma Kapasitesi	Alanı (m ²)
Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi	Genel Kütüphane Alanı	1	620	6.475,86
	Grup Çalışma Odası	6	88	176,69
	Multimedya Salonu	1	39	84,21
	E-kütüphane Salonu	1	36	78,25
	Konferans Salonu	1	107	131,37
	Akademisyen Çalışma Odası	2	10	128,45
	Toplantı Salonu	1	25	79,52
	Referans Kaynakları Salonu	1	27	117,2
	7/24 Çalışma Salonu	1	84	117,2
	İdari Birimler	12	57	510,75
	Bodrum Isı Merkezi	1	-	386,50
	Toplam	28	1.093	8.286,00
İlahiyat Fakültesi Şube Kütüphanesi (Ahmet Karahisari Kampüsü)	Genel Kütüphane Alanı	1	-	222,66
	Okuma Salonu	1	47	47,38
Toplam	30	1.140	8.556,04	

Üniversitemizde 28'i konferans salonu ve 45'i toplantı salonu olmak üzere toplam 73 salon mevcuttur. Üniversitemizde bulunan toplantı ve konferans salonlarının sayı ve kapasitelerine göre dağılımı **Tablo 9**'da gösterilmiştir.

Tablo 9: Konferans ve Toplantı Salonlarının Sayı ve Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablosu

Salonlar	Kapasitesi						Toplam
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	≥251	
Konferans Salonu	-	4	3	15	3	3	28
Toplantı Salonu	39	4	1	1	-	-	45
Toplam	39	8	4	16	3	3	73

Üniversitemizde bulunan 1.074 akademik personelin kullanımı için toplam 20.147 m²'den oluşan 968 akademik personel çalışma odası mevcuttur. Akademik personel başına 18,75 m² alan düşmektedir. İdari personelin kullanımı için ise toplam 10.924 m²'den oluşan 413 idari personel çalışma odası mevcuttur. İdari personel başına 11,29 m² alan düşmektedir. Akademik ve idari personel hizmet alanlarının dağılımı **Tablo 10**'da gösterilmiştir.

Tablo 10: Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Tablosu

Oda Türü	Sayı	Alan (m ²)	Kullanıcı Sayısı	Oda Başına Düşen Personel Sayısı	Personel Başına Alan (m ²)
Akademik Personel Odası	968	20.147	1.074	0.9	18.75
İdari Personel Odası	413	10.924	967	0.42	11.29

Üniversitemizde, yukarıda yer alan tablolardaki kapalı alanlar haricinde eğitim merkezi, arşiv, atölye, depo, kapalı garaj, cami ve kapalı diğer hizmet alanları da mevcuttur. Diğer hizmet alanlarının sayıları, metrekareleri ve ortalama metrekareleri **Tablo 11**'de gösterilmiştir.

Tablo 11: Diğer Hizmet Alanları Tablosu

Alan Adı	Sayı	Alan (m ²)	Ortalama Alan (m ²)
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	1	48	48
Arşiv	72	2.201	30,56
Atölye	9	1.281	142,33
Depo	472	15.350	33,22
Kapalı Garaj	5	461	92,20
Cami	1	425	425
Kapalı Diğer Hizmet Alanları	415	14.573	35,11
Toplam	965	34.339	115,2

2. Taşınır Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemizde 9.153'ü tesis, makine ve cihaz, 403'ü taşıt (bisikletler dâhil) ve 285.733'ü demirbaş olmak üzere toplam 295.289 dayanıklı taşınır bulunmaktadır. 2023 yılı itibarıyla kayıtlı dayanıklı taşınır sayıları **Tablo 12**'de gösterilmiştir.

Tablo 12: Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayıları Tablosu

Dayanıklı Taşınırlar	Sayı	Tutar (TL)
Tesis, Makine ve Cihazlar	9.153	70.937.634,83
Taşıtlar	403	17.360.533,46
Demirbaşlar	285.733	108.568.019,79
Toplam	295.289	196.866.188,08

Üniversitemizde (bisiklet hariç) toplam 25 adet taşıt bulunmaktadır. Taşıtların dağılımı **Tablo 13**'te verilmiştir.

Tablo 13: Taşıtların Sayılarına İlişkin Tablo

Taşıtların Cinsi	Kuruma Ait Taşıtlar	Hizmet Alım Yöntemiyle Edinilmiş Taşıtlar
Otomobil	3	2
Otobüs	6	-
Minibüs	6	-
Kamyonet	4	9
Kamyon	2	-
Motosiklet	1	-
İtfaiye Aracı	1	-
Golf Aracı	1	-
Yol Süpürme Aracı	1	-
Toplam	25	11

3. Bilgi ve Yazılım Kaynakları

3.1 Yazılım Kaynakları

Son yüzyılda bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler eğitim sistemlerini de etkilemektedir. Sahip olunan bilgi teknolojileri ve kaynakları; eğitim kurumunun kalitesini, misyonuna uygun hareket edip etmediğini somut olarak ortaya koymaktadır. Üniversitede teknolojiye dayalı eğitim imkân ve ortamlarının hazırlık çalışmaları başlamış olup teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim hizmeti sunulması planlanmaktadır. Aşağıdaki tablolarda yer alan yazılımlar Üniversite faaliyetlerini daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olmakla birlikte, birbirlerinden bağımsız olmalarından dolayı bazı işlemlerde mükerrerliğe, zaman ve emek kaybına neden olabilmektedir. Bunun önlenmesi için bu programlar arasında entegrasyonun sağlanması amacıyla BYS sistemi kurulum çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Üniversite tarafından geliştirilen yazılımlar/ programlar ve bunların kullanım amaçları **Tablo 14**'te verilmiştir.

Tablo 14: Üniversite Tarafından Geliştirilen Yazılımlara İlişkin Kaynaklar Tablosu

Üniversitemiz Tarafından Geliştirilen Program/Yazılım Adı	Kullanım Amacı
Bütçe – Muhasebe Programı (Global)	Bütçe ve muhasebe işlem ve kayıtlarının takibi amacıyla kullanılmaktadır.
Taşınmaz Takip Sistemi	Arsa, arazi, bina vb. taşınmaz malzemelere ait bilgilerin girildiği ve takip edildiği sistem
Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başvuru Sistemi	Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında kullanılan bilgi kayıtlarının ve başvurularının yapıldığı sistem
Burslar Başvuru Sistemi	Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Üniversitemiz tarafından sağlanan barınma, yemek vb. burslara (Uniyurt-KYK-Yemek) başvuru sistemi
Üniversitemiz Sosyal Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler Giriş ve Duyuru Sistemi	Üniversitemiz birimlerince gerçekleştirilen kurum içi veya dışından katılımcılarla gerçekleştirilen sosyal, bilimsel ve kültürel faaliyetler giriş ve duyuru sistemi
Pedagojik Formasyon Önkayıt Programı	Eğitim Fakültesinde kullanılan Pedagojik Formasyon Eğitimi başvurularında kullanılan ön kayıt programı
Özel Yetenek Sınavı Önkayıt Başvuru Sistemi	Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ön kayıt sistemi
	Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek önkayıt sistemi
	Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü özel yetenek önkayıt sistemi
Yatay Geçiş	Öğrenim görmekte olan farklı üniversiteden Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için önkayıt sistemi
Yeterlilik Sınavı Sistemi	Yabancı Dil yeterlilik sınavı için ön kayıt yapılan program
Topluluklar ve Kültürler Takip Sistemi	Topluluk kulüp işlemlerini gerçekleştirmek üzere geliştirilen kulüp ve topluluk başkanları, üyeleri ve SKS tarafından kullanılan sistem
Kira takip sistemi	SGDB tarafından Üniversitemize kiralama yolu ile temin edilen hizmet alanı vs. takip sistemi
AKÜ Kart ve OGS Kartları Başvuru ve Yönetim Sistemi	Üniversite birimlerimiz tarafından öğrenci ve personel AKÜ Kart ve OGS Kartlarının başvurularının/arızalarının bildirildiği sistem
Taahhüt Talep Sistemi	Araç taleplerinin yapıldığı sistem
Eduroam Misafir Kayıt Sistemi	Üniversitemizde bulunan misafirlerin ve öğrencilerin eduroamdan yararlanabilmesi için kayıt olmalarını sağlayan program
Personel Programı	Personel Daire Başkanlığı ve diğer birimler (yetkileri dahilinde erişilen bilgiler) tarafından kullanılan sistem
Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)	Sayılarla üniversitemiz akademik personel, idari personel ve öğrenci sayıları, bölümlere göre dağılımları vb.;kamera web sorumlusu; ek ders ücretlerinin yansıtılması; personel eş durumu; bilişim kaynakları envanteri; telefon konuşma yetkileri; maaş sorgu; akademik personelin tez, makale, bildiri, kitap, yayınları ve girdiği ders bilgileri; performans, öğrenci formları, birim göstergelerinin paylaşıldığı sistem

Tablo 14: (Devamı) Üniversite Tarafından Geliştirilen Yazılımlara İlişkin Kaynaklar Tablosu

Üniversitemiz Tarafından Geliştirilen Program Adı	Kullanım Amacı
Kamera Sorumlu Arıza Takip Programı	Kamera sorumluları tarafından kullanılan birimlerin kamera arızalarını bildirdikleri sistem
e-posta düzenleme oluşturma	Kadrolu personel ve öğrencilere e-posta oluşturma, düzenleme yapılan sistem
AKÜ Portal	Bilgi Platformu sayfası YÖK web servis bilgi çekme öğrenci-personel-Akü Mail İşlemleri- T.C. Sorgulama NVİ web servis Sunucu yedekleme takip- Öğrenci web servis işlemleri sistemi
Teknik Servis Programı	Teknik arızaların Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (internet-kamera-projeeksiyon vb.) yetkililer tarafından bildirildiği program
NVİ Kontrol Sistemi	Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kimlik kontrol sistemi
Öğrenci Mail Başvuru Sistemi	Online öğrenci mail başvurusu, şifre değişikliği yapılan program
AKUSEM	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim başvuru ve takip programı ile ödeme sayfaları; e- Devlet sorgulama ve belge işlemleri sistemi
Gelir Getirici Faaliyetler ve Fatura Takip Sistemi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından kullanılan, Üniversite tarafından yapılan işlerin faturalandığı sistem
Bilgi Edinme Sistemi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kullanılan gerçek ve tüzel kişilerin başvurularının alındığı ve cevaplandırıldığı sistem
Staj Başvuru Sistemi	Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi tarafından kullanılan staj başvurusunun yapıldığı ve dosyaların yüklendiği sistem
Laboratuvar Sistemi	Üniversitedeki laboratuvarların ve içindeki cihazların kaydının tutulduğu sistem
Dosya Yükleme Sistemi	Rektörlük tarafından kullanılan, senato toplantısı için kullanılacak dosyaların yüklendiği ve yetkili kişilerin dosyaları indirmesini sağlayan sistem
Optik Sistemi	Akademik personelin test şeklinde olan sınavlarını okutup değerlendirdiği sistem
Etik Kurul Sistemi	Bilimsel araştırma ve yayın etiği başvurularının alındığı ve değerlendirildiği sistem
Toplantı Sistemi	Zoom programı kullanımıyla online toplantı işlemlerinin yapıldığı/ ayarlandığı sistem
KZÖ Sistemi	Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin takip ve puantaj sistemi
Diploma Başvuru Sistemi	Adreslerine diploma teslim edilmesi için başvuruda bulunan ve güncel adreslerini bildiren tüm öğrencilerimize diplomalarının adreslerine gönderilmesi için kurulmuş sistem
Yaz Okulu Başvuru Sistemi	Üniversitemizde yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerin (Üniversite içi/ dışı) ön başvurularının alındığı sistem
Senato Kararları	Senato kararlarının bulunduğu girişinin yapıldığı sistem
Sınav Açıklama Sistemi	Sınav sonuçlarının açıklandığı sistem
Mezun Sistemi	Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin kullandığı etkinlik, duyuru, iş ilanları ve mezun öğrencilerin kariyer haberlerinin bulunduğu sistem
AKÜ Kart ve OGS Kartları Başvuru ve Yönetim Sistemi	Üniversite birimlerimiz tarafından öğrenci ve personel AKÜ Kart ve OGS Kartları'nın başvurularının yapıldığı arızalarının bildirildiği sistem

Üniversitemiz tarafından ücretsiz kullanılan diğer kamu kurumlarına ait yazılımlar/ programlar ve bu yazılımların/ programların kullanım amaçları **Tablo 15**'te verilmiştir.

Tablo 15: Ücretsiz Kullanılan Diğer Kamu Kurumlarına Ait Yazılımlar Tablosu

PROGRAM ADI	KULLANIM AMACI
e- Bütçe	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi olup Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinin kullanıcı yetkilendirmesi ve veri girişi yapılan sistemdir.
MYS	Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Harcama ve Yönetim Bilişim sistemidir. Başkanlığımızca Üniversitemiz birimlerinin ilgili programa ilişkin yetkilendirme ve kullanıcı rol ataması yapılmaktadır.
e- SGK	Çalışanların SGK bilgi kaydı için kullanılmaktadır.
EKAP	Elektronik olarak kamu alımlarının işlendiği takip kayıt sistemidir.
BKMYS	Bütünlük Kamusal Mali Yönetim Sistemi
VAKIFBANK DTO	Personel ödemelerine ilişkin veri dosyalarının aktarıldığı sistemdir.
TTS	Tübitak Transfer Sistemi
BİLSİS (KAYSİS)	KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e- Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek e-Devlet' e geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir.
e- SGB	Kamu idarelerinin Strateji Geliştirme Birimlerine verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi ve uygulama sonuçlarının izlenebilmesi amacıyla geliştirilen bir sistemdir.
e- DMO	Devlet Malzeme Ofisine ait ürün satış ve kiralama programıdır.
KaYa	Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi

Üniversitemiz tarafından geliştirilen, satın alınan ve ücretsiz kullanılan yazılımlar ihtiyacı karşılamakla birlikte, çeşitli verilerin toplanması gerektiğinde yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden tüm yazılımların entegre edildiği Bilgi Yönetim Sistemi oluşturma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır.

3.2 Donanım Kaynakları

Üniversitemizin hızlı büyümesi, eğitim-öğretim ile idari işlerde yoğun olarak kullanılması ve hızlı gelişen teknolojik gelişmeler dolayısıyla bilgi teknolojilerine ilişkin donanıma her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Üniversitemizde birimlerden alınan bilgiler doğrultusunda oluşturulan envantere göre 10.245 teknolojik kaynak bulunmakta olup Üniversitemizin bilgi teknolojilerine ilişkin mevcut fiziki (donanım) kaynaklarının türleri ve sayıları **Tablo 16**'da gösterilmiştir.

Tablo 16: Bilişim Teknolojilerine İlişkin Fiziki (Donanım) Kaynaklar Tablosu

Teknolojik Kaynak Adı	Sayı
Masaüstü Bilgisayar	3.336
Dizüstü Bilgisayar	1.433
Tablet Bilgisayar	118
Projeksiyon	1.056
Slayt Makinesi	11
Yazıcı	1.676
Fotokopi Makinesi	122
Tarayıcı	257
Faks	45
Sunucu	64
Tepegöz	14
Barkot Okuyucu	3
Baskı Makinesi	29
Fotoğraf Makinesi	102
Kamera	759
Televizyon	195
Müzik Seti	95
Diğer	930
Toplam	10.245

3.3 Kütüphane Kaynakları

2023 yılında Üniversitemiz yıllık abonelik şeklinde 4.439.551 e- Kitap, 44.861 e- Dergi, 37.037 konferans, 4.526 standart, 2.714 e- Rapor, 5.515.336 e-Tez olmak üzere toplam 10.044.025 elektronik veri tabanına sahip olup kaynakların ayrıntıları **Tablo 17**'de gösterilmiştir.

Tablo 17: Hizmet Alımı Suretiyle Edinilen Elektronik Veri Tabanları Tablosu

e-Kaynaklar	e-Kitap	e-Dergi	Konfe- rans	Stan- dart	e-Rapor	e-Tez	Abone- lik	Yıllık Kullanım
Annual Reviews		66					EKUAL	293
CABI		1.024					EKUAL	1.190
Ebscohost	36.158	24.106					EKUAL	4.626
Emerald Premier e-Journal	1.262	405					EKUAL	9.330
IEEE		228	37.037	4.526			EKUAL	4.052
Ithenticate							EKUAL	5.266
İntihal Net							EKUAL	1.091
JSTOR Archive Journal Content		3.938			2.154		EKUAL	11.356
Mendeley							EKUAL	255
Ovid-LWW		419					EKUAL	2.385
ProQuest Dissertations & Theses,+eBook central	5.263					5.500.000	EKUAL	3.656
Scencedirect Freedom Collection		2.265					EKUAL	159.737
Scopus							EKUAL	8.010
Springerlink Journals		2.433					EKUAL	61.313
Springer Nature		150						5.008
Taylor&Francis		2.209					EKUAL	32.412
Turnitin							EKUAL	8.696
Web of Science							EKUAL	68.032
Wiley		1.732					EKUAL	36.088
AYEUM							ANKOS	3.067
AKAGEV							ANKOS	450
Akademik Sunum							Kurumsal	588
Bookcites							ANKOS	1.580
ASOS indeks		1.882					Kurumsal	2.294
Grammarly Premium							Kurumsal	408
İdealonline Süreli Yayın		1.100					ANKOS	2282
KODSİS							Kurumsal	4174
Lexpera	1.242				560	15.336	ANKOS	13.082
SAGE Premier+Deep Backfile		1.218					ANKOS	11.384
SOBİAD		1.427					ANKOS	4.123
World Library	4.186.162						ANKOS	468
IGI GLOBAL InfoSci (Görüntüleme arşiv hakkı abone yıllarına ait)		232					ARŞİV-ANKOS	1.190
BMJ Online Journals (Ekual-Arşiv-Abonelik yok)		27					ARŞİV-EKUAL	801
Ebrary E-Books (Proquest e-boobk central)	67						SATIN	
Ebsco E-Books	1.100						SATIN	
Ebsco E-Books (Doğrudan Temin) 2018	90						SATIN	
Ebsco E-Books (Doğrudan Temin) 2019	47						SATIN	
Elsevier E-Books	956						SATIN	
Elsevier E-Books (Freedom Modeli) 2016	1.135						SATIN	
Gale Reference Library (GVRL platform)	24						SATIN	
IEEE MIT E-Books Library	458						SATIN	
Springer Nature (2015-2016-2017)	25.296						SATIN	
Springer Nature (2015-2017, tıp ve yaşam bil. Hariç diğer tüm kitaplar)	119.449						SATIN	
IGI GLOBAL (2000-2018)	3.902						SATIN	
IGI GLOBAL (2019)	601						SATIN	
Wiley E-Book (2014-2019)	1.774						SATIN	
Ebsco E-Books (Doğrudan Temin) 2021	57						SATIN	
IGI GLOBAL 2020-2021 e-kitap	1.259						SATIN	
IGI GLOBAL 2022-2023 e-kitap	1.201						SATIN	
Springer 2023 e-kitap alımı	52.048						SATIN	
Toplam	4.439.551	44.861	37.037	4.526	2.714	5.515.336		468.687

Üniversitemizde 1 Merkez Kütüphane bulunmakta olup Merkez Kütüphanenin İlahiyat Fakültesinde 1 şubesi bulunmaktadır. Ayrıca her birimde birim kütüphaneleri mevcuttur. Üniversite Merkez Kütüphanesi ve şubelerinin sahip olduğu basılı yayınlara ilişkin kaynaklar ayrıntılı bir şekilde **Tablo 18**'de gösterilmiştir. Bu yayınların haricinde birim kütüphanelerinde de birimlerin eğitim- öğretim alanlarında ağırlıklı basılı yayınlara ilişkin kaynaklar mevcuttur. Basılı yayınlar Üniversitemiz çalışanlarının eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin ödev ve araştırmalarına yardımcı olmaktadır.

Tablo 18: Üniversite Mülkiyetinde Bulunan Kütüphane Kaynakları Tablosu

Kütüphane Bilgi Kaynakları (Basılı)		
Kütüphane Adı	Bilgi Kaynağı	Adet
Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi	Basılı Kitaplar	157.954
	Tezler	5.421
	Nadir Eserler (Matbu)	1.534
	Nadir Eserler (El Yazması)	57
	Kitap Dışı Kaynaklar (Ekler, Proje vb.)	2.950
	Sürelili Yayınlar (Dergiler) Çeşit	1.001
İlahiyat Fakültesi Şube Kütüphanesi	Basılı Kitaplar	12.213
Toplam		181.130
Kütüphane Bilgi Kaynakları (Elektronik)		
Kütüphane Adı	Bilgi Kaynağı	Adet
Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi	E-kitap (Abone+ Satın)	4.439.551
	E-dergi	44.861
	E-tez	5.515.336
Toplam		9.999.748

C. 2023 YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz yatırımlarıyla 2023 yılında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları

Tablo 19'da özet olarak verilmiştir.

Tablo 19: 2023 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	HEDEFLENEN KAPASİTE	GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI
EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	2023H03-211699	ÇEŞİTLİ ÜNİT. ETÜT PROJ.	Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2023-2025 Yılları Yatırım Programlarına dâhil edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından: 1- İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatı 2-Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi 3-Fen Edebiyat Fakültesi Ek Derslik İnşaatı 4- Teknoloji Fakültesi Eğitim Binası İnşaatı 5-Veteriner Fakültesi Ek Derslik ve Öğretim Görevlileri Bloğu İnşaatının yatırıma dâhil edilmesi talep edilmiştir.	2023 Yılı Yatırım Programında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sadece "Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi" Yatırıma dâhil edilmiştir. Ayrıca, yatırım taleplerimiz içerisinde bulunan "İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatı" Üniversitemiz ile bağışçılar Halaç Ailesi ve Birlik Vakfı arasında imzalanan protokol ile bağış yoluyla yapılmaktadır. Modern Manda Barınagında tüm uygulama projeleri Üniversitemiz tarafından hazırlanmış olup İslami İlimler Fakültesi uygulama projeleri bağışçılar tarafından hazırlanmıştır. Bu nedenle 2023 yılına tahsis edilen ödeneğin tamamı Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda yetersiz olan diğer projelere aktarılmıştır.
	2020H03-150044	KAMPÜS ALTYAPISI	2023 yılı altyapı kapsamında kampüs alanlarında altyapı (Kanalizasyon, yağmur suyu, temiz su, yol, su deposu, kalorifer tesisatları, trafik işaretlendirmeleri, engelli yönetmeliğine ilişkin imalatlar, çevre aydınlatma ve peyzaj) imalatları vb. işlerin yaptırılması hedeflenmiştir.	1- Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı işi: 2020 yılında yatırıma dâhil olan ve 2023 yılında tamamlanıp hizmete girebilmesi için binanın altyapı imalatlarının yapılabilmesi amacıyla 05.01.2023 tarihinde 12.988.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 06.01.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 16.900.425,55 TL harcama yapılarak 24.07.2023 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 2- Myo Binaları Doğalgaz Dönüşüm İnşaatı: 11.09.2023 tarihinde 4.124.940,00 TL bedel üzerinde sözleşme imzalanıp 13.09.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 4.949.928,00 TL harcama yapılarak 12.12.2023 tarihinde tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır. İhale kapsamında İncehisar MYO ve atölye binaları, Çay MYO, Şuhut MYO ile Sandıklı Uygulamalı Bilimler YO binalarının doğal gaz dönüşümleri yaptırılmıştır. 3- Ayrıca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan temin usulü ile yapım işleri yaptırılmıştır. Toplamda 21.880.353,55 TL harcama yapılmıştır.
	2023H03-211709	MUHTELİF İŞLER	Üniversitemize ait merkez ve ilçelerde bulunan 16 adet yerleşkenin bakım- onarım ve engelli erişilebilirlik ihtiyaçları ile makine teçhizat alımı vb. işlerin yaptırılması hedeflenmiştir.	Muhtelif İşler Bakım Onarım kapsamında: 1- ANS Kampüsü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Sosyal Tesis Çatıları Bakım Onarım işi: 18.08.2023 tarihinde 1.418.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 22.08.2023 tarihinde yer teslimi yapılmış ve 1.703.585,78 TL harcama ile 05.10.2023 tarihinde tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır. 2- ANS Kampüsü Sosyal Tesis Binası, Merkezî Kafeterya ve Sosyal Tesis Binası ve Su Kuyu Pompaları Bakım Onarım İnşaatı: 28.09.2023 tarihinde 1.984.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 02.10.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 2.451.796,58 TL harcama yapılarak 10.11.2023 tarihinde tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır. 3- 2023 Yılı Kampüsler Bakım Onarım İnşaatı işi: 01.11.2023 tarihinde 2.888.000,00TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 02.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 3.465.600,00 TL harcama yapılarak 01.12.2023 tarihinde tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır. 4- Üniversitemiz birimlerinde bulunan Asansör, Jeneratör, AG-OG tesislerinin periyodik bakımları yaptırılmıştır. 2023 yılı içinde bahsi geçen işlere 552.602,77 TL harcama yapılmıştır. 6- Üniversitemiz birimlerinde bulunan UPS tesisleri ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yangın alarm sistemi periyodik bakımları yaptırılmıştır. 2023 yılı içinde bahsi geçen işlere 119.314,23 TL harcama yapılmıştır. 5- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan temin usulü ile yapım işleri yaptırılmış ve toplamda 8.719.229,50 TL harcama yapılmıştır. Muhtelif İşler Makine Teçhizat kapsamında ise 39.087.175,83 TL harcanmıştır.

Tablo 19: (Devamı) 2023 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	HEDEFLenen KAPASİTE	GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI
EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	2023H03-211705	YAYIN ALIMLARI	Üniversitemizin basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.	2.500.000,00 TL'lik yatırım bütçesinin yetersiz gelmesinden ötürü 1.000.000,00 TL ekleme yapılmış ve toplam 3.497.706,01 TL'si yayın alımları kapsamında harcanarak basılı ve elektronik yayın alımı kapasitemiz güçlendirilmiştir.
	2020H03-151710	DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER	Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2023-2025 Yılları Yatırım Programlarına dâhil edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından: 1-İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatı 2-Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi 3-Fen Edebiyat Fakültesi Ek Derslik İnşaatı 4-Teknoloji Fakültesi Eğitim Binası İnşaatı 5-Veteriner Fakültesi Ek Derslik ve Öğretim Görevlileri Bloğu İnşaatının yatırıma dâhil edilmesi talep edilmiştir.	Projeye 2023 yılı Yatırım Programı ile tahsis edilen ödenek aşağıda detayı belirtilen işler yapılmıştır: 1-Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı işi:13.10.2020 tarihinde 18.999.000 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanıp yükleniciye 14.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2023 yılında 17.258.462,47 TL harcama yapılmış ve 06.08.2023 tarihinde tamamlanıp hizmete girmiştir. 2-Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi Yapım işi: 05.05.2023 tarihinde 22.880.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanarak 05.05.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2023 yılı için tahsis edilen 3.000.000,00 TL ödenekten 2.996.648,26 TL'si harcanıp inşaat %9,75 seviyesine getirilmiştir. Toplamda 20.255.110,73 TL harcama yapılmıştır.
		KAMULAŞTIRMA	Kampüs bütünlüğünün sağlanması amacıyla şahıslara ait ve Üniversite sınırları içerisinde yer alan birincil öncelikli arazilerin kamulaştırılması hedeflenmiştir.	2023 yılında kamulaştırma için ödenek tahsisi yapılmamıştır. Ancak Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karara istinaden Üniversitemiz imar sahasında bulunan ve ifraz sonucu Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, 3837 ada, 16 parsel olarak tescil edilen 1.293,71 m ² tarla vasıflı taşınmazın söz konusu mahkeme kararı esas alınarak Üniversitemiz adına kamulaştırılması suretiyle mahkeme kararının uygulanmasına ve Üniversitemiz Yönetim Kurulunca kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Bahsi geçen taşınmazın hissedarlarına tebligatlar yapılmıştır. Tebligata olumlu dönüş yapan kişilerden arsanın ¼ hissesine sahip olan 5 hissedara 2020 yılında 120.812,20 TL bedel ödenerek kamulaştırma işlemi yapılmıştır. 2021 yılında kalan ¼ hisseye sahip 7 malikin 6'sına 322.165,82 TL bedel ödenerek taşınmazın 11/12 hissesi alınmıştır. Geriye kalan 1 malik ile ilgili mahkeme süreci olduğu için hisse değeri olan 72.910,26 TL davacı vekiline blokeli olarak yatırılmış olup mahkeme işlemlerinin sonuçlanması beklenmektedir.

D. 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

1) 2023H03-211699 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2023 Yılı Yatırım Programına dâhil edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından; İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatı Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi, Fen Edebiyat Fakültesi Ek Derslik İnşaatı, Teknoloji Fakültesi Eğitim Binası İnşaatı, Veteriner Fakültesi Ek Derslik ve Öğretim Görevlileri Bloğu İnşaatı Yapım işlerinin Yatırıma dâhil edilmesi talep edilmiştir. Yatırıma dâhil edilmesi planlanan binalarımızın uzmanlık gerektiren uygulama projelerinin hazırlanması amacıyla 2023 yılı için 500.000,00 TL ödenek talebi yapılmıştır. Ancak 2023 yılı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sadece “Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi” Yatırıma dâhil edilmiştir. Ayrıca yatırım taleplerimiz içerisinde bulunan “İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatı” Üniversitemiz ile Bağışçılar Halaç Ailesi ve Birlik Vakfı tarafından imzalanan protokol ile bağış yoluyla yapılmaktadır. Modern Manda Barınağında tüm uygulama projeleri Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanmış olup İslami İlimler Fakültesi uygulama projeleri bağışçılar tarafından hazırlanmıştır. 2023 yılına tahsis edilen ödeneğin tamamı Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda yetersiz olan diğer projelere aktarılmıştır.

2) 2020H03-150044 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

2020 yılında Yatırıma dâhil olan Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı İşinin 2023 yılında tamamlanıp hizmete girebilmesi için binanın altyapı imalatlarının yapılması amacıyla 05.01.2023 tarihinde 12.988.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 06.01.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 16.900.425,55 TL harcama yapılarak 24.07.2023 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Myo Binaları Doğal Gaz Dönüşüm İnşaatı işi için 11.09.2023 tarihinde 4.124.940,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 13.09.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 4.949.928,00 TL harcama yapılarak 12.12.2023 tarihinde tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır. İhale kapsamında İscehisar MYO ve atölye binaları, Çay MYO, Şuhut MYO ile Sandıklı Uygulamalı Bilimler YO binalarının doğal gaz dönüşümleri yaptırılmıştır.

Ayrıca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan temin usulü ile yapım işleri yaptırılmıştır.

3) 2023H03-211709 MUHTELİF İŞLER

Binalarımızın bakım onarım ihalesine çıkılabilmesi amacıyla tahsis edilen ödeneye 4.400.000,00 TL ekleme yapılmış ve toplam ödenek ile ANS Kampüsü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Sosyal Tesis Çatıları Bakım- Onarım işi için 18.08.2023 tarihinde 1.418.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 22.08.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 1.703.585,78 TL harcama yapılarak 05.10.2023 tarihinde tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır. ANS Kampüsü Sosyal Tesis Binası, Merkezi Kafeterya ile Sosyal Tesis Binası ve Su Kuyu Pompaları Bakım Onarım İnşaatı: 28.09.2023 tarihinde 1.984.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 02.10.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 2.451.796,58 TL harcama yapılarak 10.11.2023 tarihinde tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır. 2023 Yılı Kampüsler Bakım- Onarım İnşaatı işi: 01.11.2023 tarihinde 2.888.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 02.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 3.465.600,00 TL harcama yapılarak 01.12.2023 tarihinde tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır. Üniversitemiz birimlerinde bulunan asansör, jeneratör, AG- OG tesislerinin periyodik bakımları yaptırılmıştır. 2023 yılı içinde bahsi geçen işlere 552.602,77 TL harcama yapılmıştır.

4) KAMULAŞTIRMA PROJESİ

Kampüs bütünlüğünün sağlanması için şahıslara ait ve Üniversite sınırları içerisinde yer alan birincil öncelikli arazilerin kamulaştırması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2.000.000,00 TL ödenek talebi yapılmıştır. Ancak 2023 Yılında kamulaştırma için ödenek tahsisi yapılmamıştır. Fakat Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karara istinaden Üniversitemiz imar sahasında bulunan ve ifraz sonucu Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, 3.837 ada, 16 parsel olarak tescil edilen 1.293,71 m² tarla vasıflı taşınmazın söz konusu mahkeme kararı esas alınarak Üniversitemiz adına kamulaştırılması suretiyle mahkeme kararının uygulanmasına ve Üniversitemiz Yönetim Kurulunca kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Bahsi geçen taşınmazın hissedarlarına tebligatlar yapılmış, tebligata olumlu dönüş yapan kişilerden arsanın ¼ hissesine sahip olan 5 hissedara 2020 yılında 120.812,20 TL bedel ödenerek kamulaştırma işlemi yapılmıştır. 2021 yılında kalan ¾ hisseye sahip 7 malikin 6'sına 322.165,82 TL bedel ödenerek taşınmazın 11/12 hissesi alınmıştır. Geriye kalan 1 malik ile ilgili mahkeme süreci olduğu için hisse değeri olan 72.910,26 TL davacı vekiline blokeli olarak yatırılmış olup mahkeme işlemlerinin sonuçlanması beklenmektedir.

5) 2020H03-151710 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2023 yılı Yatırım Programına dahil edilmesi için 5 yeni yatırım talebinde bulunulmuştur. Taleplerimizden olan İslami İlimler Eğitim Binası inşaatı Üniversitemiz ile Bağışçılar Halaç Ailesi ve Birlik Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında bağış yoluyla yapılmaktadır.

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı İşi için 13.10.2020 tarihinde 18.999.000,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 14.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2023 yılında 17.258.462,47 TL harcama yapılmış ve 06.08.2023 tarihinde tamamlanıp hizmete girmiştir.

Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi Yapım İşi için 05.05.2023 tarihinde 22.880.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanarak 05.05.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2023 yılı için tahsis edilen 3.000.000,00 TL ödenekten 2.996.648,26 TL'si harcanıp inşaat %9,75 seviyesine getirilmiştir.

6) 2023H03-211705 YAYIN ALIMLARI PROJESİ

2023 Yılında Eğitim- Öğretim Programını desteklemek amacıyla 2023 Yılı Yatırım Programına göre 2023H03-211705 Proje numarası ile “Yayın Alımları” başlığı altında 3.500.000,00 TL'lik yatırım bütçesinin 3.497.706,01 TL'si her türlü yayın alımları (basılı-elektronik) için harcanmıştır.

Proje No: 2023H03-211705, Proje Adı: Yayın Alımları Projesi, Karakteristik: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı kapsamında:

1- 4734 sayılı KİK'in 22/ b, 22/ a ve 22/ d maddesine istinaden hizmet alımı ile akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda Eğitim- Öğretim Sektörünü desteklemek amacıyla; 3.073.641,66 TL tutarında 13 adet elektronik yayın (veri tabanı) abonelikleri yapılmış ve 3 e-Kitap yayın alımı yapılmıştır.

2- 4734 sayılı KİK'in 19'uncu md. Açık e- İhale Usulü ile gelen talepler doğrultusunda eğitim- öğretimi desteklemek amacıyla 424.064,35 TL tutarında 3.687 basılı yayın alımı yapılmıştır.

Toplamda 2023H03-211705 Yayın Alımları Projesi ile 3.497.706,01 TL tutarında harcama yapılmış, program ödeneğine göre %139 ve revize ödeneğe göre %99,99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 20: 2023 Yılı Yatırım Uygulama Tablosu

2023 YATIRIM		Tertipler	2023	TOPLAM	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMA ASI	DÜŞÜLEN	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN ÖDENEK	
SEKTÖR	PROJE ADI		Program Ödeneği	Yatırım Programı Proje Tut.							
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	2023H03-211709	MUHTELİF İŞLER	98.900.9007.16047-0444.0003-02-06.01.20.02	3.200.000			2.300.000	5.500.000	7.271.604,58	-1.771.605	
			98.900.9007.16047-0444.0003-02-06.01.20.03				100.000	100.000	2.464.550,38	-2.364.550	
			98.900.9007.16047-0444.0003-02-06.01.20.04					0	18.040,00	-18.040	
			98.900.9007.16047-0444.0003-02-06.01.20.05	10.266.000		4.150.000	20.000.000	26.116.000	17.027.598,42	9.088.402	
			98.900.9007.16047-0444.0003-02-06.01.20.90					0	952.992,00	-952.992	
			98.900.9007.16047-0444.0003-02-06.01.10.01					0	3.169.116,42	-3.169.116	
			98.900.9007.16047-0444.0003-02-06.01.10.04					0	745.913,44	-745.913	
			98.900.9007.16047-0444.0003-02-06.01.10.90						48.600,00	-48.600	
			98.900.9007.16047-0444.0003-02-06.01.80.03							0	
			98.900.9007.16047-0444.0003-02-06.06.90.01	530.000			3.250.000	3.780.000	3.674.408,21	105.592	
			98.900.9007.16047-0444.0003-02-06.03.10.01	800.000		270.000	3.600.000	4.130.000	3.714.352,38	415.648	
			98.900.9007.16047-0444.0008-02-06.06.90.01	202.000			200.000	402.000	223.114,23	178.886	
			98.900.9007.16047-0444.0008-02-06.06.20.01						164.272,14	-164.272	
			98.900.9007.16047-0444.0008-02-06.07.70.01	3.800.000		1.200.000	5.400.000	8.000.000	8.131.843,13	-131.843	
	98.900.9005.16559-0444.0008-02-06.07.70.01	200.000			170.000	370.000	200.000,00	170.000			
	Muhtelif İşler Toplamı			18.998.000	18.998.000		5.620.000	35.020.000	48.398.000	47.806.405,33	591.595
		Kamulaştırma	98.900.9007.15811-0444.0008-02-06.04.10.90		0			100.000	100.000	72.910,26	27.090
	2023H03-211699	ETÜT PROJE	98.900.9007.16535-0444.0008-02-06.05.10.01	500.000	500.000		500.000		0		0
	2023H03-211705	YAYIN ALIMLARI	62.239.765.16544-0444.0005-02-06.01.60.01	500.000	2.500.000			1.000.000	500.000	424.064,35	2.294
			62.239.765.16544-0444.0005-02-06.01.60.03	2.000.000					3.000.000	3.073.641,66	
2020H03-151710	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	62.239.756.12986-0444.0008-02-06.05.70.01	15.001.000	61.701.000	44.100.000	3.400.000	6.000.000	17.601.000	17.258.462	342.538	
		62.239.756.12986-0444.0008-02-06.05.70.90	3.001.000	30.000.000				3.001.000	2.996.648	4.352	
		Derslik Toplamı			18.002.000	91.701.000			20.602.000	20.255.110,73	346.889
2020H03-150044	KAMPÜS ALTYAPISI	98.900.9004.7417-0444.0008-02-06.05.70.02	5.000.000	31.300.220	7.600.220		16.900.000	21.900.000	21.880.353,55	19.646	
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM TOPLAM			45.000.000	174.899.220		9.520.000	59.020.000	94.500.000	93.512.485,88	987.514	

III. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

A. KAMU YATIRIM PROJELERİ

1) KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

2020 yılında Yatırıma dâhil olan Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı İşinin 2023 yılında tamamlanıp hizmete girebilmesi ve binanın altyapı imalatlarının yapılması amacıyla 05.01.2023 tarihinde 12.988.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 06.01.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 16.900.425,55 TL harcama yapılarak 24.07.2023 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Altyapı ihalesi kapsamında; 5.347,16 m² beton kaplama yol, 1.911 m² beton kaplama otopark alanı, 2.996,87 m² beton kaplama kaldırımlar 627,08 m² beton kaplama peyzaj yürüyüş yollar ve 8.705 m² yeşil alan yapılmıştır. AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapı İnşaatı işinin tüm yağmur suyu, drenaj ve atık su hatları; mekanik tesisat; elektrik, çim sulama tesisatları ve peyzaj imalatları yapılmıştır. Yolların; otoparkların trafik işaretleme, levha ve düzenlemeleri yapılarak engellilere yönelik düzenlemeler tamamlanmıştır.

Myo Binaları Doğal Gaz Dönüşüm İnşaatı işi için 11.09.2023 tarihinde 4.124.940,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 13.09.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 4.949.928,00 TL harcama yapılarak, 12.12.2023 tarihinde tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır. İhale kapsamında İncehisar MYO ve atölye binaları, Çay MYO, Şuhut MYO ile Sandıklı Uygulamalı Bilimler YO binalarının doğal gaz dönüşümleri yaptırılmıştır. İhale kapsamındaki imalatların detaylı açıklamaları aşağıda başlıklar halinde yapılmıştır.

Mekanik İmalatlar:

Kömürlü kazanların ve kazan dairesi tesisatının demontajları yapılarak, yerlerine doğal gaz yakıtlı kaskad sistem imalatı yapılmıştır. Doğal gaz abonelik işlemini tamamlayan Şuhut MYO, Çay MYO ve Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu binalarının gaz dağıtım şirketiyle Doğalgaz Kullanım Sözleşmesini imzalamalarına müteakip gaz açım işlemleri yapılarak sistemler devreye alınacaktır.

İnşaat İmalatları:

Kazan daireleri tuğla duvar ile bölünüp sıva, boya, duvar seramiği kaplama ve duvar ile bölünen mekânlara yeni demir kapı imalatları yapılmıştır. Mevcut demir kapılara menfez imalatları ve demontajı yapılan kömür kazanlarının bacalarında oluşan boşluklar ile sökülen kazan kaidelerinin zeminde oluşturdukları alanlarda zemine uygun karo tadilatları yapılmıştır.

Elektrik İmalatları:

Kazan dairelerinde mahal besleme panolarının imalatları ve beslemeleri, kaskad sistemlerinin beslemeleri, mahallerin exproof aydınlatmaları ve alarm sistemlerinin imalatları tamamlanmıştır. Ayrıca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan temin usulü ile yapım işleri yaptırılmıştır.

2) ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2023 Yılı Yatırım Programlarına dâhil edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatı, Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi, Fen Edebiyat Fakültesi Ek Derslik İnşaatı, Teknoloji Fakültesi Eğitim Binası İnşaatı, Veteriner Fakültesi Ek Derslik ve Öğretim Görevlileri Bloğu İnşaatının Yatırıma dâhil edilmesi talep edilmiştir. Yatırıma dâhil edilmesi planlanan binalarımızın uzmanlık gerektiren uygulama projelerinin hazırlanması amacıyla 2023 yılı için 500.000,00 TL ödenek talebi yapılmıştır. Ancak 2023 Yılı Yatırım Programında Cumhurbaşkanlığı kaynaklı yeni proje olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sadece “Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi” Yatırıma dâhil edilmiştir. Ayrıca yatırım taleplerimiz içerisinde bulunan “İslami İlimler Eğitim Binası İnşaatı” Üniversitemiz ile Bağışçılar HALAÇ Ailesi ve Birlik Vakfı tarafından imzalanan protokol ile bağış yoluyla yapılmaktadır. Modern Manda Barınağında tüm uygulama projeleri Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanmış olup İslami İlimler Fakültesi uygulama projeleri bağışçılar tarafından hazırlattırılmıştır. 2023 yılına tahsis edilen ödeneğin tamamı Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda yetersiz olan diğer bütçe tertiplerine aktarılmıştır.

3) YAYIN ALIMLARI PROJESİ

2023 yılında Eğitim- Öğretim Programını desteklemek amacıyla 2023 Yılı Yatırım Programına göre Proje No: 2023H03-211705 numarası ve “Yayın Alımları” başlığı altında yatırım kalemindeki 3.500.000,00 TL'lik yatırım bütçesinin 3.497.706,01 TL'si her türlü yayın alımları (basılı/elektronik) için harcanmıştır. Yapılan harcamalara ilişkin detay bilgiler **Tablo 21**'de gösterilmiştir.

Tablo 21: Alınan Malzemelere İlişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV DAHİL)
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Mikro Information Elektronik Ortamda Veri Tabanı Alımı (World E-Book Library)	128.589,69
	SAGE Publications Ltd.Elektronik Ortamda Veri Tabanı Alımı (SAGE Premier+SAGE Complete Backfile Lease)	453.526,30
	Grammarly Inc. Elektronik Ortamda Veri Tabanı Alımı (Grammarly Premium)	99.487,81
	İnseres Eğitim Bilişim Danışmanlık Yayıncılık Elektronik Ortamda Veritabanı Alımı (Piri Keşif Aracı)	38.016,00
	YORDAM Bilişim Teknoloji Danışmanlık Elektronik Ortamda Veri Tabanı Alımı (VETİS Kampüs Dışı Erişim Ve İstatistik Veri Tabanı)	70.800,00
	İdeal Kültür Yayıncılık Reklam Ve Org.San. Elektronik Ortamda Veri Tabanı Alımı (İdeal Online Veri Tabanı)	50.386,00
	Hiras Yazılım Eğitim Danışmanlık Ltd Şti. Elektronik Ortamda Veri Tabanı Alımı (Ayeum)	70.200,00
	Hiras Yazılım Eğitim Danışmanlık Ltd Şti. Elektronik Ortamda Veri Tabanı Alımı (Akagev)	10.000,00
	Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Elektronik Ortamda Veri Tabanı Alımı (Sobiad)	20.734,00
	Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Elektronik Ortamda Veri Tabanı Alımı (Bookcites Atıf Dizini)	28.275,00
	On İki Levha Yayıncılık Aş. Elektronik Ortamda Veritabanı Alımı (Lexpera)	34.810,00
	Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Elektronik Ortamda Veritabanı Alımı (Kodsiz)	50.000,00
	İtsn İletişim Teknolojisi Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Iğı Global E-Kitap Alımı (Iğı Global)	341.610,00
	SRPRINGER NATURE Elektronik Ortamda E- Kitap Alımı (SPRINGER NATURE)	1.235.151,08
	4734 Sayılı Kanunun 19. Md. Açık E- İhale İle Kitap Alımı Berksan Nakliye Elektronik İnşaat Medikal Mobilya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	51.411,12
	4734 Sayılı Kanunun 19. Md. Açık E- İhale İle Kitap Alımı Eğitim Yayınevi Basım Yayın Dağıtım İç Dış Ticaret Limited Şirketi	176.087,43
	4734 Sayılı Kanunun 19. Md. Açık E- İhale İle Kitap Alımı Ünal Sevindik	35.890,26
	4734 Sayılı Kanunun 19. Md. Açık E- İhale İle Kitap Alımı Akademisyen Yayınevi Kitabevi Dağıtım Bilgisayar Tercümanlık İthalat İhracat Tic.An.Şirketi	8.907,00
	4734 Sayılı Kanunun 19. Md. Açık E- İhale İle Kitap Alımı Palme Yayın Dağıtım Paz. İç Ve Dış.Tic.Ltd.Şti.	118.984,84
	Aktif Kitap Kırtasiye Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Lc Sınıflandırma Programı Alımı	28.800,00
SRPRINGER NATURE Elektronik Ortamda E- Kitap Alımı- 2 (SPRINGER NATURE)	413.255,78	
4734 Sayılı Kanunun 19. Md. Açık E- İhale İle Kitap Alımı Asrın Kitap Kırtasiye Dağıtım Paz. İnşaat İthalat İhr.San.Ve Tic.Ltd. Şti	31.963,74	
4734 Sayılı Kanunun 19. Md. Açık E- İhale İle Kitap Alımı Hobim Teknoloji Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi	819,96	
TOPLAM		3.497.706,01

4) DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

1- Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2023 yılı için 5 yeni yatırım talebinde bulunulmuştur. Taleplerimizden olan İslami İlimler Eğitim Binası inşaatı Üniversitemiz ile Bağışçılar HALAÇ ailesi ile Birlik Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında bağış yoluyla yapılmaktadır. 2023 yılı talepleri içerisinde olan Modern Manda Barınağı ise 2023 yılı yatırımına dâhil edilmiştir.

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı işi 13.10.2020 tarihinde 18.999.000,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanarak yükleniciye 14.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Geçici kabul itibar tarihi 04.08.2023 olan işin 15.09.2023 tarihinde ise geçici kabul işlemleri onaylanmış ve bina hizmete girmiştir. Bahsi geçen yatırımın tamamlanması için toplam 61.360.691,14 TL (KDV ve Fiyat farkı dâhil) harcama yapılmıştır. Bu ihale kapsamında detayı aşağıda belirtilen imalatlar yaptırılmıştır.

İnşaat İmalatları:

Zemin Kat: WC'ler, mescitler, soyunma odaları, hekim odaları, klinik beceri odaları, 8 adet ameliyathane, 5 adet yoğun bakım, 16 adet hospitalizasyon, 4 adet acil müdahale odası, 15 adet çeşitli muayene odaları, 1 adet ortak laboratuvar, 4 adet röntgen görüntüleme merkezi, CR odası, 1 adet derslik, 6 adet doğumhane ve diğer yardımcı birimlerden oluşmaktadır.

Birinci Kat: 2 adet derslik, 29 adet öğretim görevlisi odası, 1 adet başhekim odası, 1 adet idari oda, 1 adet arşiv, 1 adet seminer odası ve wc'ler ve tesisat katı bölümlerinden oluşmaktadır.

Kazan Dairesi Binası: 1 adet kazan dairesi, görevli odası, oksijen-azot odası ve hava-vakum odası bölümlerinden oluşmaktadır.

Mekanik İmalatları:

Sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, yangın tesisatı, medikal gaz tesisatı, vinç tesisatı ve bina otomasyon tesisatı imalatları yapılmıştır.

Elektrik İmalatları:

Ups-priz, data-telefon tesisatı, aydınlatma, yangın sistemi, ses sistemi, topraklama imalatları, sıramatik çağrı sistemi, paratoner tesisatı, kartlı geçiş sistemi, mekanik besleme ve asansör imalatları yapılmıştır.

2- Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi Yapım İşİ

Proje için 05.05.2023 tarihinde 22.880.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanarak 05.05.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2023 yılı için tahsis edilen 3.000.000,00 TL

ödenekten 2.996.648,26 TL'si harcanarak inşaat % 9,75 seviyesine getirilmiştir. AKÜ Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi Yapım İşi Projesi tamamlandığında: 65 adet sabit duraklı ahır, 204 m² kuru dönem ve genç hayvan durakları, 94 m² malakhane, 47 m² revir, 47 m² boğa padokları, 31 m² süt deposu, 24 m² doğumhane, 25 m² görevli ve ilaç odası, 1.655 m² hayvan gezinti alanı ile sıvı – katı gübre çukuru yapılarak hizmete girecektir. Yine bu proje kapsamında mevcut Koyun Ağlına 700 m² gezinti alanı ile Su Arıtma Binası yapılacaktır.

5) MUHTELİF İŞLER PROJESİ

1- Gayrimenkul Büyük Onarım

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2023 yılı Büyük Bakım- Onarım için 3.800.000,00 TL ve Engelli Erişebilirlik için 200.000,00 TL olmak üzere toplam 4.000.000,00 TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Binalarımızın bakım onarım ihalesine çıkılabilmesi amacıyla tahsis edilen ödeneye 4.370.000,00 TL diğer ödeneklerden ekleme yapılmıştır. Toplam ödenek ile; ANS Kampüsü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Sosyal Tesis Çatıları Bakım Onarım İşi 18.08.2023 tarihinde 1.418.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 22.08.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 1.703.585,78 TL harcama yapılarak 05.10.2023 tarihinde tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır. İhale kapsamında; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çatısının komple mevcut çatı kaplaması sökülerek yerine çatı ve parapet mahallerinde hibrit püskürtme sistemli su yalıtım malzemesi ve boyama işleri yaptırılmıştır. Sosyal Tesis Binası çatısının çelik çatı üzerindeki mevcut çatı kaplama malzemesi sökülerek yerine poliüretan yalıtımlı sandviç çatı paneli ile çatı örtüsü yapılmıştır. Sosyal Tesis binasının üzerindeki tüm çatı yatay oluklarının tamamının temizliği yapıldıktan sonra likit membran ile su yalıtım malzemesi yapılmıştır.

ANS Kampüsü Sosyal Tesis Binası, Merkezi Kafeterya ve Sosyal Tesis Binası ve Su Kuyusu Pompaları Bakım Onarım İnşaatı 28.09.2023 tarihinde 1.984.000,00TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 02.10.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bahsi geçen işe 2.451.796,58 TL harcama yapılarak 10.11.2023 tarihinde tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır. İhale kapsamında Sosyal tesis binasının 16 konaklama odasının tamirata ve 1 WC'nin konaklama odasına revizyonu yapılmıştır. Merkezi Kafeterya binasının ön teras pampa ve merdiveni ile binaya engelli WC yaptırılmıştır. Ayrıca ANS kampüsü içinde bulunan 2 noktadaki su kuyuları için 22 kW gücünde invertör imalatı tamamlanmıştır.

2023 Yılı Kampüsler Bakım Onarım İnşaatı İşi kapsamında 01.11.2023 tarihinde 2.888.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp 02.11.2023 tarihinde yer teslimi

yapılmıştır. Bahsi geçen işe 3.465.600,00 TL harcama yapılarak 01.12.2023 tarihinde tamamlanıp geçici kabulü yapılmıştır.

İhale kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar binasının çatılarında dilatasyon yerlerinde lokal poliüretan tamiratları, Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 800 m² saha betonu ve 160 m² silaj imalatları ile çiftliğin idari binasının dış cephesinin boya imalatları yaptırılmaktadır.

Üniversitemiz birimlerinde bulunan asansör, jeneratör, AG- OG tesislerinin periyodik bakımları yaptırılmıştır. 2023 yılı içinde bahsi geçen işlere 552.602,77 TL harcama yapılmıştır.

Toplam olarak Gayrimenkul Büyük Onarım için 8.719.229,50 TL harcama yapılmıştır.

2- Makine Teçhizat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eğitim sektörü muhtelif işlere ait makine teçhizat ve bilgi teknolojileri alımlarına ilişkin yapılan harcamaların türleri itibarı ile dökümleri **Tablo 22**'de gösterilmiştir

Tablo 22: Alınan Malzemelere İlişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI TL (KDV DÂHİL)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Otopark ve geçiş kontrol sistemi	864.000,00
Rektörlüğümüze bağlı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının talebine istinaden	1 takım ses ışık görüntü sistemi alımı	759.000,00
Üniversitemize bağlı Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin talebine istinaden	49 kalem cihaz ve malzeme alımı	8.063.351,50
Üniversitemize bağlı Veteriner Fakültesi Dekanlığının talebine istinaden	2 kalem balya makinesi ve römork alımı	722.150,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	10 adet e-hakedişpro güncel sürüm	32.000,00
Ulaştırma Birimi	03 ak 383, 03 ak 388, 03 ak 025, 03 ag 506, 03 ag 507 plakalı isuzu marka araçların bakım onarımı	22.144,49
Ulaştırma Birimi	03 ud 841 plakalı aracın bakım onarımı	22.697,30
Ulaştırma Birimi	03 aaf 560 plakalı aracın bakım onarımı	1.062,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Xerox marka 7225 model fotokopi makinası bakım onarımı	6.747,24
Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi	Agilent marka gc-ms cihazın bakım onarımı	23.198,51
Ulaştırma Birimi	03 es 144 resmî plakalı aracın bakım onarımı	2.400,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Kamera kayıt cihazı alımı	3.894,00
Mühendislik Fakültesi	Pistonlu hava kompresörü alımı	21.240,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Akü alımı	6.224,50
Mühendislik Fakültesi	Kalibrasyon hizmeti alımı	21.240,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kaynak makinesi alımı	18.545,51

Tablo 22: (Devamı) Alınan Malzemelere İlişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI TL (KDV DAHİL)
Ulaştırma Birimi	03 BT 340 plakalı aracın bakım onarımı	1.138,70
Güzel Sanatlar Fakültesi	Kesintisiz güç kaynağı bakım onarımı	37.429,60
Ulaştırma Birimi	Lastik tamir, değişim, balans	5.150,00
Ulaştırma Birimi	03 AK 383, 03 AK 388, 03 AK 025 plakalı Isuzu marka araçların bakım onarımı	20.419,95
Ulaştırma Birimi	03 AU 943 ve 03 ES 144 plakalı araçların bakım onarımı	5.200,40
Teknoloji Fakültesi	3 adet dijital osiloskop cihazı alımı	28.320,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Monitör	5.187,47
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Monitör	17.538,58
Muhtelif birimler	Sehpa, koltuk, masa, dolap, kitaplık	172.077,05
Rektörlük Birimleri	Masaüstü Telefon ve Telsiz Telefon Alımı	9.543,84
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	A1 kitap tarayıcı	979.990,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Renkli dijital baskı makinesi	733.370,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Vücut analiz cihazı alımı	88.992,00
Ulaştırma Birimi	03 AK 565 plakalı resmi araç için 2 adet 72 amper akü (eski aküler iade edilerek, sökme takma dahil)	2.800,00
Muhtelif birimler	2 adet karcher yer yıkama makinası	77.814,32
Teknoloji Fakültesi	INSTRON marka 8801 model cihazın bakım onarımı	46.895,85
Ulaştırma Birimi	03 AK 040 plakalı aracın bakım onarımı	50.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Masaüstü Bilgisayar ve Monitör	545.379,93
Mühendislik Fakültesi	200 ton kapasiteli beton test presi alımı	168.740,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	9 adet projeksiyon	177.333,29
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	20 adet güvenlik kamerası	420.767,23
Ulaştırma Birimi	03 AAF 560 resmî plakalı Mercedes marka aracın bakım onarımı	79.790,41
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10 adet lazer yazıcı	70.293,50
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	UPS akülerinin yenilenmesi	129.847,20
Özel Kalem Müdürlüğü	Mutfak malzemesi alımı	6.077,00
Ulaştırma Birimi	03 UD 841 plakalı aracın bakım onarımı	20.011,20
Ulaştırma Birimi	03 ES 144 ve 03 AU 943 plakalı araçların bakım onarımı	4.165,01
Özel Kalem Müdürlüğü	Makam aracı için 8 ledli vantuzlu led aydınlatma aparatı alımı	2.400,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Emerson liebert marka klima periyodik bakım hizmeti 1. Dönem	28.261,00
Mühendislik Fakültesi	Çalışma koltuğu	87.010,57
Mühendislik Fakültesi	RIGAKU marka cihazın tamiri	1.602.179,23
Özel Kalem Müdürlüğü	Arçelik kahve makinesi tamiri	2.604,00
Ulaştırma Birimi	03 AU 943, 03 AK 770, 03 UY 324 plakalı araçların bakım onarımı	29.295,11
Ulaştırma Birimi	03 UD 841 plakalı aracın bakım onarımı	6.789,60
Ulaştırma Birimi	03 AK 040 plakalı aracın bakım onarımı	5.636,40

Tablo 22: (Devamı) Alınan Malzemelere İlişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI TL (KDV DAHİL)
Çay MYO	Telesis Telefon Santrali Alımı	27.360,00
Ulaştırma Birimi	03 BD 641 plakalı aracın bakım onarımı	4.020,00
Muhtelif birimler	Mobilya ve Perde Alımı	141.938,60
Ulaştırma Birimi	03 DV 862 plakalı Otokar marka aracın bakım onarımı	8.037,28
Ulaştırma Birimi	03 AK 025, 03 AK 383, 03 AK 388, 03 BT 558, 03 AK 998 plakalı Isuzu marka araçların bakım onarımı	59.444,41
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Jeneratör aküsü alımı	12.700,00
Veteriner Çiftliği	Yemlik ve suluk alımı	48.600,00
Hayvan Hastanesi	106 Adet Amfi Sırası	404.409,19
Muhtelif birimler	Santral bakım onarımı	13.080,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	140 Adet Yazılım Güvenlik Programı	97.876,80
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1 Adet Güvenlik Programı	908.861,99
Hayvan Hastanesi	1 Adet Karcher Yer Yıkama Makinesi	220.979,05
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Hastane Teçhizatı	279.635,62
Ulaştırma Birimi	03 EV 310 plakalı resmi araç için 1 adet 100 amper akü (eski akü iade edilerek, sökme takma dahil)	2.800,00
Özel Kalem Müdürlüğü	03 AAF 560 plakalı Mercedes marka aracın bakım onarımı	114.411,60
Hayvan Hastanesi	7 Adet Projeksiyon Cihazı	179.331,01
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Oksijen Tüpü ve Azot Protoksit Tüpü Alımı	107.600,03
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	16 Adet Masa ve 64 Adet Sandalye Alımı	112.780,80
Veteriner Çiftliği	IP Kamera Sistemi alımı	66.120,00
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Travay Alımı	39.600,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Güncelleme Yazılımı	1.228.233,58
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Hard Disk	1.705.522,56
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	10 Adet Taşınabilir Bilgisayar	322.879,80
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	10 Adet Güvenlik Kamerası	296.842,32
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Güvenlik Programı	902.092,46
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Hard Disk ve Yedekleme	1.128.966,48
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Antivirüs ve Yazılım Güvenlik	2.139.942,00
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Aynalı Universal Lazer Lens alımı	18.040,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Kurumsal Dizin Hizmeti Ürünü alımı	200.400,00
Veteriner Çiftliği	03 EN 172 plakalı John Deere marka traktörün bakım onarımı	287.952,99
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Perde Alımı	154.000,00
Ulaştırma Birimi	03 EV 310 Plakalı Volkswagen Marka Aracın Bakım Onarımı	38.811,28
Ulaştırma Birimi	03 AU 943 plakalı araç bakım onarımı	10.356,00
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Defibrilatör	115.326,74
Muhtelif birimler	Tabure, malzeme arabası, zebra perde ve çöp konteynırı alımı	115.010,00
Güvenlik Birimi	Elektrikli ısıtıcı soba alımı	99.576,00
Hayvan Hastanesi	Mobilya	521.207,39
Hayvan Hastanesi	Mobilya	328.974,02
Hayvan Hastanesi	Yazı Tahtası	8.194,92
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Hayvan Hastanesi teçhizatı	7.422,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Traktör lastiği alımı	68.500,02
Veteriner Çiftliği	03 EN 798 plakalı John Deere marka traktörün bakım onarımı	78.150,00

Tablo 22: (Devamı) Alınan Malzemelere İlişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI TL (KDV DAHİL)
Muhtelif birimler	Arçelik marka klima bakım onarımı	1.800,00
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Aspiratör Cihazı	62.592,70
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Çamaşır ve Bulaşık Makinesi	18.994,80
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Televizyon	28.976,81
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Çamaşır Kurutma Makinesi	14.058,00
Veteriner Çiftliği	Süt Sağım Makinesi alımı	16.995,00
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Lazer Yazıcı	70.262,04
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Ses cihazı tamiri	20.190,00
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Hayvan Hastanesi teçhizatı	14.922,00
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	5 Adet Tutma Kollu Galoşmatik Alımı	53.700,00
Muhtelif birimler	UPS akülerinin yenilenmesi	65.880,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Ses sistemi malzemesi alımı	113.136,00
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	15 Adet Tümlü Bilgisayar	513.909,00
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Hastane Teçhizatı	1.131.214,99
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Mayo Masası	103.920,00
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Hastane Teçhizatı	1.055.777,97
Muhtelif birimler	Güç Kaynağı ve 03 AK 388 Resmi Plakalı Otobüsün Akü Değişimi	8.400,00
Ulaştırma Birimi	03 YA 764 plakalı aracın kapı tamiri	4.800,00
Ulaştırma Birimi	03 AK 025, 03 AK 383, 03 AK 388, 03 AK 565 plakalı Isuzu marka araçların bakım onarımı	26.176,02
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Hayvan Hastanesi teçhizatı	108.048,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	19 Adet Masa ve 76 Adet Sandalye Alımı	122.160,50
Hayvan Hastanesi	Dolaplı Çalışma Tezgahı ve Ön Yıkama Bankosu alımı	118.800,00
Ulaştırma Birimi	03 AU 943, 03 AK 770 plakalı araçların bakım onarımı	25.260,55
Ulaştırma Birimi	03 UD 841 plakalı aracın bakım onarımı	5.112,00
Ulaştırma Birimi	03 AU 943 plakalı aracın bakım onarımı	8.142,49
Ulaştırma Birimi	03 AAF 560 resmî plakalı araç için 245/45R17 4 adet yazlık ve kışlık lastik (jant sökme takma, sökme, takma, balans ayarı)	40.992,00
Veteriner Çiftliği	Kaynak malzemesi alımı	8.040,00
Ulaştırma Birimi	03 AAF 560 plakalı araç bakım onarımı	60.024,00
Depo	Lazer Yazıcı	48.104,93
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Masaüstü Bilgisayar	50.817,53
Ulaştırma Birimi	03 AAF 560 plakalı aracın bakım onarımı	76.236,00
Muhtelif birimler	Arçelik Marka Klimaların Bakım Onarımı	68.100,00
Ulaştırma Birimi	03 BT 558 plakalı araç için 2023 yılı üretimi 1 adet 215/70 R15 kışlık lastik (sökme, takma, balans ayarı dahil)	2.850,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	15 Adet Masaüstü Bilgisayar ve Monitör	521.240,76
Depo	3 Adet Epson Tarayıcı	51.327,29
Veteriner Çiftliği	Motorlu Bahçe Tırpanı Alımı	4.752,00
Veteriner Çiftliği	Doğum Krikosu Alımı	9.945,00
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Dolap	212.803,80
Ulaştırma Birimi	03 AAF 560 plakalı aracın bakım onarımı	45.600,00
Ulaştırma Birimi	Lastik tamir, değişim, balans	10.800,00

Tablo 22: (Devamı) Alınan Malzemelere İlişkin Tablo

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI TL (KDV DAHİL)
Güvenlik Birimi	Telsizlerin bakım onarımı	31.338,20
Muhtelif birimler	Matkap alımı	13.939,70
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	34 Adet Yaylı Yatak	85.857,68
Muhtelif birimler	2 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı	94.970,54
Afyon MYO	Diagnostik Arıza Tespit Cihazı alımı	98.964,00
Afyon MYO	Akü Şarj Cihazı Alımı	11.500,01
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Mobilya	261.607,41
Muhtelif birimler	UPS akülerinin yenilenmesi	119.544,00
Ulaştırma Birimi	03 AG 507, 03 AK 383, 03 AK 388, 03 AK 565, 03 BT 558 plakalı Isuzu marka resmi araçların bakım onarımı	25.336,67
Ulaştırma Birimi	03 YA 763 plakalı aracın bakım onarımı	1.860,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	20 Adet Canon lazer yazıcı	219.832,08
Teknoloji Fakültesi	4 Adet Beyaz Yazı tahtası	23.255,14
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Emerson Liebert Marka Klima Periyodik Bakım Hizmeti 2. Dönem	28.740,00
Veteriner Çiftliği	Dozaj pompası alımı	9.996,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tümleşik Bilgisayar	1.926.388,80
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Masaüstü Bilgisayar ve Monitör	533.773,67
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Projeksiyon Cihazı	490.742,32
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Projeksiyon Cihazı	522.191,88
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Dolap	101.982,94
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Web Servis Geliştirme hizmeti	15.900,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve Ek Ders Otomasyonu Revizyon ve Güncelleme Hizmeti	113.235,00
Muhtelif birimler	Akıllı Tahta ve Termosifon	547.027,18
TOPLAM		39.087.175,83

Tablo 23: 2023 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Tablosu

SEKTÖR	PROJE ADI	2023		2023 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞ ME (TL)	KALAN ÖDENEK	NAKDİ GERÇ. %		
		PROGRAM ÖDENEK	REVİZE ÖDENEK			PROG. ÖD. GÖRE	REVİ ZE ÖD. GÖRE	
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	ETÜT PROJE	500.000,00	0,00		0,00	0,0	0,0	
	YAYIN ALIMLARI	2.500.000,00	3.500.000,00	3.497.706,01	2.293,99	139,9	99,9	
	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	(Akü Veteriner Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi İnşaatı) Hizmet Binası	15.001.000	17.601.000	17.258.462	342.538	115	98
		Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi (2.000 m ²)	3.001.000	3.001.000	2.996.648	4.352	99	99
		DERSLİK TOPLAMI	18.002.000,00	20.602.000,00	20.255.110,73	346.889,27	112,5	98,3
	KAMPÜS ALTYAPISI	5.000.000,00	21.900.000,00	21.880.353,55	19.646,45	437	99	
	MUHTELİF İŞLER	MAMUL MAL ALIMLARI (06.01)	13.466.000,00	31.716.000,00	31.698.415,24	17.584,76	235,4	99,9
		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI (06.03)	800.000,00	4.130.000,00	3.714.352,38	415.647,62	464,3	89,9
		MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (06.06)	732.000,00	4.182.000,00	4.061.794,58	120.205,42	554,9	97,1
		GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (06.07)	4.000.000,00	8.370.000,00	8.331.843,13	38.156,87	208,3	99,5
		Muhtelif İşler Toplamı	18.998.000,00	48.398.000,00	47.806.405,33	591.594,67	251,6	98,8
		KAMULAŞTIRMA	0,00	100.000,00	72.910,26	27.090,00	0,0	72,9
	EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM TOPLAM	45.000.000,00	94.500.000,00	93.512.485,88	987.514,12	207,8	99,0	

B. TAMAMLANAN PROJELER**Tablo 24:** 2023 Yılında Tamamlanan Projeler Tablosu

SEKTÖR	PROJE ADI	2023		2023 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	KALAN ÖDENEK	
		PROGRAM ÖDENEK	REVİZE ÖDENEK			
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	ETÜT PROJE	500.000,00	0,00		0,00	
	YAYIN ALIMLARI	2.500.000,00	3.500.000,00	3.497.706,01	2.293,99	
	DESLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	(Akü Veteriner Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi İnşaatı) Hizmet Binası	15.001.000	17.601.000	17.258.462	342.538
	MUHTELİF İŞLER	MAMUL MAL ALIMLARI (06.01)	13.466.000,00	31.716.000,00	31.698.415,24	17.584,76
		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI (06.03)	800.000,00	4.130.000,00	3.714.352,38	415.647,62
		MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (06.06)	732.000,00	4.182.000,00	4.061.794,58	120.205,42
		GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (06.07)	4.000.000,00	8.370.000,00	8.331.843,13	38.156,87
		Muhtelif İşler Toplamı	18.998.000,00	48.398.000,00	47.806.405,33	591.594,67
	KAMULAŞTIRMA	0,00	100.000,00	72.910,26	27.090,00	
	EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM TOPLAM	36.999.000,00	69.599.000,00	68.635.484,07	963.516,19	

C. PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI

Tamamlanan projelere ilişkin tamamlama raporları projeler itibarıyla **Tablo: 25-28** arasında gösterilmiştir.

Tablo 25: Proje Tamamlama Raporu Tablosu (Muhtelif İşler)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri					
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03-211709		-		
Proje Adı	MUHTELİF İŞLER		-		
Sektör/Alt Sektör	EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM		-		
Proje Amacı	Muhtelif Malzeme İhtiyacı ve Büyük Onarım işleri				
Proje Yeri	Afyonkarahisar		-		
Karakteristiği	Makine Teçhizat, Büyük Onarım		-		
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023		-		
Proje Tutarı(maliyeti)	18.998.000,00		47.806.405,33		
Yapılan Harcama					
Yapılan harcamalar					
Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hi zmet yapım işi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Açık İhale	12.07.2023	Mal	Techno Lıfe Bilişim Sis. San. Tic. Ltd. Şti.	864.000,00
	Açık İhale	02.08.2023	Mal	Mustafa İpek/Afyonkarahisar	759.000,00
	Açık İhale	26.09.2023	Mal	Nisan Med. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Mvm Med. Vet. Malz. San. Ve Tic. A. Ş., Monde Tıbbi Malz. Gıda Hay. İns. Kay. İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Hasvet Med. Yaz. Sağ. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. Vega Med. Bilg. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti., Akday Grup Mak. Müh. Tarım İlaç Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	8.063.351,50
	Açık İhale	08.11.2023	Mal	Gelişgen Kardeşler Tarım Ü.G.İ.K.A.Mb.E.G.S.Tic.Ltd.	722.150,00
	Doğrudan Temin 22/a	10.03.2023	Hizmet	Oska Bilgisayar Sist. Yaz. Ve Don. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ankara	32.000,00
	Doğrudan Temin 22/a	13.03.2023	Hizmet	Lütfi Arslantürk Bacakoğlu Isuzu Yet. Ser. Afyonkarahisar	22.144,49
	Doğrudan Temin 22/d	13.03.2023	Hizmet	Dondurmacılar Yedek Parça Teknik Servis San. Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	22.697,30
	Doğrudan Temin 22/d	17.03.2023	Hizmet	Premium Otomotiv Ser. Ve Yed. Par. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	1.062,00

Tablo 25: (Devamı) Proje Tamamlama Raporu Tablosu

Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hizmet yapımı İş	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin 22/a	23.03.2023	Hizmet	Lidya Bilişim A.Ş. İstanbul	6.747,24
	Doğrudan Temin 22/a	20.03.2023	Hizmet	Sem Laboratuvar Cih. Paz. San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul	23.198,51
	Doğrudan Temin 22/d	11.04.2023	Hizmet	Karahisarlı Otom. Ve Tur. Pet. Gıda İht. Mad. Tar. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	2.400,00
	Doğrudan Temin 22/d	13.04.2023	Mal	Elit Tel. El. Elk. İnş. Ot. Kir. Ve Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	3.894,00
	Doğrudan Temin 22/d	04.04.2023	Mal	Mehmet Özen Mak. San. Ve Tic. A.Ş. Konya	21.240,00
	Doğrudan Temin 22/d	17.04.2023	Hizmet	Furkan Arıkan Afyonkarahisar	6.224,50
	Doğrudan Temin 22/d	31.03.2023	Hizmet	Ukm Uzmanlar Kal. Mer. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Konya	21.240,00
	Doğrudan Temin 22/d	24.04.2023	Mal	Kocaşaban Ltd. Şti. Afyonkarahisar	18.545,51
	Doğrudan Temin 22/a	09.05.2023	Hizmet	Pamukoğlu Grup İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	1.138,70
	Doğrudan Temin 22/d	05.05.2023	Hizmet	Furkan Arıkan Afyonkarahisar	37.429,60
	Doğrudan Temin 22/d	23.05.2023	Hizmet	Özkan Otomotiv Afyonkarahisar	5.150,00
	Doğrudan Temin 22/a	23.05.2023	Hizmet	Lütfi Arslantürk Bacakoğlu Isuzu Yet. Ser. Afyonkarahisar	20.419,95
	Doğrudan Temin 22/d	23.05.2023	Hizmet	Karahisarlı Otom. Ve Tur. Pet. Gıda İht. Mad. Tar. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti	5.200,40
	Doğrudan Temin 22/d	18.05.2023	Mal	Egerate Elek. Müh. Ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul	28.320,00
	Doğrudan Temin 3/e	03.05.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	5.187,47
	Doğrudan Temin 3/e	03.05.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	17.538,58
	Doğrudan Temin 3/e	27.03.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	172.077,05
	Doğrudan Temin 22/d	23.05.2023	Mal	Fuat Şensoy Net Telekom	9.543,84
	Doğrudan Temin 3/e	10.04.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	979.990,00
	Doğrudan Temin 3/e	03.04.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	733.370,00
Doğrudan Temin 22/d	16.05.2023	Mal	Asm Tıbbi Cihaz. Ltd. Şti. İstanbul	88.992,00	
Doğrudan Temin 22/d	31.05.2023	Hizmet	Özkan Otomotiv Afyonkarahisar	2.800,00	

Tablo 25: (Devamı) Proje Tamamlama Raporu Tablosu

Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hizmet yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin 3/e	16.05.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	77.814,32
	Doğrudan Temin 22/a	16.05.2023	Hizmet	Uçkan Test Ve Ölçüm Sis. San. Ve Tic. Ltd Şti. İstanbul	46.895,85
	Doğrudan Temin 22/d	06.06.2023	Hizmet	Mustafa Karakuş Afyonkarahisar	50.000,00
	Doğrudan Temin 3/e	10.04.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	545.379,93
	Doğrudan Temin 22/d	03.04.2023	Mal	Yüksel Kaya Mak. Tic. Ltd. Şti. Ankara	168.740,00
	Doğrudan Temin 3/e	26.05.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	177.333,29
	Doğrudan Temin 3/e	26.05.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	420.767,23
	Doğrudan Temin 22/a	10.07.2023	Hizmet	Çeşmeliler Koll. Şti. Mercedes-Benz Yet Servisi Denizli	79.790,41
	Doğrudan Temin 3/e	16.05.2023	Mal	Dmo Eskişehir Bölge Müdürlüğü	70.293,50
	Doğrudan Temin 22/d	31.05.2023	Hizmet	Furkan Arıkan Afyonkarahisar	129.847,20
	Doğrudan Temin 22/d	22.06.2023	Mal	Taşbaş Cam Ür. - Züç. San. Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	6.077,00
	Doğrudan Temin 22/d	19.07.2023	Hizmet	Dondurmacılar Yedek Parça Teknik Servis San. Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	20.011,20
	Doğrudan Temin 22/d	19.07.2023	Hizmet	Karahisarlı Otom. Ve Tur. Pet. Gıda İht. Mad. Tar. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	4.165,01
	Doğrudan Temin 22/d	14.07.2023	Hizmet	O.G.S. Elektronik Ankara	2.400,00
	Doğrudan Temin 22/a	21.12.2022	Hizmet	Vertiv Güç Sist. Ltd. Şti. İstanbul	28.261,00
	Doğrudan Temin 3/e	31.05.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	87.010,57
	Doğrudan Temin 22/a	19.07.2023	Hizmet	Tetra Teknolojik Sis. A.Ş. Ankara	1.602.179,23
	Doğrudan Temin 22/a	20.07.2023	Hizmet	Somuncu Lmt. Şti. Arçelik Yet. Ser. Afyonkarahisar	2.604,00
	Doğrudan Temin 22/d	10.08.2023	Hizmet	Karahisarlı Otom. Ve Tur. Pet. Gıda İht. Mad. Tar. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	29.295,11
	Doğrudan Temin 22/d	10.08.2023	Hizmet	Dondurmacılar Yedek Parça Teknik Servis San. Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	6.789,60
Doğrudan Temin 22/d	10.08.2023	Hizmet	Dondurmacılar Yedek Parça Teknik Servis San. Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	5.636,40	

Tablo 25: (Devamı) Proje Tamamlama Raporu Tablosu

Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hizmet Yapım İşİ	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin 22/d	31.07.2023	Mal	Fuat Şensoy - Net Telekom Afyonkarahisar	27.360,00
	Doğrudan Temin 22/d	16.08.2023	Hizmet	Muhammed Ali Atay Lüks Auto Afyonkarahisar	4.020,00
	Doğrudan Temin 22/d	03.07.2023	Mal	Gold Mobilya Ltd. Şti. Afyonkarahisar	141.938,60
	Doğrudan Temin 22/a	18.08.2023	Hizmet	Lütfi Arslantürk Bacakoğlu Otokar Yet. Ser. Afyonkarahisar	8.037,28
	Doğrudan Temin 22/a	18.08.2023	Hizmet	Lütfi Arslantürk Bacakoğlu Otokar Yet. Ser. Afyonkarahisar	59.444,41
	Doğrudan Temin 22/d	22.08.2023	Hizmet	Özkan Otomotiv Afyonkarahisar	12.700,00
	Doğrudan Temin 22/d	10.08.2023	Mal	Müeyesser Uysal Afyonkarahisar	48.600,00
	Doğrudan Temin 3/e	05.07.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	404.409,19
	Doğrudan Temin 22/a	25.08.2023	Hizmet	Fuat Şensoy - Net Telekom Afyonkarahisar	13.080,00
	Doğrudan Temin 3/e	25.08.2023	Hizmet	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	97.876,80
	Doğrudan Temin 3/e	24.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	908.861,99
	Doğrudan Temin 3/e	26.07.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	220.979,05
	Doğrudan Temin 3/e	23.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	279.635,62
	Doğrudan Temin 22/d	31.08.2023	Hizmet	Özkan Otomotiv Afyonkarahisar	2.800,00
	Doğrudan Temin 22/a	14.09.2023	Hizmet	Koluman Mot. Ar. Tic. Ve San. A. Ş. Ankara	114.411,60
	Doğrudan Temin 3/e	05.07.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	179.331,01
	Doğrudan Temin 22/d	21.08.2023	Mal	Kocaşaban Ltd. Şti. Afyonkarahisar	107.600,03
	Doğrudan Temin 22/d	06.09.2023	Mal	Fehmioğlu Mob. Giy. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	112.780,80
	Doğrudan Temin 22/d	10.08.2023	Mal	Fuat Şensoy - Net Telekom Afyonkarahisar	66.120,00
	Doğrudan Temin 22/d	22.08.2023	Mal	Selvet Selçuklu Veteriner Hay. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Sivas	39.600,00
Doğrudan Temin 3/e	02.08.2023	Hizmet	Dmo Eskişehir Bölge Müdürlüğü	1.228.233,58	
Doğrudan Temin 3/e	09.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	1.705.522,56	

Tablo 25: (Devamı) Proje Tamamlama Raporu Tablosu

Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hi zmet yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin 3/e	09.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	322.879,80
	Doğrudan Temin 3/e	09.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	296.842,32
	Doğrudan Temin 3/e	03.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	902.092,46
	Doğrudan Temin 3/e	27.07.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	1.128.966,48
	Doğrudan Temin 3/e	21.07.2023	Hizmet	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	2.139.942,00
	Doğrudan Temin 22/d	25.08.2023	Mal	Bemo Grup Tekn. Sist. San. Tic. Ltd. Şti. Ankara	18.040,00
	Doğrudan Temin 22/a	14.09.2023	Hizmet	Profelis Bilişim Ve Dan. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Ankara	200.400,00
	Doğrudan Temin 22/a	14.09.2023	Hizmet	Talay Zirai Mak. Ltd. Şti. Burdur	287.952,99
	Doğrudan Temin 22/d	11.08.2023	Mal	Gold Mobilya Ltd. Şti. Afyonkarahisar	154.000,00
	Doğrudan Temin 22/a	25.09.2023	Hizmet	Demoto Demireller Oto. Paz. Mad. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	38.811,28
	Doğrudan Temin 22/d	18.09.2023	Hizmet	Halil Aytekin Ve Ort. Has Ford Afyonkarahisar	10.356,00
	Doğrudan Temin 3/e	23.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	115.326,74
	Doğrudan Temin 22/d	07.12.2023	Mal	Gold Mobilya Ltd. Şti. Afyonkarahisar	115.010,00
	Doğrudan Temin 22/d	14.12.2023	Mal	Ömer Özer Afyonkarahisar	99.576,00
	Doğrudan Temin 3/e	05.07.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	521.207,39
	Doğrudan Temin 3/e	05.07.2023	Mal	Dmo Eskişehir Bölge Müdürlüğü	328.974,02
	Doğrudan Temin 3/e	05.07.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	8.194,92
	Doğrudan Temin 22/d	29.08.2023	Mal	Mvm Medikal Veteriner Mal. San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul	7.422,00
	Doğrudan Temin 22/d	21.09.2023	Hizmet	Özkan Otomotiv Afyonkarahisar	68.500,02
	Doğrudan Temin 22/a	27.09.2023	Hizmet	Talay Zirai Mak. Ltd. Şti. Burdur	78.150,00
Doğrudan Temin 22/a	26.09.2023	Hizmet	Opium Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	1.800,00	
Doğrudan Temin 3/e	23.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	62.592,70	
Doğrudan Temin 3/e	23.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	18.994,80	

Tablo 25: (Devamı) Proje Tamamlama Raporu Tablosu

Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hi zmet yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin 3/e	23.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	28.976,81
	Doğrudan Temin 3/e	23.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	14.058,00
	Doğrudan Temin 22/d	26.09.2023	Mal	Selçuk Veteriner Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	16.995,00
	Doğrudan Temin 3/e	23.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	70.262,04
	Doğrudan Temin 22/d	28.09.2023	Hizmet	Mustafa İpek Afyonkarahisar	20.190,00
	Doğrudan Temin 22/d	29.08.2023	Mal	Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hiz. San.Ve Tic. A.Ş Antalya	14.922,00
	Doğrudan Temin 22/d	29.09.2023	Mal	Durallar Tem. Mak. Ltd. Şti. Ankara	53.700,00
	Doğrudan Temin 22/d	25.09.2023	Hizmet	Furkan Arıkan Afyonkarahisar	65.880,00
	Doğrudan Temin 22/d	20.09.2023	Mal	Solit Elek. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	113.136,00
	Doğrudan Temin 3/e	23.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	513.909,00
	Doğrudan Temin 3/e	23.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Böl. Müd	1.131.214,99
	Doğrudan Temin 3/e	23.08.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	103.920,00
	Doğrudan Temin 3/e	23.08.2023	Mal	Dmo Eskişehir Bölge Müdürlüğü	1.055.777,97
	Doğrudan Temin 22/d	10.10.2023	Hizmet	Özkan Otomotiv Afyonkarahisar	8.400,00
	Doğrudan Temin 22/d	23.10.2023	Hizmet	Senayi İloğulları Afyonkarahisar	4.800,00
	Doğrudan Temin 22/a	23.10.2023	Hizmet	Lütfi Arslantürk Bacakoğlu Otokar Yet. Ser.	26.176,02
	Doğrudan Temin 22/d	29.08.2023	Mal	Monde Tıbbi Malz. Ltd. Şti. İzmir	108.048,00
	Doğrudan Temin 22/d	18.10.2023	Mal	Fehmioğlu Mob. Giy. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	122.160,50
	Doğrudan Temin 22/d	21.09.2023	Mal	De-Sa Endüstriyel Mutfak Ltd. Şti. Ankara	118.800,00
	Doğrudan Temin 22/d	31.10.2023	Hizmet	Karahisarlı Otom. Ve Tur. Pet. Gıda İht. Mad. Tar. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	25.260,55
Doğrudan Temin 22/d	31.10.2023	Hizmet	Dondurmacılar Yedek Parça Teknik Servis San. Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	5.112,00	
Doğrudan Temin 22/d	31.10.2023	Hizmet	Halil Aytekin Ve Ort. Has Ford Afyonkarahisar	8.142,49	

Tablo 25: (Devamı) Proje Tamamlama Raporu Tablosu

Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hizmet yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin 22/d	06.11.2023	Hizmet	Özkan Otomotiv Afyonkarahisar	40.992,00
	Doğrudan Temin 22/d	25.10.2023	Mal	Kocaşaban Ltd. Şti. Afyonkarahisar	8.040,00
	Doğrudan Temin 22/d	14.11.2023	Hizmet	Premium Otomotiv Ser. Ve Yed. Par. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	60.024,00
	Doğrudan Temin 3/e	08.11.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	48.104,93
	Doğrudan Temin 3/e	08.11.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	50.817,53
	Doğrudan Temin 22/d	21.11.2023	Hizmet	Premium Otomotiv Ser. Ve Yed. Par. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	76.236,00
	Doğrudan Temin 22/a	30.10.2023	Hizmet	Elite Klima Arçelik Yet. Ser. Afyonkarahisar	68.100,00
	Doğrudan Temin 22/d	22.11.2023	Hizmet	Özkan Otomotiv Afyonkarahisar	2.850,00
	Doğrudan Temin 3/e	08.11.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	521.240,76
	Doğrudan Temin 3/e	08.11.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	51.327,29
	Doğrudan Temin 22/d	23.11.2023	Mal	Uğur Bayana Afyonkarahisar	4.752,00
	Doğrudan Temin 22/d	20.11.2023	Mal	Milker Tarım Ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti. Balıkesir	9.945,00
	Doğrudan Temin 3/e	18.10.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	212.803,80
	Doğrudan Temin 22/d	29.11.2023	Hizmet	Premium Otomotiv Ser. Ve Yed. Par. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	45.600,00
	Doğrudan Temin 22/d	29.11.2023	Hizmet	Özkan Otomotiv Afyonkarahisar	10.800,00
	Doğrudan Temin 22/a	29.11.2023	Hizmet	Askom Telekom. Sis. Paz. Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar	31.338,20
	Doğrudan Temin 22/d	24.11.2023	Mal	Kocaşaban Ltd. Şti. Afyonkarahisar	13.939,70
	Doğrudan Temin 3/e	08.11.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	85.857,68
	Doğrudan Temin 3/e	08.11.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	94.970,54
	Doğrudan Temin 22/d	28.11.2023	Mal	Çözüm Servis Eki. Tic. Ltd. Şti. Ankara	98.964,00
	Doğrudan Temin 22/d	29.11.2023	Mal	Kocaşaban Ltd. Şti. Afyonkarahisar	11.500,01
	Doğrudan Temin 3/e	08.11.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	261.607,41
Doğrudan Temin 22/d	24.11.2023	Hizmet	Furkan Arıkan Afyonkarahisar	119.544,00	

Tablo 25: (Devamı) Proje Tamamlama Raporu Tablosu

Birimi	Alım Usulü	Onay Tarihi	Mal/Hizmet Yapım İş	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin 22/a	13.12.2023	Hizmet	Lütfi Arslantürk Bacakoğlu Isuzu Yet. Ser. Afyonkarahisar	25.336,67
	Doğrudan Temin 22/d	14.12.2023	Hizmet	Hasan Hüseyin Yavuz Afyonkarahisar	1.860,00
	Doğrudan Temin 3/e	07.12.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	219.832,08
	Doğrudan Temin 3/e	08.11.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	23.255,14
	Doğrudan Temin 22/a	21.12.2022	Hizmet	Vertiv Güç Sist. Ltd. Şti. İstanbul	28.740,00
	Doğrudan Temin 22/d	07.12.2023	Mal	San Arıtma Ltd. Şti. Afyonkarahisar	9.996,00
	Doğrudan Temin 3/e	07.12.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	1.926.388,80
	Doğrudan Temin 3/e	07.12.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	533.773,67
	Doğrudan Temin 3/e	24.11.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	490.742,32
	Doğrudan Temin 3/e	08.11.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	522.191,88
	Doğrudan Temin 3/e	24.11.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	101.982,94
	Doğrudan Temin 22/a	31.10.2023	Hizmet	Proliz Bilgisayar Ltd. Şti. Ankara	15.900,00
	Doğrudan Temin 22/a	21.12.2022	Hizmet	Proliz Bilgisayar Ltd. Şti. Ankara	113.235,00
	Doğrudan Temin 3/e	24.11.2023	Mal	Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü	547.027,18
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin	-	Hizmet	-	8.719.229,50
TOPLAM					47.806.405
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler					
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar			<i>(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)</i>		
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler					

Tablo 26: Proje Tamamlama Raporu Tablosu (Yayın Alımları)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri					
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03-211705		-		
Proje Adı	Yayın Alımları		-		
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yükseköğretim		-		
Proje Amacı	Proje kapsamında, üniversitemiz ihtiyacı olan, eğitim ve öğretim için gerekli olan basılı ve elektronik yayın alımının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.				
Proje Yeri	Afyonkarahisar		-		
Karakteristiği	Basılı –Elektronik Yayın Alımı		-		
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023		-		
Proje Tutarı(maliyeti)	2.500.000,00		3.500.000,00		
Yapılan harcamalar					
Birimi	Alım Usulü	Onay Alım/Tarihi	Mal/Hizmet Alım İşleri	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 22/B	28.03.2023	Hizmet Alımı	Micro Information Handlind And Distribution Fze	128.589,69
	4734 22/A	28.03.2023	Hizmet Alımı	Sage Publications, Ltd.	453.526,30
	4734 22/A	28.03.2023	Hizmet Alımı	Grammarly, Inc	99.487,81
	4734 22/A	06.04.2023	Hizmet Alımı	Inseres Eğitim Bilişim Danışmanlık Yayıncılık	38.016,00
	4734 22/A	06.04.2023	Hizmet Alımı	Yordam Bilişim Tekn. Danışmanlık Eğitim Ve Elektronik Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Ş.	70.800,00
	4734 22/A	07.04.2023	Hizmet Alımı	İdeal Kültür Yayıncılık Reklam Ve Organizasyon Sanayii Ticaret Limited Şirketi	50.386,00
	4734 22/A	10.04.2023	Hizmet Alımı	Hiras Yazılım Eğitim Ve Danışmanlık Eğitim Bilişim Danışmanlık	70.200,00
	4734 22/A	10.04.2023	Hizmet Alımı	Hiras Yazılım Eğitim Ve Danışmanlık Eğitim Bilişim Danışmanlık	10.000,00
	4734 22/A	11.04.2023	Hizmet Alımı	Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık	20.734,00
	4734 22/A	11.04.2023	Hizmet Alımı	Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık	28.275,00
	4734 22/A	12.04.2023	Hizmet Alımı	On İki Levha Yayıncılık Aş.	34.810,00
	4734 22/A	12.04.2023	Hizmet Alımı	Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	50.000,00
	4734 22/A	24.04.2023	Mal Alımı	Itsn İletişim Teknolojisi Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	341.610,00
	4734 22/B	14.06.2023	Mal Alımı	Srpringer Nature Inc.	1.235.151,0
	4734 md 19. Açık e- İhale	24.08.2023	Mal Alımı	Berkas Nakl. Elekt. İnş. Medikal Mob. San. Tic.A.Şti	51.411,12
	4734 md 19. Açık e- İhale	25.08.2023	Mal Alımı	Egitim Yay.Bas. Yay.Dağ.İç Diş Tic.Ltd Şti	176.087,43

Tablo 26: (Devamı) Proje Tamamlama Raporu Tablosu

Birimi	Alım Usulü	Onay Alım/Tarihi	Mal/Hizmet yapım İşi	Alım Yapılan Firma/Kişi Adı	Alımın Toplam Maliyeti
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	4734 md 19. Açık e- İhale	07.09.2023	Mal Alımı	ÜNAL SEVİNDİK	35.890,26
	4734 md 19. Açık e- İhale	20.09.2023	Mal Alımı	Akademisyen Yay. Kitabevi Dağıtım Bilg. Terc. İth. İhr. Tic.An.Şir.	8.907,00
	4734 md 19. Açık e- İhale	21.09.2023	Mal Alımı	Palme Yayın Dağ. Paz. İç Ve Dış.Tic.Ltd.Şti.	118.984,84
	4734 22/D	05.10.2023	Hizmet Alımı	Aktif Kitap Kırt.Dağ.San. Ve Tic. Ltd Şti	28.800,00
	4734 22/B	22.10.2023	Mal Alımı	Srpringer Nature Inc.	413.255,78
	4734 md 19. Açık e- İhale	25.10.2023	Mal Alımı	Asrin Kitap Kırtasiye Dağıtım Paz. İnşaat İthalat İhr.San.Ve Tic.Ltd. Şti	31.963,74
	4734 md 19. Açık e- İhale	30.11.2023	Mal Alımı	Hobim Teknoloji Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi	819,96
Toplam					3.497.706,01
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler					
Projenin Çıktısı/Sonucu / Ürünü			Yapılan harcamalar ile yayın alımları sonucunda özellikle elektronik yayın abonelikleriyle/alımlarıyla (15 adet) bilgiye ulaşım konusunda zaman ve yer sınırı olmadan etkin kullanım ile hız kazanılmış; 4734 sayılı kanunun 19. Mad. açık e- ihale usulüyle temin edilen 3687 adet basılı kitaplar ile kütüphanemiz basılı kaynak bakımından da zenginleşmiştir.		
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar			Proje sonucunda; bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcılarımız, daha fazla kaynağa erişim hizmetinden yararlanarak bilgi kaynakları çeşitliliğinden faydalanma fırsatını yakalamıştır.		
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı			Eğitim-Yükseköğretim Sektörüne proje sonucunda katkıda bulunularak eğitim-öğretim ve bilimsel-kültürel faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülerek bilimsel çıktıların artırılması hedeflenmiştir.		
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü			Elektronik Yayın(e-kitap-dergi vs.) alımlarının büyük bir çoğunluğu yurt dışı ödemeleri olduğu için döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar harcamalar konusunda belirsizliklere yol açmaktadır. Uygun ödeme aralıkları ile problem çözülmeye çalışılmaktadır.		
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler			Etkin, verimli ve hızlı hizmet için teknolojik gelişmeleri ve kütüphanecilik alanındaki yenilikleri daha etkin takip ederek bütçe imkânları çerçevesinde yatırım projelerimizi bunlara göre dağıtmak.		

Tablo 27: Proje Tamamlama Raporu Tablosu (Derslik ve Merkezi Birimler)

Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2020H03-151710	-
Proje Adı	EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	-
Sektör/Alt Sektör	Derslik ve Merkezi Birimler	-
Proje Amacı		Veteriner Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi İnşaatı
Proje Yeri	ANS Kampüsü	ANS Kampüsü-
Karakteristiği	Merkezi Derslik	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2023	-
Proje Tutarı(maliyeti)	61.701.000,00	61.360.691,14,

Tablo 28: Proje Tamamlama Raporu Tablosu (Etüt Proje)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2023H03-211699	-
Proje Adı	EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	-
Sektör/Alt Sektör	ETÜT PROJE	-
Proje Amacı	Yatırıma dâhil edilen binalarımızın uzmanlık gerektiren uygulama projelerinin ve zemin etüt raporlarının hazırlanılması planlanmıştır. Ancak uzmanlık gerektirecek uygulama projesi hazırlanmaya gerek kalmadığı için 2023 yılı ödeneği biri Üniversitemiz Birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda diğer bütçe tertiplerine aktarılmıştır.	
Proje Yeri	Kampüsler	ANS Kampüsü-
Karakteristiği	Proje Giderleri (Etüd Proje)	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023	-
Proje Tutarı(maliyeti)	500	0

Tablo 29: Proje Tamamlama Raporu Tablosu (Kamulaştırma)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri		
Açıklama	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No		-
Proje Adı	EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM	-
Sektör/Alt Sektör	Kamulaştırma	-
Proje Amacı	<p>2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Kamulaştırma için ödenek tahsisi yapılmamıştır. Ancak; Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karara istinaden Üniversitemiz imar sahasında bulunan ve İfraz sonucu Afyonkarahisar İli, merkez ilçesi, Mareşal Fevzi Çakmak mahallesi, 3837 ada, 16 parsel olarak tescil edilen 1.293,71 m² tarla vasıflı taşınmazın söz konusu mahkeme kararı esas alınarak Üniversitemiz adına Kamulaştırılması suretiyle mahkeme kararının uygulanmasına Üniversitemiz Yönetim Kurulunca Kamulaştırma kararı alınmıştır. Bahsi geçen taşınmazın hissedarlarına tebligatlar yapılmış tebligata olumlu dönüş yapan kişilerden arsanın ¼ hissesine sahip olan 5 hissedar 2020 yılında 120.812,20 TL bedel ödenerek kamulaştırma işlemi yapılmıştır. 2021 yılında kalan ¾ hisseye sahip 7 malikin 6 sına 322. 165,82 TL bedel ödenerek taşınmazın 11/12 hissesi alınmıştır. Geriye kalan 1 malik ile ilgili mahkeme süreci olduğu için hisse değeri olan 72.910,26 TL davacı vekiline blokeli olarak yatırılmış ve mahkeme işlemlerinin sonuçlanması beklenmektedir.</p>	
Proje Yeri	Kampüsler	-
Karakteristiği	Kamulaştırma	-
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023	-
Proje Tutarı(maliyeti)	0	72.910,26

IV. SORUNLAR VE ÖNERİLER

Son yıllardaki hızlı fiyat artışlarından kaynaklanan fiyat farklarından dolayı yıllara sari işler için tahsis edilen ödenekler yetersiz kalmakta ve işin tamamlanma süresi uzamaktadır. Bu hızlı fiyat artışlarından dolayı yıllık işlerde Üniversitemizin yatırım ihtiyaçlarının birçoğu karşılanamamaktadır. Bu nedenle Üniversitemiz ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi için ödenek tahsis edilirken reel fiyat artışları ile olabilecek fiyat artışları göz önüne alınmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, Ayrıntılı Finansman Programında yılı yatırım programında öngörülen ödeneklerin teklif ettiğimiz şekilde vize edilmemesi nedeniyle bazı yatırım ödeneklerinin kullanımında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle ihtiyaçlarımızın zamanında karşılanması, kaynakların; etkili, ekonomik ve verimli kullanımı için yatırım ödeneklerinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca AFP teklifleri doğrultusunda onaylanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Yatırım projelerinde zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle ihale süresinin uzun olması sebebiyle, planlanan yatırımların uygulamaya geçilmesi aksamaklar yaşanabilmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılarak, ihalelerin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Yatırım programında yer alan geçmiş yıllar harcamaları deflate edilmemesi nedeniyle fiili harcamalarla örtüşmemekte, raporlamada ve yeni proje tekliflerinde tereddütlere sebep olmaktadır.

Tablo 30: Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama		2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Kredi	Toplam	Kredi	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam	Kredi	Öz kaynak	Toplam
		Öz kaynak		Öz kaynak										
<i>Tarım</i>														
<i>Madencilik</i>														
<i>İmalat</i>														
<i>Enerji</i>														
<i>Ulaştırma</i>														
<i>Turizm</i>														
<i>Konut</i>														
Eğitim	6		174.899		51.700			45.000			94.500			93.512
Sağlık														
D.Kamu H.														
<i>İktisadi</i>														
<i>- Sosyal</i>														
TOPLAM	6		174.899		51.700			45.000			94.500			93.512