



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

YATIRIMCI KURULUŞ SUNUSU

2025 Yılı | 4. Dönem | Afyonkarahisar

31 Aralık 2025

ÜNİVERSİTE GENEL BİLGİLERİ


AKADEMİK BİRİMLER




2025 FİZİKİ ALAN



AKADEMİK PERSONEL – 1.110



İDARİ PERSONEL - 961



ÖĞRENCİ SAYILARI



PROJELERİMİZ

SIRA	PROJE ADI	SEKTÖRÜ	BAŞLANGIÇ - BİTİŞ YILI	REVİZE PROJE TUTARI	PROJENİN DURUMU
1	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İDAMESİ	DKH - SOSYAL	2024 - 2026	65.350.000	● Devam Ediyor
2	YAYIN ALIMLARI	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM	2025 - 2025	8.000.000	● Tamamlandı
3	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM	2025 - 2025	2.000	● Tamamlandı
4	MUHTELİF İŞLER	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM	2025 - 2025	160.522.827	● Tamamlandı
5	KAMPÜS ALTYAPISI	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM	2020 - 2025	59.568.220	● Tamamlandı
GENEL TOPLAM				293.443.047	

DÖNEM RAPORU

1 - TOPLANTI DÖNEMİ	2025-4
2 - YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
3 - TOPLAM PROJE SAYISI	5
4 - PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI	DKH - SOSYAL: 1 EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM: 4
5 - TOPLAM PROJE TUTARI	293.443.047
6 - ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	47.063.220
7 – 2025 YILI ÖDENEĞİ	218.792.827
8 - DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	218.581.861
9 - PARASAL GERÇEKLEŞME ORANI (%)	99,90%
10 - FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	90,53%
11 - BİTEN PROJE SAYISI	4
12 - DEVAM EDEN PROJE SAYISI	1
13 - İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	-
14 - BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	-
15 - BAŞLANAMAMA NEDENLERİ	-
16 - ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUNLAR	-
17 - SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ	-
18 - ALINMASI İSTENEN TEDBİRLER	-

PROJE BİLGİLERİ

SIRA NO	PROJE SAYISI	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	YER	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (YILBAŞI)	REVİZE PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2025 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇEKLEŞME %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	DURUM
1	1	DKH - SOSYAL	2024K12-218531	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İDAMESİ	AFYONKARAHİSAR	2024 - 2026	65.350.000	65.350.000	11.763.000	26.000.000	26.000.000	100,00%	57,79%	Devam Ediyor
2	4	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM	2025H03-258522	YAYIN ALIMLARI	AFYONKARAHİSAR	2025 - 2025	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	7.971.161	99,64%	99,64%	Tamamlandı
3			2025H03-258524	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	AFYONKARAHİSAR	2025 - 2025	1.000.000	2.000	0	2.000	0	0,00%	0,00%	Tamamlandı
4			2025H03-258519	MUHTELİF İŞLER	AFYONKARAHİSAR	2025 - 2025	91.000.000	160.522.827	0	160.522.827	160.349.737	99,89%	99,89%	Tamamlandı
5			2020H03-150044	KAMPÜS ALTYAPISI	AFYONKARAHİSAR	2020 - 2025	75.300.220	59.568.220	35.300.220	24.268.000	24.260.963	99,97%	99,99%	Tamamlandı
TOPLAM							240.650.220	293.443.047	47.063.220	218.792.827	218.581.861	99,90%	90,53%	

1) MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İDAMESİ

PROJE NO	2024K12-218531
SEKTÖR	DKH - SOSYAL
YER	AFYONKARAHİSAR
BAŞLAMA – BİTİŞ	2024 - 2026
PROJE TUTARI (YILBAŞI)	65.350.000,00
REVİZE PROJE TUTARI	65.350.000,00
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	11.763.000,00
2025 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	26.000.000,00
DÖNEM SONU HARCAMA	26.000.000,00
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	100,00%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	57,79%
DURUM	Devam Ediyor

BLOKE	
₺ 0	% 0,00
SERBEST	
₺ 26.000.000	% 100,00
NAKDİ GERÇEKLEŞME	
₺ 26.000.000	% 100,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	
₺ 37.763.000	% 57,79

2) YAYIN ALIMLARI

PROJE NO	2025H03-258522
SEKTÖR	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM
YER	AFYONKARAHİSAR
BAŞLAMA – BİTİŞ	2025 - 2025
PROJE TUTARI (YILBAŞI)	8.000.000,00
REVİZE PROJE TUTARI	8.000.000,00
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	0,00
2025 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	8.000.000,00
DÖNEM SONU HARCAMA	7.971.161,08
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	99,64%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	99,64%
DURUM	Tamamlandı

BLOKE	
₺ 0	% 0,00
SERBEST	
₺ 8.000.000	% 100,00
NAKDİ GERÇEKLEŞME	
₺ 7.971.161	% 99,64
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	
₺ 7.971.161	% 99,64

3) ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

PROJE NO	2025H03-258524
SEKTÖR	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM
YER	AFYONKARAHİSAR
BAŞLAMA – BİTİŞ	2025 - 2025
PROJE TUTARI (YILBAŞI)	1.000.000,00
REVİZE PROJE TUTARI	2.000,00
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	0,00
2025 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	2.000,00
DÖNEM SONU HARCAMA	0,00
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	0,00%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	0,00%
DURUM	Tamamlandı

BLOKE	
₺ 0	% 0,00
SERBEST	
₺ 2.000	% 100,00
NAKDİ GERÇEKLEŞME	
₺ 0	% 0,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	
₺ 0	% 0,00

4) MUHTELİF İŞLER

PROJE NO	2025H03-258519
SEKTÖR	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM
YER	AFYONKARAHİSAR
BAŞLAMA – BİTİŞ	2025 - 2025
PROJE TUTARI (YILBAŞI)	91.000.000,00
REVİZE PROJE TUTARI	160.522.827,00
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	0,00
2025 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	160.522.827,00
DÖNEM SONU HARCAMA	160.349.737,30
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	99,89%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	99,89%
DURUM	Tamamlandı

BLOKE	
₺ 0	% 0,00
SERBEST	
₺ 160.522.827	% 100,00
NAKDİ GERÇEKLEŞME	
₺ 160.349.737	% 99,89
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	
₺ 160.349.737	% 99,89

5) KAMPÜS ALTYAPISI

PROJE NO	2020H03-150044
SEKTÖR	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM
YER	AFYONKARAHİSAR
BAŞLAMA – BİTİŞ	2020 - 2025
PROJE TUTARI (YILBAŞI)	75.300.220,00
REVİZE PROJE TUTARI	59.568.220,00
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	35.300.220,00
2025 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	24.268.000,00
DÖNEM SONU HARCAMA	24.260.962,84
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	99,97%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	99,99%
DURUM	Tamamlandı

BLOKE	
₺ 0	% 0,00
SERBEST	
₺ 24.268.000	% 100,00
NAKDİ GERÇEKLEŞME	
₺ 24.260.963	% 99,97
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	
₺ 59.561.183	% 99,99



ARZ EDERİM

**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ**

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI | 31 ARALIK 2025