



# AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


YATIRIMCI KURULUŞ SUNUSU

2026 Yılı | 1. Dönem | Afyonkarahisar

31 Mart 2026

## ÜNİVERSİTE GENEL BİLGİLERİ


## AKADEMİK BİRİMLER




## 2026 FİZİKİ ALAN



## AKADEMİK PERSONEL – 1.109



## İDARİ PERSONEL - 972



## ÖĞRENCİ SAYILARI



## PROJELERİMİZ

SIRA	PROJE ADI	SEKTÖRÜ	BAŞLANGIÇ - BİTİŞ YILI	REVİZE PROJE TUTARI	PROJENİN DURUMU
1	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İDAMESİ	DKH - SOSYAL	2024 - 2027	100.000.000,00	● Devam Ediyor
2	YAYIN ALIMLARI	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM	2026 - 2026	12.000.000,00	● Devam Ediyor
3	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER – DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ BİNASI	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM	2026 - 2027	125.000.000,00	● Devam Ediyor
4	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM	2026 - 2026	1.000.000,00	● Devam Ediyor
5	MUHTELİF İŞLER	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM	2026 - 2026	93.655.505,00	● Devam Ediyor
6	KAMPÜS ALTYAPISI	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM	2020 - 2027	94.513.000,00	● Devam Ediyor
GENEL TOPLAM				426.168.505,00	

## DÖNEM RAPORU

1 - TOPLANTI DÖNEMİ	2026-1
2 - YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
3 - TOPLAM PROJE SAYISI	6
4 - PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI	DKH - SOSYAL: 1   EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM: 5
5 - TOPLAM PROJE TUTARI	426.168.505,00
6 - ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	94.828.600,00
7 - YILI ÖDENEĞİ	222.655.505,00
8 - DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	12.000.000,00
9 - PARASAL GERÇEKLEŞME ORANI (%)	5,39%
10 - FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	25,07%
11 - BİTEN PROJE SAYISI	0
12 - DEVAM EDEN PROJE SAYISI	6
13 - İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	-
14 - BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	-
15 - BAŞLANAMAMA NEDENLERİ	-
16 - ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUNLAR	-
17 - SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ	-
18 - ALINMASI İSTENEN TEDBİRLER	-

## PROJE BİLGİLERİ

SIRA NO	PROJE SAYISI	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	YER	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (YILBAŞI)	REVİZE PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2026 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇEKLEŞME %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	DURUM
1	1	DKH - SOSYAL	2024K12-218531	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İDAMESİ	AFYONKARAHİSAR	2024 - 2027	100.000.000	100.000.000	45.315.600	26.000.000	12.000.000	46,15%	57,32%	Devam Ediyor
2	5	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM	2026H03-281394	YAYIN ALIMLARI	AFYONKARAHİSAR	2026 - 2026	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0,00%	0,00%	Devam Ediyor
3			2026H03-281413	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER - DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ BİNASI	AFYONKARAHİSAR	2026 - 2027	125.000.000	125.000.000	0	60.000.000	0	0,00%	0,00%	Devam Ediyor
4			2026H03-281391	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	AFYONKARAHİSAR	2026 - 2026	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0,00%	0,00%	Devam Ediyor
5			2026H03-281396	MUHTELİF İŞLER	AFYONKARAHİSAR	2026 - 2026	70.000.000	93.655.505	0	93.655.505	0	0,00%	0,00%	Devam Ediyor
6			2020H03-150044	KAMPÜS ALTYAPISI	AFYONKARAHİSAR	2020 - 2027	94.513.000	94.513.000	49.513.000	30.000.000	0	0,00%	52,39%	Devam Ediyor
TOPLAM							404.513.000	426.168.505	94.828.600	222.655.505	12.000.000	5,39%	25,07%	

## 1) MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İDAMESİ

PROJE NO	2024K12-218531
SEKTÖR	DKH - SOSYAL
YER	AFYONKARAHİSAR
BAŞLAMA – BİTİŞ	2024 - 2027
PROJE TUTARI (YILBAŞI)	100.000.000,00
REVİZE PROJE TUTARI	100.000.000,00
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	45.315.600,00
2026 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	26.000.000,00
DÖNEM SONU HARCAMA	12.000.000,00
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	46,15%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	57,32%
DURUM	Devam Ediyor

BLOKE	
₺ 14.000.000	% 53,85
SERBEST	
₺ 12.000.000	% 46,15
NAKDİ GERÇEKLEŞME	
₺ 12.000.000	% 46,15
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	
₺ 57.315.600	% 57,32

## 2) YAYIN ALIMLARI

PROJE NO	2026H03-281394
SEKTÖR	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM
YER	AFYONKARAHİSAR
BAŞLAMA – BİTİŞ	2026 - 2026
PROJE TUTARI (YILBAŞI)	12.000.000,00
REVİZE PROJE TUTARI	12.000.000,00
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	0,00
2026 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	12.000.000,00
DÖNEM SONU HARCAMA	0,00
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	0,00%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	0,00%
DURUM	Devam Ediyor

BLOKE	
₺ 12.000.000	% 100,00
SERBEST	
₺ 0	% 0,00
NAKDİ GERÇEKLEŞME	
₺ 0	% 0,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	
₺ 0	% 0,00

## 3) DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER – DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ BİNASI

PROJE NO	2026H03-281413
SEKTÖR	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM
YER	AFYONKARAHİSAR
BAŞLAMA – BİTİŞ	2026 - 2027
PROJE TUTARI (YILBAŞI)	125.000.000,00
REVİZE PROJE TUTARI	125.000.000,00
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	0,00
2026 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	60.000.000,00
DÖNEM SONU HARCAMA	0,00
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	0,00%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	0,00%
DURUM	Devam Ediyor

BLOKE	
₺ 60.000.000	% 100,00
SERBEST	
₺ 0	% 0,00
NAKDİ GERÇEKLEŞME	
₺ 0	% 0,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	
₺ 0	% 0,00

## 4) ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

PROJE NO	2026H03-281391
SEKTÖR	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM
YER	AFYONKARAHİSAR
BAŞLAMA – BİTİŞ	2026 - 2026
PROJE TUTARI (YILBAŞI)	<b>3.000.000,00</b>
REVİZE PROJE TUTARI	<b>1.000.000,00</b>
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	<b>0,00</b>
2026 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	<b>1.000.000,00</b>
DÖNEM SONU HARCAMA	<b>0,00</b>
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	<b>0,00%</b>
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	<b>0,00%</b>
DURUM	Devam Ediyor

<b>BLOKE</b>	
<b>₺ 1.000.000</b>	<b>% 100,00</b>
<b>SERBEST</b>	
<b>₺ 0</b>	<b>% 0,00</b>
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	
<b>₺ 0</b>	<b>% 0,00</b>
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	
<b>₺ 0</b>	<b>% 0,00</b>

## 5) MUHTELİF İŞLER

PROJE NO	2026H03-281396
SEKTÖR	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM
YER	AFYONKARAHİSAR
BAŞLAMA – BİTİŞ	2026 - 2026
PROJE TUTARI (YILBAŞI)	<b>70.000.000,00</b>
REVİZE PROJE TUTARI	<b>93.655.505,00</b>
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	<b>0,00</b>
2026 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	<b>93.655.505,00</b>
DÖNEM SONU HARCAMA	<b>0,00</b>
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	<b>0,00%</b>
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	<b>0,00%</b>
DURUM	Devam Ediyor

<b>BLOKE</b>	
<b>₺ 72.000.000</b>	<b>% 76,88</b>
<b>SERBEST</b>	
<b>₺ 21.655.505</b>	<b>% 23,12</b>
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	
<b>₺ 0</b>	<b>% 0,00</b>
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	
<b>₺ 0</b>	<b>% 0,00</b>

## 6) KAMPÜS ALTYAPISI

PROJE NO	2020H03-150044
SEKTÖR	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM
YER	AFYONKARAHİSAR
BAŞLAMA – BİTİŞ	2020 - 2027
PROJE TUTARI (YILBAŞI)	<b>94.513.000,00</b>
REVİZE PROJE TUTARI	<b>94.513.000,00</b>
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	<b>49.513.000,00</b>
2026 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	<b>30.000.000,00</b>
DÖNEM SONU HARCAMA	<b>0,00</b>
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	<b>0,00%</b>
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	<b>52,39%</b>
DURUM	Devam Ediyor

<b>BLOKE</b>	
<b>₺ 30.000.000</b>	<b>% 100,00</b>
<b>SERBEST</b>	
<b>₺ 0</b>	<b>% 0,00</b>
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	
<b>₺ 0</b>	<b>% 0,00</b>
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	
<b>₺ 49.513.000</b>	<b>% 52,39</b>



**ARZ EDERİM**

**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  
REKTÖRLÜĞÜ**

**2026 YILI KAMU YATIRIM PROGRAMI | 31 MART 2026**